



# Municipalidad Villa de San Francisco F.M.



1924

26 Abril de 2018

Señorita.

Merary Cárcamo

Oficina de Acceso a la Información Pública

Su oficina.

Como jefe de **Unidad Técnica Municipal** de esta dependencia, por este medio remito a Usted la información correspondiente a las contrataciones Durante el mes de JULIO de 2016.

Adjunto el **RESUMEN DE LAS CONTRATACIONES DE ESTE DEPARTAMENTO.**

Sin otro en particular.

  
Ing. Milton Porfirio Zambrano  
Jefe Unidad Técnica Municipal

***“Trabajando de la mano del pueblo y para el pueblo”***  
Telefax: 2769-6333, Tels.: 2769-6655. 2769-6657

**UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**  
**RESUMEN DE CONTRATACIONES EN EL MES DE JULIO DE 2016**

	DESCRIPCION DE CONTRATACION	NOMBRE DEL CONTRATADO	RESPONSABLE	PROYECTO	MONTO	FECHA
1	JORNALES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	LESTER EMANUEL RODRIGUEZ	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 1,050.00	01/07/2016
2	JORNALES - INSTALACION DE TECHO Y TRABAJOS VARIOS	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	REMODELACION CENTRO COMUNAL ALDEA EL PEDREGAL	L. 10,650.00	01/07/2016
3	JORNALES - CONFORMACION DE SUELO	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	PAVIMENTACION ANTIGUA CALLE REAL	L. 2,700.00	01/07/2016
4	JORNALES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	LESTER EMANUEL RODRIGUEZ	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 1,050.00	08/07/2016
5	JORNALES - INSTALACION DE TECHO Y TRABAJOS VARIOS	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	REMODELACION CENTRO COMUNAL ALDEA EL PEDREGAL	L. 11,050.00	08/07/2016
6	JORNALES - CONFORMACION DE SUELO	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	PAVIMENTACION ANTIGUA CALLE REAL	L. 3,610.00	08/07/2016
7	JORNALES - INSTALACION DE TECHO Y TRABAJOS VARIOS	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	REMODELACION CENTRO COMUNAL ALDEA EL PEDREGAL	L. 10,350.00	15/07/2016
8	CONTRATACION JORNALES- CONFORMACION DE TERRACERIA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION ESTADIO JANIO BORJAS	L. 9,675.00	22/07/2016
9	JORNALES - TRABAJOS VARIOS ALBAÑILERIA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	REMODELACION CENTRO COMUNAL ALDEA EL PEDREGAL	L. 7,200.00	22/07/2016
10	JORNALES - TRABAJOS VARIOS ALBAÑILERIA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	REMODELACION CENTRO COMUNAL ALDEA EL PEDREGAL	L. 5,490.00	29/07/2016
11	JORNALES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	LESTER EMANUEL RODRIGUEZ	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 1,050.00	29/07/2016

  
**ING. WILSON PORFIRIO ZAMBRANO**  
**JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**

PARA: OSCAR SALGADO  
ADMINISTRADOR GENERAL


MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.  
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION

Corresponde al periodo del 27 de JUNIO al 03 de JULIO de 2016

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
LESTER EMANUEL RODRIGUEZ	0827-1998-00235	VIGILANTE	Planta de tratamiento	7	150	1050	0	25	0	L. 1.050,00	
										L. 1.050,00	


NOTA:

Debido a la necesidad de poder atender la planta, el jornal debera trabajar los 7 dias de la semana

  
 TRESORERA MUNICIPAL  
 VILLA DE SAN FRANCISCO  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 APROBADO POR



REVISADO POR




SUPERVISADO POR


MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.  
 REMODELACION CENTRO COMUNAL ALDEA EL PEDREGAL

Corresponde al periodo del 27 de JUNIO al 02 de JULIO de 2016

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total ips dias trabajados	Horas extras	Valor ips horas extras	Total ips horas extras	Total a pagar	Recibi confirmo
ANTONIO CASTRO MEJIA	0827-1963-00053	ALBAÑIL	DESMONTAJE DE TECHO	5	300	1500	5	45	225	L. 1,725.00	<i>[Signature]</i>
JAIRO ANTONIO MANCIA	0501-1985-10552	SOLDADOR	INSTALACION DE TECHO	6	300	1800	0	45	0	L. 1,800.00	<i>[Signature]</i>
ISMAEL ENRIQUE MENDOZA	0827-1975-00026	ALBAÑIL	PEGADO DE LADRILLO	6	300	1800	5	45	225	L. 2,025.00	<i>[Signature]</i>
JOSE ENRIQUE VELASQUEZ	0827-1996-00095	SOLDADOR	INSTALACION DE TECHO	6	300	1800	0	45	0	L. 1,800.00	<i>[Signature]</i>
OSCAR EDGARDO TREJO QUEZADA	0827-1988-00112	AYUDANTE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	6	150	900	0	25	0	L. 900.00	<i>[Signature]</i>
JOSE LUIS SALGADO	0827-1968-00130	AYUDANTE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	6	150	900	0	25	0	L. 900.00	<i>[Signature]</i>
JUAN RAFAEL DURON CORTEZ	0801-1990-04201	AYUDANTE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	3	150	450	0	25	0	L. 450.00	<i>[Signature]</i>
PABLO ERASMO RIVERA	0501-1981-07783	SOLDADOR	INSTALACION DE TECHO	2	300	600	0	45	0	L. 600.00	<i>[Signature]</i>
HERMES NOEL RIVERA CASTRO	0827-1972-00041	ALBAÑIL	AYUDANTE DE SOLDADOR	3	150	450	0	25	0	L. 450.00	<i>[Signature]</i>
										L. 10,650.00	



REVISADO POR



## MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO


Proyecto: FINALIZACION DE PAVIMENTACION DE ANTIGUA CALLE REAL, TERCERA ETAPA, ACCESO A COCAGUA

Semana informada del 27 de Junio al 2 de Julio del año 2016

### PLANILLA A JORNALES

NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	DIAS	VALOR	SUB TOTAL	HORAS	VALOR	SUB TOTAL	VALOR A PAGAR	FIRMA
ELMER JOEL RODRIGUEZ ALVARADO	0827-1973-00159	AYUDANTE	CONFORMACION DE SUELO	6	150	900	0	0.00	0	L. 900.00	
LUIS HERNAN PONCE SALGADO	0827-1975-00044	AYUDANTE	CONFORMACION DE SUELO	6	150	900	0	0.00	0	L. 900.00	
JOSE ALEJANDRO DIAZ MEJIA	0827-1986-00043	AYUDANTE	CONFORMACION DE SUELO	6	150	900	0	0.00	0	L. 900.00	
<b>L. 2,700.00</b>											

REVISADO POR \_\_\_\_\_


  
 SUPERVISADO POR \_\_\_\_\_

PARA: OSCAR SALGADO  
ADMINISTRADOR GENERAL


MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.  
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION


Corresponde al periodo del 04 de JULIO al 10 de JULIO de 2016

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total ips trabajados	Horas extras	Valor ips extras	Total ips extras	Total a pagar	Recibi conforme
LESTER EMANUEL RODRIGUEZ	0827-1998-00235	VIGILANTE	Planta de tratamiento	7	150	1050	0	25	0	L. 1,050.00	
										L. 1,050.00	


NOTA:


Debido a la necesidad de poder atender la limpieza de la planta, el jornal debera trabajar los 7 dias de la semana

APROBADO POR: 



REVISADO POR

  
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.  
UNIDAD TECNICA  
SUPERVISOR GENERAL  
SAN FRANCISCO MORAVIA







MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.  
 REMODELACION CENTRO COMUNAL ALDEA EL PEDREGAL

Corresponde al periodo del 04 de JULIO al 09 de JULIO de 2016

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total Ips dias trabajados	Horas extras	Valor Ips Horas extras	Total Ips horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
JULIO ANTONIO PERALTA NUÑEZ	0827-1963-00053	ALBAÑIL	REPELLO Y PULIDO	6	300	1800	8	45	360	L. 2,160.00	Julio A. Peralta
JAIRO ANTONIO MANCIA	0501-1985-10552	SOLDADOR	INSTALACION BALCONES	6	300	1800	6	45	270	L. 2,070.00	Jairo Antonio Mancía
ISMAEL ENRIQUE MENDOZA	0827-1975-00026	ALBAÑIL	REPELLO Y PULIDO	6	300	1800	8	45	360	L. 2,160.00	Ismael Enrique Mendoza
ENRIQUE VELASQUEZ	0827-1996-00095	SOLDADOR	INSTALACION BALCONES	3	300	900	8	45	360	L. 2,160.00	Enrique Velasquez
EDGARDO TREJO QUEZADA	0827-1988-00112	AYUDANTE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	6	150	900	0	25	0	L. 900.00	Edgardo Trejo
JOSE LUIS SALGADO	0827-1968-00130	AYUDANTE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	6	150	900	0	25	0	L. 900.00	Jose Luis Salgado
JUAN RAFAEL DURON CORTIZ	0801-1990-04201	AYUDANTE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	3	150	450	0	25	0	L. 450.00	Juan Duron
PABLO ERASMO RIVERA	0501-1981-07783	AYUDANTE	INSTALACION DE TECHO	2	150	300	4	25	100	L. 400.00	Pablo Rivera
JOSE ENRIQUE PALMA	0827-1997-00139	AYUDANTE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	2	150	300	0	25	0	L. 300.00	Jose Enrique Palma
HERMES NOEL RIVERA CASTRO	0827-1972-00041	ALBAÑIL	AYUDANTE DE SOLDADOR	3	150	450	0	25	0	L. 450.00	Hermes Rivera
										L. 11,050.00	



## MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO

Proyecto: FINALIZACION DE PAVIMENTACION DE ANTIGUA CALLE REAL, TERCERA ETAPA, ACCESO A COCAGUA


Semana informada del 04 de Julio al 9 de Julio del año 2016

### PLANILLA A JORNALES

NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	DIAS	VALOR	SUB TOTAL	HORAS	VALOR	SUB TOTAL	VALOR A PAGAR	FIRMA
LUIS ANTONO MARADAGA PINEDA	0827-1993-00112	AYUDANTE	CONFORMACION DE SUELO	9	150	1350	8	20.00	160	L. 1,510.00	
ELMER JOEL RODRIGUEZ ALVARADO	0827-1973-00159	AYUDANTE	CONFORMACION DE SUELO	2	150	300				L. 300.00	
LUIS HERNAN PONCE SALGADO	0827-1975-00044	AYUDANTE	CONFORMACION DE SUELO	6	150	900				L. 900.00	
JOSE ALEJANDRO DIAZ MEJIA	0827-1986-00043	AYUDANTE	CONFORMACION DE SUELO	6	150	900				L. 900.00	
<b>L. 3,610.00</b>											



REVISADO POR





SUPERVISADO POR



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.  
 REMODELACION CENTRO COMUNAL ALDEA EL PEDREGAL

Corresponde al periodo del 11 de JULIO al 16 de JULIO de 2016

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total Ips dias trabajados	Horas extras	Valor Ips Horas extras	Total Ips horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
JULIO ANTONIO PERALTA NUÑEZ	0827-1963-00053	ALBAÑIL	REPELLO Y PULIDO	6	300	1800	0	45	0	L. 1.800,00	<i>[Signature]</i>
AIRO ANTONIO MANCIA	0501-1985-10552	SOLDADOR	INSTALACION BALCONES	6	300	1800	0	45	0	L. 1.800,00	<i>[Signature]</i>
SMAEL ENRIQUE MENDOZA	0827-1975-00026	ALBAÑIL	REPELLO Y PULIDO	6	300	1800	0	45	0	L. 1.800,00	<i>[Signature]</i>
OSE ENRIQUE VELASQUEZ	0827-1996-00095	SOLDADOR	INSTALACION BALCONES	4	300	1200	0	45	0	L. 1.200,00	<i>[Signature]</i>
OSCAR EDGARDO TREJO QUEZADA	0827-1988-00112	AYUDANTE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	6	150	900	0	25	0	L. 900,00	<i>[Signature]</i>
JE LUIS SALGADO	0827-1968-00130	AYUDANTE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	6	150	900	0	25	0	L. 900,00	<i>[Signature]</i>
UAN RAFAEL DURON CORTEZ	0801-1990-04201	AYUDANTE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	3	150	450	0	25	0	L. 450,00	<i>[Signature]</i>
PABLO ERASMO RIVERA	0501-1981-07783	AYUDANTE	INSTALACION DE TECHO	3	150	450	0	25	0	L. 450,00	<i>[Signature]</i>
OSE ENRIQUE PALMA	0827-1997-00139	AYUDANTE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	4	150	600	0	25	0	L. 600,00	<i>[Signature]</i>
HERMES NOEL RIVERA CASTRO	0827-1972-00041	ALBAÑIL	AYUDANTE DE SOLDADOR	3	150	450	0	25	0	L. 450,00	<i>[Signature]</i>
										L. 10.350,00	



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.  
CONSTRUCCION DE ESTADIO JANIO BORJAS

Corresponde al periodo del 18 de JULIO al 23 de JULIO de 2016

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Días trabajados	Salario diario	Total lps días trabajados	Horas extras	Valor lps horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
RVIN MAURICIO FONSECA COLINDRES	0827-1982-00022	AYUDANTE	CONFORMACION TERRACERIA	6	150	900	0	25	0	L. 900.00	<i>[Signature]</i>
RANCIS ROSNERRY SIERRA PALMA	0827-1983-00043	AYUDANTE	CONFORMACION TERRACERIA	1	150	150	5	25	125	L. 275.00	<i>[Signature]</i>
JIS ANTONIO MARADIAGA PINEDA	0827-1993-00112	AYUDANTE	CONFORMACION TERRACERIA	6	150	900	10	25	250	L. 1,150.00	<i>[Signature]</i>
OSE ALEJANDRO DIAZ MEJIA	0827-1986-00043	AYUDANTE	CONFORMACION TERRACERIA	6	150	900	0	25	0	L. 900.00	<i>[Signature]</i>
U MAN PONCE SALGADO	0827-1975-00044	AYUDANTE	CONFORMACION TERRACERIA	6	150	900	0	25	0	L. 900.00	<i>[Signature]</i>
ORLAN ALEXIS PONCE	0827-1994-00215	AYUDANTE	CONFORMACION TERRACERIA	6	150	900	0	25	0	L. 900.00	<i>[Signature]</i>
CTOR EDILBERTO MEDINA	0827-1990-00066	AYUDANTE	CONFORMACION TERRACERIA	6	150	900	0	25	0	L. 900.00	<i>[Signature]</i>
ESAR JONATAN DIAZ	0827-2008-00196	AYUDANTE	CONFORMACION TERRACERIA	5	150	750	0	25	0	L. 750.00	<i>[Signature]</i>
ANTOS MARCIAL GARCIA	0827-1996-00114	AYUDANTE	CONFORMACION TERRACERIA	5	150	750	0	25	0	L. 750.00	<i>[Signature]</i>
ISMAN ALEJANDRO SALGADO	0827-1994-00049	AYUDANTE	CONFORMACION TERRACERIA	5	150	750	0	25	0	L. 750.00	<i>[Signature]</i>
OSE DAVID MARTINEZ	1701-1982-00018	AYUDANTE	CONFORMACION TERRACERIA	5	150	750	0	25	0	L. 750.00	<i>[Signature]</i>
MANUEL ORLANDO SALGADO	0827-1963-00122	AYUDANTE	CONFORMACION TERRACERIA	5	150	750	0	25	0	L. 750.00	<i>[Signature]</i>
						L. 9,675.00					

REVISADO POR

Enviar a deposito 300

~~Porque no lo presente~~

*[Signature]*  
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL  
NITRORRICO MORAN

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.  
 REMODELACION CENTRO COMUNAL ALDEA EL PEDREGAL

Corresponde al periodo del 18 de JULIO al 23 de JULIO de 2016

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias	Salario	Total ips	Horas	Valor ips	Total ips	Total a	Recibi confor
				trabajados	diario	trabajados	extras	Horas extras	horas extras	pagar	
JULIO ANTONIO PERALTA NUÑEZ	0827-1963-00053	ALBAÑIL	REPELLO Y PULIDO	6	300	1800	0	45	0	L. 1,800.00	<i>[Signature]</i>
AIRO ANTONIO MANCIA	0501-1985-10552	SOLDADOR	INSTALACION BALCONES	4	300	1200	0	45	0	L. 1,200.00	<i>[Signature]</i>
ISMAEL ENRIQUE MENDOZA	0827-1975-00026	ALBAÑIL	REPELLO Y PULIDO	6	300	1800	0	45	0	L. 1,800.00	<i>[Signature]</i>
ABLO ERASMO RIVERA	0501-1981-07783	AYUDANTE	INSTALACION BALCONES	4	150	600	0	25	0	L. 600.00	<i>[Signature]</i>
JOSCAR EDGARDO TREJO QUEZADA	0827-1988-00112	AYUDANTE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	4	150	600	0	25	0	L. 600.00	<i>[Signature]</i>
JOSE LUIS SALGADO	0827-1968-00130	AYUDANTE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	2	150	300	0	25	0	L. 300.00	<i>[Signature]</i>
RAFAEL DURON CORTEZ	0801-1990-04201	AYUDANTE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	3	150	450	0	25	0	L. 450.00	<i>[Signature]</i>
BERNARDINO NOEL RIVERA CASTRO	0827-1972-00041	ALBAÑIL	AYUDANTE DE SOLDADOR	3	150	450	0	25	0	L. 450.00	<i>[Signature]</i>
										L. 7,200.00	

REVISADO POR \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
 SUPLENENTE POR  
 TECNICO  
 MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO P.M.  
 PLANILLA DE PERSONAL  
 PROYECTO REMODELACION CENTRO COMUNAL ALDEA EL PEDREGAL

Corresponde al periodo del 25 de JULIO al 30 de JULIO de 2015

Nombre completo	N° De Identidad	Cargo	Actividad	Dias Trabajados	Salario Diario	Total lps dias Trabajados	Horas Extras	Valor lps Horas Extras	Total lps Horas Extras	Total a Pagar	Recibi conforme
JULIO ANTONIO PERALTA NUÑEZ	0827-1963-00053	ALBAÑIL	CONSTRUCCION BAÑOS	6	300	1800	6	45	270	L. 2.070,00	<i>[Signature]</i>
ISMAEL ENRIQUE MENDOZA	0827-1975-00025	ALBAÑIL	CONSTRUCCION BAÑOS	6	300	1800	5	45	270	L. 2.070,00	<i>[Signature]</i>
JAIRO ANTONIO MANCIA	0501-1985-10552	SOLDADOR	INSTALACION BALCONES	3	150	450	0	25	0	L. 450,00	<i>[Signature]</i>
PABLO ERASMO RIVERA	0501-1981-07783	AYUDANTE	INSTALACION BALCONES	6	150	900	0	25	0	L. 900,00	<i>[Signature]</i>
										L. 5.490,00	Pablo Rivera

