



Municipalidad Villa de San Francisco F.M.



1924

26 Abril de 2018

Señorita.

Merary Cárcamo

Oficina de Acceso a la Información Pública

Su oficina.

Como jefe de **Unidad Técnica Municipal** de esta dependencia, por este medio remito a Usted la información correspondiente a las contrataciones Durante el mes de AGOSTO de 2016.

Adjunto el **RESUMEN DE LAS CONTRATACIONES DE ESTE DEPARTAMENTO.**

Sin otro en particular.

Ing. Milton Porfirio Zambrano

Jefe Unidad Técnica Municipal


“Trabajando de la mano del pueblo y para el pueblo”

Telefax: 2769-6333, Tels.: 2769-6655. 2769-6657

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
RESUMEN DE CONTRATACIONES EN EL MES DE AGOSTO DE 2016

	DESCRIPCION DE CONTRATACION	NOMBRE DEL CONTRATADO	RESPONSABLE	PROYECTO	MONTO	FECHA
1	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO EDIFICIOS EDUCATIVOS	L. 3,600.00	05/08/2016
2	JORNALES - TRABAJOS VARIOS ALBAÑILERIA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	REMODELACION CENTRO COMUNAL ALDEA EL PEDREGAL	L. 7,260.00	05/08/2016
3	JORNALES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	LESTER EMANUEL RODRIGUEZ	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 1,050.00	12/08/2016
4	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO EDIFICIOS EDUCATIVOS	L. 3,000.00	12/08/2016
5	CONTRATACION JORNALES- CONFORMACION DE TERRACERIA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION ESTADIO JANIO BORJAS	L. 10,650.00	12/08/2016
6	JORNALES - TRABAJOS VARIOS ALBAÑILERIA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	REMODELACION CENTRO COMUNAL ALDEA EL PEDREGAL	L. 8,320.00	12/08/2016
7	CONTRATACION JORNALES- CONFORMACION DE TERRACERIA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION ESTADIO JANIO BORJAS	L. 5,700.00	19/08/2016
8	CONTRATACION JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	ANIVERSARIO	L. 7,200.00	19/08/2016
9	JORNALES - TRABAJOS VARIOS ALBAÑILERIA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	REMODELACION CENTRO COMUNAL ALDEA EL PEDREGAL	L. 5,130.00	19/08/2016
10	CONTRATACION JORNALES- CONFORMACION DE TERRACERIA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION ESTADIO JANIO BORJAS	L. 3,450.00	26/08/2016
11	JORNALES - CONSTRUCCION DE POZO PARA UNIR ANCANTARILLADO VIEJO CON NUEVO	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 4,480.00	26/08/2016
12	JORNALES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 1,650.00	26/08/2016
13	JORNALES - TRABAJOS VARIOS ALBAÑILERIA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	REMODELACION CENTRO COMUNAL ALDEA EL PEDREGAL	L. 4,980.00	26/08/2016

ING. MILTON PEREIRA CAMBRANO
 JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL




MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO


proyecto: Mantenimiento de Edificios Educativos// pintado de "Instituto Polivalente Villa de San Francisco"

Semana informada del 01 de AGOSTO al 06 de AGOSTO del año 2016

PLANILLA A JORNALES

NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	DIAS	VALOR	SUB TOTAL	HORAS	VALOR	SUB TOTAL	VALOR A PAGAR	FIRMA
SERGIO LEONEL SALGADO MORAZAN	0827-1994-00232	AYUDANTE	PINTADO DE PAREDES	6	150	900	0	0,00	0	L. 900,00	
WILTON ADOLFO MENDOZA	0827-1992-00250	AYUDANTE	PINTADO DE PAREDES	6	150	900	0	0,00	0	L. 900,00	Wilton Mendoza
LIZANDRO JOSE SANDOVAL	0827-1996-00139	AYUDANTE	PINTADO DE PAREDES	6	150	900	0	0,00	0	L. 900,00	Lizandro S.
JOSE ENRIQUE VELASQUEZ	0827-1996-00095	AYUDANTE	PINTADO DE PAREDES	6	150	900	0	0,00	0	L. 900,00	Jose Velasquez
L. 3,600.00											

REVISADO POR _____




MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
 PLANILLA DE PERSONAL
 PROYECTO REMODELACION CENTRO COMUNAL ALDEA EL PEDREGAL

Corresponde al periodo del 01 de AGOSTO al 06 de AGOSTO de 2016

Nombre completo	N° De Identidad	Cargo	Actividad	Dias Trabajados	Salario Diario	Total Ips Trabajados	Horas Extras	Valor Ips Horas Extras	Total Ips horas Extras	Total a Pagar	Recibi conforme
JULIO ANTONIO PERALTA NUÑEZ	0827-1963-00353	ALBAÑIL	CONSTRUCCION BAÑOS	6	300	1800	4	45	180	L. 1,980.00	<i>[Signature]</i>
ISMAEL ENRIQUE MENDOZA	0827-1975-00025	ALBAÑIL	CONSTRUCCION BAÑOS	6	300	1800	4	45	180	L. 1,980.00	<i>[Signature]</i>
JAIRO ANTONIO MANCIA	0501-1985-10552	SOLDADOR	INSTALACION TECHO BAÑOS	6	300	1800	0	45	0	L. 1,800.00	<i>[Signature]</i>
RICIO ALEXANDER RODRIGUEZ	0827-1993-00247	AYUDANTE	INSTALACION TECHO BAÑOS	4	150	600	0	25	0	L. 600.00	<i>[Signature]</i>
PABLO ERASMO RIVERA	0501-1981-07783	AYUDANTE	CONSTRUCCION BAÑOS	6	150	900	0	25	0	L. 900.00	<i>[Signature]</i>
										L. 7,350.00	

REVISADO POR

[Signature]
 SUPERVISOR
 PABLO ERASMO RIVERA



PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION




Corresponde al periodo del 08 de AGOSTO al 14 de AGOSTO de 2016

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
LESTER EMANUEL RODRIGUEZ	0827-1998-00235	VIGILANTE	Planta de tratamiento	7	150	1050	0	25	0	L.1.050.00	
										L.1.050.00	

NOTA:

Debido a la necesidad de poder atender la limpieza de la planta, el jornal debera trabajar los 7 dias de la semana

APROBADO POR





MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO

proyecto: Mantenimiento de Edificios Educativos// pintado de "Instituto Polivalente Villa de San Francisco"

Semana informada del 08 de AGOSTO al 13 de AGOSTO del año 2016

PLANILLA A JORNALES

NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	DIAS	VALOR	SUB TOTAL	HORAS	VALOR	SUB TOTAL	VALOR A PAGAR	FIRMA
SERGIO LEONEL SALGADO MORAZAN	0827-1994-00232	AYUDANTE	PINTADO DE PAREDES	5	150	750	0	0,00	0	L. 750,00	
WILTON ADOLFO MENDOZA	0827-1992-00250	AYUDANTE	PINTADO DE PAREDES	5	150	750	0	0,00	0	L. 750,00	
LIZANDRO JOSE SANDOVAL	0827-1996-00139	AYUDANTE	PINTADO DE PAREDES	5	150	750	0	0,00	0	L. 750,00	
JOSE ENRIQUE VELASQUEZ	0827-1996-00095	AYUDANTE	PINTADO DE PAREDES	5	150	750	0	0,00	0	L. 750,00	
L. 3,000,00											



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO

PROYECTO :CONSTRUCCION DE ESTADIO JANIO ROLANDO BORJAS
Semana informada del 08 de Agosto al 13 de Agosto del año 2016


PLANILLA A JORNALES

NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	DIAS	VALOR	SUB TOTAL	HORAS	VALOR	SUB TOTAL	VALOR A PAGAR	FIRMA
LUIS ANTONO MARADIAGA PINEDA	0827-1993-00112	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	4	150	600	0	20.00	0	L. 600.00	
PEDRO DAVID PONCE ROSALES	0826-1990-00210	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	4	150	600	0	20.00	0	L. 600.00	
LUIS HERNAN PONCE SALGADO	0827-1975-00044	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	4	150	600	0	20.00	0	L. 600.00	
IRVIN MAURICIO FONSECA COLINDRES	0827-1982-00022	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	4	150	600	0	20.00	0	L. 600.00	
JOSE ARTURO ARTICA	0840-1954-00112	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	4	150	600	0	20.00	0	L. 600.00	
JULIO CESAR COELLO SALGADO	0827-1972-00002	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	4	150	600	0	20.00	0	L. 600.00	
NORLAN ALEXIS PONCE LOPEZ	0827-1994-00215	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	4	150	600	0	20.00	0	L. 600.00	
MANUEL ORLANDO SALGADO CABRERA	0827-1963-00122	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	4	150	600	0	20.00	0	L. 600.00	
CESAR JONATHAN DIAZ PINEDA	0827-2008-00196	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	4	150	600	0	20.00	0	L. 600.00	
OSMAN ALEJANDRO SALGADO TREJO	0827-1994-00049	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	4	150	600	0	20.00	0	L. 600.00	
VICTOR EDILBERTO MEDINA BARAHONA	0827-1990-00066	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	4	150	600	0	20.00	0	L. 600.00	
JOSE DAVID MARTINEZ MARTINEZ	1701-1982-00018	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	4	150	600	0	20.00	0	L. 600.00	
SANTOS MARCIAL GARCIA IRIAS	0827-1996-00114	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	4	150	600	0	20.00	0	L. 600.00	
JUAN JOSE SALGADO ILIAS	0827-1984-00277	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	4	150	600	0	20.00	0	L. 600.00	
EMERSON REGNIERI SALGADO	0827-1997-00027	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	5	150	750	0	20.00	0	L. 750.00	
DAVID LEONARDO FINEZ PALMA	0824-1992-00368	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	2	150	300	0	20.00	0	L. 300.00	
				4	150	600	0	20.00	0	L. 600.00	

OSMIL ARIEL COELLO TRIMINIO	0827-1993-00101	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	4	150	600	0	20.00	0	L. 600.00	
MELVIN CRISTINO RUBIO NUÑEZ	0601-1974-01529	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	4	150	600	0	20.00	0	L. 600.00	
										L. 10,650.00	



REVISADO POR





SUPERVISADO POR

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO FAX
 PLABILLA DE PERSONAL
 PROYECTO REPARACION CENTRO COMUNITARIO ALDEA EL PEREGRAL

Corresponde al periodo del 08 de AGOSTO al 13 de AGOSTO de 2018

Nombre completa	Nº De Identidad	Cargo	Actividad	Días Trabajados	Salario Diario	Total por días Trabajados	Horas Extras	Valor las Horas Extras	Total las horas Extras	Total a Pagar	Recibo conforme
JULIO ANTONIO PERALTA NUÑEZ	0927-1368-00293	ALBAÑIL	CONSTRUCCION BAÑOS	6	300	1800	3	45	135	L. 1.935.00	<i>[Signature]</i>
RENAEL ENRIQUE MENDOZA	0927-1975-00028	ALBAÑIL	CONSTRUCCION BAÑOS	6	300	1800	3	45	135	L. 1.935.00	<i>[Signature]</i>
JAHN ANTONIO MANCIA	0501-1985-10552	SOLEDADOR	ACABADOS	5	300	1500	0	0	0	L. 1.500.00	<i>[Signature]</i>
HERNAN KIGEL RIVERA CASTRO	0827-1972-00041	AYUDANTE	ACABADOS	5	150	750	0	25	0	L. 750.00	<i>[Signature]</i>
MAURICIO ALEXANDER RODRIGUEZ	0927-1993-00247	AYUDANTE	INSTALACION TECHO, PUERTAS	5	150	750	0	25	0	L. 750.00	<i>[Signature]</i>
PAULO BRASMO RIVERA	0501-1981-07793	SOLEDADOR	INSTALACION TECHO, PUERTAS	5	300	1500	0	45	0	L. 1.500.00	<i>[Signature]</i>
										L. 8.820.00	





MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
Proyecto: Construcción De Estadio Janio Rolando Borjas

Corresponde al Periodo del 13 de Agosto al 20 de Agosto de 2016

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps Horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
JULIO CESAR COELLO SALGADO	0827-1972-00002	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	8	150	1200	0	25	0	L. 1,200.00	
IRVIN MAURICIO FONSECA COLINDRES	0827-1982-00022	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	8	150	1200	0	25	0	L. 1,200.00	
NORLAN ALEXIS PONCE LOPEZ	0827-1994-00215	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	8	150	1200	0	25	0	L. 1,200.00	
DAVID LEONARDO FUNEZ PALMA	0824-1992-00368	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	8	150	1200	0	25	0	L. 1,200.00	
JUAN JOSE SALGADO IRIAS	0827-1984-00277	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	6	150	900	0	25	0	L. 900.00	
										L. 5,700.00	

APROBADO POR _____

REVISADO POR _____


 SUPERVISADO POR


ppp

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
Embellecimiento de Casco Urbano Previo Al Aniversario

Corresponde al periodo del 11 de Agosto al 20 de Agosto de 2016

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
Carlos Javier Flores Saigado	0101-1991-03785	Ayudante	Pintado de Paredes	9	150	L. 1,350.00	0		0	L. 1,350.00	Javier Flores
Jose Henrique Valazquez	0827-1996-00095	Ayudante	Pintado de Paredes	6	150	L. 900.00	0		0	L. 900.00	Jose Henrique Valazquez
Lizandro Jose Sandoval Ortiz	0827-1996-00139	Ayudante	Pintado de Paredes	6	150	L. 900.00	0		0	L. 900.00	Lizandro S.O.
Wlther Isack Castillo Antunez	0827-1997-00078	Ayudante	Pintado de Paredes	9	150	L. 1,350.00	0		0	L. 1,350.00	Wlther Isack Castillo
Xavier Eduardo Elvir Osejo	0827-1999-00040	Ayudante	Pintado de Paredes	9	150	L. 1,350.00	0		0	L. 1,350.00	Xavier Eduardo Elvir Osejo
Yordi Antonio Pineda Maradlaga	0827-1995-00081	Ayudante	Pintado de Paredes	9	150	L. 1,350.00	0		0	L. 1,350.00	Yordi Pineda
										L. 7,200.00	

ALCALDIA MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ADMINISTRACION GENERAL

U.P.I. UNIDAD PROYECTOS INFRAESTRUCTURA O.I.
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
AUTORIZADO POR


MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
SECRETARIA DE ADMINISTRACION GENERAL
AUTORIZADO POR

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO P.M.
PROYECTO REMODELACION CENTRO COMUNAL EL PEDREGAL

Corresponde al periodo del 15 de Agosto al 18 de Agosto de 2016

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias	Salario	Total los dias	Horas	Valor Ips	Total Ips	Total a	Recibi conforme
				trabajados	diario	trabajados	extras	Horas extras	horas extras	pagar	
Julio Antonio Peralta Nuñez	0827-1963-00053	Albañil	Acabados	4	300	L. 1.200,00	3	45	135	L. 1.335,00	*Pablo García Rivera
Israel Henrique Mendaza	0827-1975-00026	Albañil	Acabados	4	300	L. 1.200,00	3	45	135	L. 1.335,00	*Pablo García Rivera
Alfonso Antonio Maná	0501-1985-10552	Soldador	Instalacion de Puertas	3	300	L. 900,00	3	45	135	L. 1.035,00	*Pablo García Rivera
Mauro Alexander Rodriguez	0827-1993-00247	Ayudante	Instalacion de Puertas	3	150	L. 450,00	3	25	75	L. 525,00	*Pablo García Rivera
Pablo Erasmo Rivera	0501-1981-07783	Soldador	Instalacion de Puertas	3	300	L. 900,00	0	45	0	L. 900,00	*Pablo García Rivera
										L. 5.130,00	

REVISADO POR _____




MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
Proyecto: Construcción De Estadio Jamio Rolando Borjas

Corresponde al Periodo del 22 de Agosto al 27 de Agosto de 2016

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias	Salario	Total lps	Horas	Valor lps	Total lps	Total a	Recibi conforme
				trabajados	diario	trabajados	extras	Horas extras	horas extras	pagar	
JULIO CESAR COELLO SALGADO	0827-1972-00002	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	5	150	750	0	25	0	L. 750.00	
IRVIN MAURICIO FONSECA COLINDRES	0827-1982-00022	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	4	150	600	0	25	0	L. 600.00	
NORLAN ALEXIS PONCE LOPEZ	0827-1994-00215	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	5	150	750	0	25	0	L. 750.00	
DAVID LEONARDO FUNEZ PALMA	0824-1992-00368	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	4	150	600	0	25	0	L. 600.00	
JUAN JOSE SALGADO IRIAS	0827-1984-00277	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	5	150	750	0	25	0	L. 750.00	
										L. 3,450.00	

REVISADO POR _____




 SUPERVISADOR


**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONEXIÓN ANCANTARILLADO VIEJO CON NUEVO)**


**PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL**


Corresponde al periodo del 21 de Agosto al 25 de Agosto de 2016



Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps Horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
JOSE ALFONZO TRUJILLO FORTIN	0708-1970-00131	JORNAL	EXCAVACION TUBERIA/ATERRADO	4	250	1000	4	25	100	L. 1,100.00	
Jose Alfredo Cortes Rivas	0801-1966-00982	JORNAL	EXCAVACION POZO/ATERRADO	3	250	750	4	25	100	L. 850.00	
Jose Henrique Velasquez	0827-1966-00095	JORNAL	EXCAVACION POZO/ATERRADO	3	250	750	4	25	100	L. 850.00	
EDGARDO RAMON COLINDRES SALGADO	0715-1999-01202	AYUDANTE	CONSTRUCCION POZO	3	150	450	6	25	150	L. 600.00	
CATALINO COLINDRES SALGADO	0823-1975-00050	ALBAÑIL	CONSTRUCCION POZO	3	300	900	4	45	180	L. 1,080.00	
										L. 4,480.00	


APROBADO POR


REVISADO POR


SUPERVISADO POR



apre

PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION

Corresponde al periodo del 22 de AGOSTO al 28 de AGOSTO de 2016


Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
LESTER EMANUEL RODRIGUEZ	0827-1998-00235	VIGILANTE	Planta de tratamiento	7	150	1050	0	25	0	L. 1,050.00	
WALTER LEONEL HERNANDEZ	0827-1976-00107	PEON	Limpieza en Planta de tratamiento	2	150	300	0	25	0	L. 300.00	
CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ	0827-1997-00025	PEON	Limpieza en Planta de tratamiento	1	150	150	0	25	0	L. 150.00	
JOSE FELICIANO HERNANDEZ AMAYA	0827-1997-00223	PEON	Limpieza en Planta de tratamiento	1	150	150	0	25	0	L. 150.00	
										L. 1,650.00	

NOTA:

Debido a la necesidad de poder atender la limpieza de la planta, el jornal debera trabajar los 7 dias de la semana

Se incremento el numero de Jornales de limpieza de planta que se realizara el 25 de agosto

APROBADO POR



SUPERVISADO POR

[Signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
 PLANILLA DE PERSONAL
 PROYECTO REMODELACION CENTRO COMUNAL ALDEA EL PEDREGAL

Corresponde al periodo del 21 de AGOSTO al 24 de AGOSTO de 2016

Nombre completo	N° De Identidad	Cargo	Actividad	Dias Trabajados	Salario Diario	Total Ips dias Trabajados	Horas Extras	Valor Ips Horas Extras	Total Ips horas Extras	Total a Pagar	Recibi conforme
JOSE ENRIQUE VELASQUEZ	0827-1996-00095	PINTOR	PINTADO DE PAREDES	4	300	1200	0	45	0	L. 1,200.00	<i>Jose Velasquez</i>
WILTON ADOLFO MENDOZA	0827-1992-00250	PINTOR	PINTADO DE PAREDES	4	300	1200	2	45	90	L. 1,290.00	<i>Wilton Mendoza</i>
LIZANDRO JOSE SANDOVAL	0827-1996-00139	PINTOR	PINTADO DE PAREDES	4	300	1200	0	45	0	L. 1,200.00	<i>Lizandro Sandoval</i>
SERGIO LEONEL SALGADO	0827-1994-00332	PINTOR	PINTADO DE PAREDES	4	300	1200	2	45	90	L. 1,290.00	<i>Sergio Leonel Salgado</i>
										L. 4,980.00	

