



Municipalidad Villa de San Francisco F.M.



26 Abril de 2018

Señorita.

Merary Cárcamo

Oficina de Acceso a la Información Pública

Su oficina.

Como jefe de **Unidad Técnica Municipal** de esta dependencia, por este medio remito a Usted la información correspondiente a las contrataciones Durante el mes de OCTUBRE de 2016.

Adjunto el **RESUMEN DE LAS CONTRATACIONES DE ESTE DEPARTAMENTO.**

Sin otro en particular.


Ing. Milton Porfirio Zambrano
Jefe Unidad Técnica Municipal


“Trabajando de la mano del pueblo y para el pueblo”

Telefax: 2769-6333, Tels.: 2769-6655. 2769-6657

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
RESUMEN DE CONTRATACIONES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016

	DESCRIPCION DE CONTRATACION	NOMBRE DEL CONTRATADO	RESPONSABLE	PROYECTO	MONTO	FECHA
1	CONTRATACION JORNALES- CONFORMACION DE TERRACERIA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION ESTADIO JANIO BORJAS	L. 8,550.00	30/09/2016
2	CONTRATACION JORNALES- CONFORMACION DE TERRACERIA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION ESTADIO JANIO BORJAS	L. 13,050.00	14/10/2016
3	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION AULA ANEXO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA	L. 4,500.00	14/10/2016
4	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	REMODELACION KINDER EL PANJUN	L. 13,350.00	14/10/2016
5	JORNALES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	LESTER EMANUEL RODRIGUEZ	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 1,800.00	14/10/2016
6	JORNALES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	LESTER EMANUEL RODRIGUEZ	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 900.00	21/10/2016
7	CONTRATACION JORNALES- LIMPIEZA DE MALEZA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION ESTADIO JANIO BORJAS	L. 4,500.00	21/10/2016
8	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION AULA ANEXO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA	L. 9,480.00	21/10/2016
9	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	REMODELACION KINDER EL PANJUN	L. 4,840.00	21/10/2016
10	JORNALES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 1,500.00	28/10/2016
11	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION AULA ANEXO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA	L. 11,100.00	28/10/2016
12	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	REMODELACION KINDER EL PANJUN	L. 5,400.00	28/10/2016
13	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA MTRINIDAD ZAVALA	L. 2,900.00	28/10/2016




ING. MILTON ZAMBRANO
JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
PROYECTO : CONTRUCCION ESTADIO JANIO ROLANDO BORJAS

Corresponde al Periodo del 26 de Septiembre al 01 de Octubre de 2016

Nombre completo	Nº DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
HECTOR ABADIE LOPEZ FLORES	0615-1968-00628	AYUDANTE	LIMPIEZA DE MALEZA	5	150	750	0	25	0	750	<i>Hector Lopez</i>
IRVIN MAURICIO FONSECA	0827-1982-00022	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	6	150	900	0	25	0	900	<i>Irvin M.F.C</i>
JULIO CESAR COELLO SALGADO	0827-1972-00002	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	6	150	900	0	25	0	900	<i>Nelson Ponce</i>
NORLAN ALEXIS PONCE LOPEZ	0827-1994-00215	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	6	150	900	0	25	0	900	<i>Nelson Ponce</i>
VID LEONARDO FUNEZ	0824-1992-00368	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	6	150	900	0	25	0	900	<i>Daniel Fernando Jimenez</i>
JOSE FELICIANO HERNANDEZ AMAYA	0827-1997-00223	AYUDANTE	LIMPIEZA DE MALEZA	2	150	300	0	25	0	300	<i>Jose Feliciano</i>
JUAN JOSE SALGADO IRIAS	0827-1984-00277	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	6	150	900	0	25	0	900	<i>Juan P. Irias</i>
BRAYAN SAMUEL PINOT MENDOZA	0810-1994-22166	AYUDANTE	CONSTRUCCION CASETA DE CONTROL	6	150	900	3	25	75	L. 975.00	<i>Brayan Samuel Pinot</i>
SANTOS IS. MAEL HENRIQUEZ MENDOZA	0827-1984-00277	ALBAÑIL	CONSTRUCCION CASETA DE CONTROL	6	300	1800	5	45	225	L. 2,025.00	<i>Santos Mael Henriquez</i>
										L. 8,550.00	



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
PROYECTO : CONTRUCCION ESTADIO JANIO ROLANDO BORJAS

Corresponde al Periodo del 03 de Octubre al 15 de Octubre de 2016

N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
0615-1968-00628	AYUDANTE	LIMPIEZA DE MALEZA	12	150	1800	0	25	0	1800	
0827-1982-00022	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	12	150	1800	0	25	0	1800	
0827-1972-00002	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	12	150	1800	0	25	0	1800	
0827-1994-00215	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	7	150	1050	0	25	0	1050	
0824-1992-00368	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	12	150	1800	0	25	0	1800	
0827-1984-00277	AYUDANTE	CONFORMACION DE TERRACERIA	12	150	1800	0	25	0	1800	
0810-1994-22166	AYUDANTE	CONSTRUCCION CASETA DE CONTROL	6	150	900	3	25	75	L. 975.00	
0827-1984-00277	ALBAÑIL	CONSTRUCCION CASETA DE CONTROL	6	300	1800	5	45	225	L. 2,025.00	
									L. 13,050.00	

NOTA: LOS DIAS QUE CORRESPONDIERON AL FERIADO MORAZANICO NO HUBO PARO EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO, SE TRABAJO NORMAL CON LA SUPERVISION QUE AMERITABA EL CASO



SUPERVISADOR

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
AMPLIACION ANEXO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA**

Corresponde al periodo del 11 de Octubre al 15 de Octubre de 2016


Nombre completo	N° De Identidad	Cargo	Actividad	Días Trabajados	Salario Diario	Total lps días Trabajados	Horas Extras	Valor lps Horas Extras	Total lps Horas Extras	Total a Pagar	Recibí Conforme
Wilmer Gabriel Martínez Romero	1804-1977-01992	Albañil	Excavación y Armado de Hierro	5	300	1500	0	45	0	L. 1,500.00	
José Luis Salgado Velásquez	0827-1968-00130	Albañil	Excavación y Armado de Hierro	5	300	1500	0	45	0	L. 1,500.00	
José Jorge Madariaga Henríquez	0827-1974-00112	Ayudante	Actividades Preliminares	5	150	750	0	25	0	L. 750.00	
Norlan Alexis Ponce López	0827-1994-00215	Ayudante	Actividades Preliminares	5	150	750	0	25	0	L. 750.00	
										L. 4,500.00	

NOTA: EL SEÑOR NORLAN ALEXIS PONCE FUE TRASLADADO EL DIA MARTES 11 DE OCTUBRE DEL PROYECTO "ESTADIO JANIO ROLANDO BORJAS ", ES POR ESO QUE APARECE REFLEJADO SU PAGO EN LAS 2 PLANILLAS.

REVISADO



SUPERVISADO POR



Copia

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
 PLANILLA DE PERSONAL
 REMODELACION KINDER EL PANJUIN

Corresponde al periodo del 03 de OCTUBRE al 15 de OCTUBRE de 2016


Nombre completo	N° De Identidad	Cargo	Actividad	Dias Trabajados	Salario Diario	Total lps dias Trabajados	Horas Extras	Valor lps Horas Extras	Total lps horas Extras	Total a Pagar	Recibi conforme
JUAN RAFAEL DURON CORTIZ	0801-1990-04201	ALBAÑIL/SOLDADOR	CONSTRUCCION TECHO Y BALCONES	12	300	3600	0	25	0	L. 3,600.00	
JOSE ALFREDO CORTES RIVAS	0801-1966-00982	ALBAÑIL	TALLADO DE COLUMNAS, PAREDES, REPELLOS Y PULIDOS	12	300	3600	0	45	0	L. 3,600.00	
BENO CRISTIAN HERRERA	0801-1990-20365	AYUDANTE SOLDADOR	CONSTRUCCION TECHO Y BALCONES	12	150	1800	0	45	0	L. 1,800.00	
PABLO ELIBERTO VELASQUEZ	0827-1977-00016	CARPINTERO	DESMONTAJE DE TECHO	3	300	900	0	45	0	L. 900.00	
PABLO ERASMO RIVERA	0501-1981-07782	AYUDANTE ALBAÑIL	TALLADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES	11	150	1650	0	45	0	L. 1,650.00	
PEDRO RAMON VELASQUEZ PONCE	0827-1993-00295	AYUDANTE ALBAÑIL	PAREDES, REPELLOS Y PULIDOS	12	150	1800	0	45	0	L. 1,800.00	
						L. 13,350.00					

NOTA: LOS DIAS QUE CORRESPONDIERON AL FERIADO MORAZANICO NO HUBO PARO EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO, SE TRABAJO NORMAL CON LA SUPERVISION QUE AMERITABA EL CASO.

REVISADO POR



SUPERVISADO POR



Depio

PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION

Corresponde al periodo del 03 de Octubre al 16 de Octubre de 2016

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
LESTER EMANUEL RODRIGUEZ	0827-1998-00235	VIGILANTE	Planta de tratamiento	12	150	1800	0	25	0	L. 1,800.00	
										L. 1,800.00	

NOTA:

Debido a la necesidad de poder atender la limpieza de la planta, el jornal debera trabajar los 7 dias de la semana

APROBADO POR

REVISADO POR



Opina


PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION

Corresponde al periodo del 17 de Octubre al 22 de Octubre de 2016

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
LESTER EMANUEL RODRIGUEZ	0827-1998-00235	VIGILANTE	Planta de tratamiento	6	150	900	0	25	0	L. 900.00	L. 900.00


APROBADO POR



REVISADO POR




REVISADO POR




MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
PROYECTO : CONTRUCCION ESTADIO JANIO ROLANDO BORJAS

Corresponde al Periodo del 17 de Octubre al 22 de Octubre de 2016

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
HECTOR ABADIE LOPEZ FLORES	0615-1968-00628	AYUDANTE	LIMPIEZA DE MALEZA	6	150	900	0	25	0	900	
IRVIN MAURICIO FONSECA	0827-1982-00022	AYUDANTE	LIMPIEZA DE MALEZA	6	150	900	0	25	0	900	
JULIO CESAR COELLO SALGADO	0827-1972-00002	AYUDANTE	LIMPIEZA DE MALEZA	6	150	900	0	25	0	900	
DAVID LEONARDO FUNEZ	0824-1992-00368	AYUDANTE	LIMPIEZA DE MALEZA	6	150	900	0	25	0	900	
JUAN JOSE SALGADO IRIAS	0827-1984-00277	AYUDANTE	LIMPIEZA DE MALEZA	6	150	900	0	25	0	900	
										L. 4,500.00	



REVISADO POR





SUPERVISADO POR

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
 AMPLIACION ANEXO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA

Corresponde al periodo del 17 de Octubre al 22 de Octubre de 2016

Nombre completo	Nº De Identidad	Cargo	Actividad	Días Trabajados	Salario Diario	Total Ips días Trabajados	Horas Extras	Valor Ips Horas Extras	Total Ips Horas Extras	Total a Pagar	Recibí Conforme
Wilmer Gabriel Martínez Romero	1804-1977-01992	Albañil	Levantamiento de paredes	6	300	1800	13	45	585	L. 2,385.00	<i>Wilmer Martínez</i>
José Luis Salgado Velásquez	0827-1968-00130	Albañil	Levantamiento de paredes	6	300	1800	13	45	585	L. 2,385.00	<i>José Luis Salgado</i>
José Jorge Madariaga Henríquez	0827-1974-00112	Ayudante	Conformacion de Terreno	6	150	900	9	30	270	L. 1,170.00	<i>Jorge Madariaga</i>
Esteban Ponce Ponce	0827-1995-00026	Ayudante	Sisado en paredes de Bloque	5	150	750	7	30	210	L. 960.00	<i>Esteban Ponce Ponce</i>
Eusto Oveili Pineda Riodríguez	0820-1979-00254	Ayudante	Actividades Preliminares	6	150	900	13	30	390	L. 1,290.00	<i>Eusto Pineda</i>
Norlan Alexis Ponce López	0827-1994-00215	Ayudante	Actividades Preliminares	6	150	900	13	30	390	L. 1,290.00	<i>Norlan Ponce</i>
										L. 9,480.00	



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
PLANILLA DE PERSONAL
REMODELACION KINDER EL PANJUN

Corresponde al periodo del 17 de OCTUBRE al 22 de OCTUBRE de 2016

Nombre completo	Nº De Identidad	Cargo	Actividad	Dias Trabajados	Salario Diario	Total lps dias Trabajados	Horas Extras	Valor lps Horas Extras	Total lps horas Extras	Total a Pagar	Recibi conforme
JUAN RAFAEL DURON CORTIZ	0801-1990-04201	ALBAÑIL/SOLDADOR	CONSTRUCCION TECHO Y BALCONES	5	300	1500	1	45	45	L. 1,545.00	
JOSE ALFREDO CORTES RIVAS	0801-1966-00982	ALBAÑIL	TALLADO DE COLUMNAS, PAREDES, REPELLOS Y PULIDOS	5	300	1500	1	45	45	L. 1,545.00	
BENO CRISTIAN HERRERA	0801-1990-20365	AYUDANTE SOLDADOR	CONSTRUCCION TECHO Y BALCONES	5	150	750	5	25	125	L. 875.00	
PABLO ERASMO RIVERA	0501-1981-07782	AYUDANTE ALBAÑIL	TALLADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES	5	150	750	5	25	125	L. 875.00	
L. 4,840.00											



REVISADO POR



SUPERVISADO POR



PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION

Corresponde al periodo del 24 de Octubre al 29 de Octubre de 2016

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps Horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
JOSE ARTURO AVILA	0810-1954-00112	AYUDANTE	Planta de tratamiento	4	150	600	0	25	0	L. 600.00	
LESTER EMANUEL RODRIGUEZ	0827-1998-00235	VIGILANTE	Planta de tratamiento	6	150	900	0	25	0	L. 900.00	
										L. 1,500.00	

APROBADO POR





SUPERVISADO POR

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
AMPLIACION ANEXO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA
CODIGO DEL PROYECTO: 3-3-8-47110**

Corresponde al periodo del 24 de Octubre al 29 de Octubre de 2016

Nombre completo	N° De Identidad	Cargo	Actividad	Días Trabajados	Salario Diario	Total lps días Trabajados	Horas Extras	Valor lps Horas Extras	Total lps Horas Extras	Total a Pagar	Recibí Conforme
Wilmer Gabriel Martínez Romero	1804-1977-01992	Albañil	Levantamiento de paredes	6	300	1800	12	50	600	L. 2,400.00	
José Luis Salgado Velásquez	0827-1968-00130	Albañil	Levantamiento de paredes	6	300	1800	12	50	600	L. 2,400.00	
José Jorge Madariaga Henríquez	0827-1974-00112	Ayudante	Levantamiento de paredes	6	150	900	12	30	360	L. 1,260.00	
Nortan Alexis Ponce	0827-1994-00215	Ayudante	Actividades Preliminares	6	150	900	12	30	360	L. 1,260.00	
Fausto Oveji Pineda Riodríguez	0820-1979-00254	Ayudante	Levantamiento de paredes	6	150	900	12	30	360	L. 1,260.00	
Santos David Colindrez	0827-1982-00087	Ayudante	Actividades Preliminares	6	150	900	12	30	360	L. 1,260.00	
Jose Luis Ponce Lopez	0827-1989-00231	Ayudante	Actividades Preliminares	6	150	900	12	30	360	L. 1,260.00	
										L. 11,100.00	



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
REMODELACION KINDER EL PANJUIN
CODIGO DEL PROYECTO: 3-3-7-23100

Corresponde al periodo del 24 de OCTUBRE al 29 de OCTUBRE de 2016

Nombre completo	N° De Identidad	Cargo	Actividad	Dias Trabajados	Salario Diario	Total lps dias Trabajados	Horas Extras	Valor lps Horas Extras	Total lps horas Extras	Total a Pagar	Recibi conforme
JUAN RAFAEL DURON CORTEZ	0801-1990-04201	ALBAÑIL/SOLDADOR	INSTALACION Y FABRICACION DE PUERTAS Y BALCONES	4	300	1200	0	45	0	L. 1,200.00	
JOSE ALFREDO CORTES RIVAS	0801-1966-00982	ALBAÑIL	REPELLO, PULIDO Y RESANES EN PAREDES	4	300	1200	0	45	0	L. 1,200.00	
BENO CRISTIAN HERRERA	0801-1990-20365	AYUDANTE SOLDADOR	INSTALACION Y FABRICACION DE PUERTAS Y BALCONES	4	150	600	0	45	0	L. 600.00	
PABLO ELIBERTO VELAZQUEZ	0827-1977-00016	ELECTRICISTA	INSTALACION ELECTRICA	4	300	1200	0	45	0	L. 1,200.00	
PEDRO RAMON VELASQUEZ PONCE	0827-1993-00295	AYUDANTE ELECTRICISTA	INSTALACION ELECTRICA	4	150	600	0	45	0	L. 600.00	
PABLO ERASMO RIVERA	0501-1981-07782	AYUDANTE ALBAÑIL	REPELLO, PULIDO Y RESANES EN PAREDES	4	150	600	0	45	0	L. 600.00	
L. 5,400.00											



REVISADO POR



SUPERVISADO POR

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
 CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA TRINIDAD ZAVALA
 CODIGO DEL PROYECTO 3-3-6-47110

Corresponde al periodo del 17 de Octubre al 29 de Octubre de 2016

Nombre completo	N° De Identidad	Cargo	Actividad	Días Trabajados	Salario Diario	Total Ips días Trabajados	Horas Extras	Valor Ips Horas Extras	Total Ips Horas Extras	Total a Pagar	Recibir conforme
Manuel Pineda A.	0827-1976-00017	Ayudante	Acarreo de Piedra	8	150	1200	0	25	0	L. 1,200.00	<i>Manuel Pineda</i>
sis Leonel Diaz M.	0827-1987-00204	Ayudante	Acarreo de Piedra	10	150	1500	0	25	0	L. 1,500.00	<i>Leonel Diaz</i>
Adonay Mendoza	0827-1959-00099	Ayudante	Acarreo de Piedra	8	150	1200	0	25	0	L. 1,200.00	<i>Adonay Mendoza</i>
										L. 3,900.00	<i>Antonio Ambrosio</i>

Adonay

