



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA
 Unidad de Proyectos

Avances de Proyectos de Infraestructura y Funcionamiento

Mes: Mayo 2018

Información General				Ejecución del Proyecto											
	Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación de	Fecha Final Según	Duración (Días)	Avance%		Monto Contrato	Variaciones en el Costo	Monto Final	Observaciones
										Físico	Financiero				
IN2018-01	PABELLON DE ARTESANOS (ETAPA I)	Antiguo Cuartel de Dragones	Suministro de Materiales, equipo y mano de obra para la Construcción del Pabellon de Artesanos (Etapa I)	001-OC-PFEJPM-2018	Ing. Elsa Victoria Santos Morales	Fondos Municipales + Cooperación Española y Unión Europea A través del Proyecto Fomento al Empleo Juvenil y prevención de la Migración	02/05/2018	16/06/2018	45	60 %	16.25 %	L. 929,611.26	L. 0.00	L. 929,611.26	

Arq. Isis Gabriela Gómez
 Unidad de Proyectos

