



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: WILMER.GALLEGOS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/07/2017

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	PUENTE LASDELICIAS DELICIAS	JUTE PRIETO	1501301	12	47210	3	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	16.00 %	25,000.00	83.00 %	EN PROCESO	
2	BULEVAR SUYAPA	BARRIO SUYAPA VICTORIA YORO	1100101	11	47210	5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100,994.00	0.00	0.00	100,994.00	50.00 %	99,006.00	49.00 %	EN PROCESO	
3	UNIDAD DE SALUD EL TRIUNFO	EL TRIUNFO	1100101	11	47110	06	0.00	0.00	0.00	42,150.00	0.00	42,150.00	0.00	0.00	42,150.00	0.00	0.00	42,150.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
4	ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	MACUZAL	1100101	11	47110	07	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	27,695.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	127,695.00	72.00 %	47,305.00	27.00 %	EN PROCESO	
5	ELECTRIFICACION A SECTOR TEGUCIGALPITA	TEGUCIGALPITA	1100101	11	47210	5	400,000.00	0.00	0.00	38,429.68	0.00	438,429.68	39,460.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	139,460.00	31.00 %	298,969.68	68.00 %	EN PROCESO	
6	PALACIO MUNICIPAL	VICTORIA YORO	1100101	11	47110	1	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	23,930.75	0.00	0.00	0.00	0.00	23,930.75	59.00 %	16,069.25	40.00 %	EN PROCESO	
7	ELECTRIFICACION CAFETALES EL PLANTEL	CAFETALES EL PLANTEL	1100101	11	47210	5	50,000.00	0.00	0.00	328,429.68	0.00	378,429.68	75,524.21	0.00	300,000.00	0.00	0.00	375,524.21	99.00 %	2,905.47	0.00 %	EN PROCESO	
8	APERTURA DE CARRETERA LUXEMBURGO	LUXENBURGO LA CUCHILLA	1501301	12	47210	3	0.00	16,512.29	0.00	316,837.71	0.00	333,350.00	333,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,350.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
9	ESCUELA EDEL TRIUNFO	EL TRIUNFO	1100101	11	47210	008	0.00	0.00	0.00	50,555.00	0.00	50,555.00	0.00	0.00	50,555.00	0.00	0.00	50,555.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
10	CENTRO SOCIAL JACAGUA	JACAGUA	1100101	11	47110	7	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	83,838.00	0.00	0.00	83,838.00	88.00 %	11,162.00	11.00 %	EN PROCESO	
11	ELECTRIFICACION TERRERO BLANCO	TERRERO BLANCO	1100101	11	47210	5	0.00	151,043.30	0.00	0.00	0.00	151,043.30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	66.00 %	51,043.30	33.00 %	EN PROCESO	
12	PUENTE RIO SECTOR BAJO FRIO	SECTOR BAJO GRANDE	1501301	12	47210	3	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10.00 %	360,000.00	90.00 %	EN PROCESO	
13	ESCUELA MARCOS CARIAS	EL ZARSAL	1100101	11	47210	07	72,446.78	0.00	0.00	0.00	0.00	72,446.78	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	20.00 %	57,546.78	79.00 %	EN PROCESO	
14	ELECTRIFICACION LOS CACAOS	LOS CACAOS	1100101	11	47210	5	0.00	150,299.51	0.00	0.00	0.00	150,299.51	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	99.00 %	299.51	0.00 %	EN PROCESO	
15	ELECTRIFICACION PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO	1100101	11	47210	5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00	15,900.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	115,900.00	72.00 %	44,100.00	27.00 %	EN PROCESO	
16	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	ZONA RURAL Y URBANA	1100101	11	41230	05	270,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	175,000.00	51,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,463.00	29.00 %	123,537.00	70.00 %	EN PROCESO	
17	EMBAULADO CARRETERA	LA 14 DE SEPTIEMBRE	1501301	12	47210	03	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	36.00 %	54,000.00	63.00 %	EN PROCESO	



Victoria, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: WILMER.GALLEGOS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/07/2017

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
18	CAJAS PUENTES	VARIAS COMUNIDADES	1501301	12	47210	03	171,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,130.00	41,707.50	0.00	0.00	0.00	0.00	41,707.50	24.00 %	129,422.50	75.00 %	EN PROCESO	
19	APERTURA DE CARRETERA EL JICARO	EL JICARO	1100101	11	47210	03	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
20	ELECTRIFICACION BAJO GRANDE 25 ALDEAS	EL JICARO	1100101	11	47210	05	350,000.00	210,000.00	0.00	200,000.00	250,000.00	510,000.00	171,947.50	0.00	300,000.00	0.00	0.00	471,947.50	92.00 %	38,052.50	7.00 %	EN PROCESO	
21	ELECTRIFICACION LA PEÑA Y EL LA PEÑA	LA PEÑA Y EL LA PEÑA	1100101	11	47210	05	300,000.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	320,450.00	69,018.79	0.00	250,000.00	0.00	0.00	319,018.79	99.00 %	1,431.21	0.00 %	EN PROCESO	
Totales							2,738,576.78	627,855.10	0.00	1,296,852.07	385,000.00	4,278,283.95	1,290,896.75	0.00	1,627,537.00	0.00	0.00	2,918,433.75		1,359,850.20			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NAHUN HELI DOMINGUEZ RAMIREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CAREN DALILA FIGUEROA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7z/JfprHHN0RfDMbQQRG+CzmoBKQgdusFFBMu2oJE3z0IWIIAODxgaKRwYF3cCW87uydmz9agK5vpO95Ep2DSINd3Ep0KpB29zZMQxJH2d3nzSCfLIXy0DY7b0AM
8T7BS3J27fBe3HyFcBDsCewL9NkSRxjAXSM+xvJk+33e8I0P2kkHlji60KcJT/vyVDcn52Rh4y4IU7oSc/ki3pSnEja/w4OaAKn6fY8J+TdF8dMpUe0XR1hyRH+wx30Uud5r5Ao
YliuGG8+G7cldbCGa5vcyummQN7Qs=