

ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO

REPORTE EJECUCION

POA MARZO 2018

DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES								
INGENIERIA MUNICIPAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	JUNIO			OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	
Gestion de la Infraestructura para el desarrollo	*Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentacion a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad.	Educacion						
		100%	% Avance	Proyecto Construcción De Cerco Perimetral En Centro Basico Abrahan Mejia Z. Campo Neronas	100%	40%	40%	1 Proyecto Formulado
		Sistema de Alcantarillado Sanitario						
		100%	% Avance	Proyecto III Etapa de Alcantarillado Sanitario Col. Sitrabarimasa	100%	3%	3%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Letrinas en Viviendas	100%	0.20%	0.20%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construcción de Servicios Sanitarios en Centro de Salud Aldea San Jose	100%	0.10%	0.10%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto III Etapa de Alcantarillado Sanitario El Carril	100%	1%	1%	1 Proyecto Formulado
		Reparacion, Remodelacion y Mantenimiento de Bienes Municipales						
		100%	% Avance	Proyecto Finalizacion de Jardin de Paz Col. El Mestizal	100%	6%	6%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento al Rastro Municipal Bo La Estacion	100%	23%	23%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Mercado Municipal	100%	11%	11%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Lavaderos Municipal	100%	6%	6%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento al Funeraria Municipal	100%	6%	6%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Estadio Municipal Olanchito	100%	0.30%	0.30%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Bodega Municipal	100%	10%	10%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Edificio Municipal	100%	17%	17%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Edificio Municipal	100%	29%	29%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto II Etapa de Mejoramiento De Parque Municipal Francisco Morazan, Barrio El Centro	100%	17%	17%	1 Proyecto Formulado
		Infraestructura Vial						
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Calles Area Urbana	100%	14%	14%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Calle Área Rural	100%	3%	3%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Calle Aldea El Nance	100%	2%	2%	1 Proyecto Formulado
		MEJORAMIENTO DE AGUA						
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de represa con medidas diametro San Juan	100%	4%	4%	1 Proyecto Formulado



[Handwritten signature]