



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 19/06/2018

Hora : 01:32 p.m.

Página: 1 de 2



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiación nro	Fuente de Financiación nro	Código	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de mas	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Progres	Presabios	Fondos Utilizados	Trasferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	481-03 Ampliación del proyecto Eléctrico	barrio las Vegas	12	12	481	25 0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	202,400.00	0.00	0.00	202,400.00	87.00 %	97,600.00	32.00 %	EN PROCESO	
2	481-01 CONSTRUCCION DE KINDER DIVERSOS AMOR	ALDEA LO DE REYNA	12	12	481-01	28- 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
3	487-01 MANTENIMI ENTO DE IGLESIAS Y PARQUE DE RECREACION	AUTERIQUE CENTRO	12	12	487-01	28- 1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	207,540.01	0.00	0.00	207,540.01	41.00 %	282,458.99	58.00 %	EN PROCESO	
4	487-02 PROYECTO DE SEQUIMIENT O DE ANCHA DE FUTBOL	COLOMIA NUEVA ESPERANZA	12	12	487-02	28- 250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
5	481-2 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MERCADO	AUTERIQUE BARRIO LOS ANGELES	12	12	481-2	28- 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
6	481-02 CONSTRUCCION DE COCINA	ALDEA SAN RAFAEL	12	12	481-02	28- 50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
7	481-03 CONSTRUCCION DE CASITA DE ESPERA DE BUSES Y MURO Y BAHIA	BARRIO CONCEPCION	12	12	481-03	28- 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
8	489-01 CONSTRUCCION DE CALAS PUENTES	COL. MARIO RODOLFO PALENCIA	12	12	489-01	28- 60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
9	481-1 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE RASTRO	AUTERIQUE BARRIO CONCEPCION	12	12	481-1	28- 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
10	481-01 AMPLIACION CENTRO DE SALUD	ALDEA DE PLAYITAS	12	12	481-01	28- 70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Ajuterique, COMAYAGUA
 EJERCICIO: 2017
 USUARIO: LURBIN,VILLANUEVA

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 19/06/2018

Hora : 01:32 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamiento	Código Fuente de Presupuesto	Código de Presupuesto	Nº Acta Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	469-02 ENCHAPE DE 3 SANJUANES DE AGUA COL. HERNANI HERNANI SALGADO, SOBRE COL. NUEVA ESPERANZA	COL. HERNAN DE 3 SANJUANES DE AGUA COL. ESPERANZA	12	469-02	28-	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
12	469-05 PROYECTO ALCANTARIL LADO SANITARIO	BARRIO ALCANTARIL LADO SANITARIO	11	469-05	28-	429,698.42	166,055.82	0.00	0.00	0.00	595,754.24	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	2.00 %	583,754.24	97.00 %	EN PROCESO	
13	469-05 PROYECTO ALCANTARIL LADO SANITARIO	AUTERIQUE ALCANTARIL LADO SANITARIO	12	469-05	28-	500,000.00	283,918.48	53,664.10	0.00	0.00	730,254.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,356.00	71.00 %	207,898.38	28.00 %	EN PROCESO	
Totales						2,699,698.42	449,974.28	53,664.10	300,000.00	750,000.00	2,898,978.80	12,000.00	0.00	932,295.04	0.00	0.00	944,298.01		1,951,684.59			

Observaciones:
 No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Mario Rodolfo Palencia Serrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Digna Marina Suazo Gamez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Marta Rosario Chavarria

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhik4S1gS7Xm3Rc0zwpXMrJsdKawkiBUXT0stfP1Z5oIwM5UAzh71jG8dLrJlM6g+tdzqNadbbxVLR9dIBX+IZABEMr8RmHhsfRvP7dttdysoU10HRJamLzQbCRva
 U/c3ens+CoqIwXyMIMMwYBCw1YpPBa79GvLAz2IyGg9PveY869yEA8dCTHLCh6CIEBLPXpZmMakutzYHsaHDICwxb6V0CRP+vASbRpas6dRPLsBpgnJW6XzzZ6CXVCP6E
 9Y0P5JXTW5IZ1975WqMAnAJIAU4=