



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2018

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	Construccion El Botadero cerca perimetral del kinder Jose Cesar Ortega		15	15	47110	6	0.00		0.00	11,911.07	0.00	11,911.07	11,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	11,314.45	94.00 %	596.62	5.00 %	TERMINADO	
2	Construcción Pueblo Nuevo Cerca de Iglesia Pueblo Nuevo		11	11	47210	3	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00	5.00 %	85,170.00	94.00 %	EN PROCESO	
3	Construcción Marcovia Centro de cerca perimetral y aceras del Instituto Villa Marcos		11	15	47110	3	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	185,043.89	0.00	0.00	0.00	0.00	185,043.89	18.00 %	814,956.11	81.00 %	EN PROCESO	
4	Construcción Col La Coquera cerca Cedeño perimetral del kinder promesas del futuro		15	15	47110	6	0.00	0.00	0.00	11,911.07	0.00	11,911.07	11,315.51	0.00	0.00	0.00	0.00	11,315.51	94.00 %	595.56	5.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Construcción MONJARAS de Plaza Publica 2° Etapa		15	12	12-01-015-000-001-47210-15-013-01-20-2	28-12	100,000.00	881,651.10	0.00	509,422.69	0.00	1,491,073.79	254,171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	254,171.80	17.00 %	1,236,901.99	82.00 %	EN PROCESO	
6	construccion comunidad de de pozo piedra de agua		15	11	11-01-05-47110	28-14	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	96.00 %	5,100.00	3.00 %	EN PROCESO	
7	Construcción El Tambor cerca perimetral del campo		15	15	47210	6	200,000.00	0.00	0.00	316,000.00	0.00	516,000.00	500,588.47	0.00	0.00	0.00	0.00	500,588.47	97.00 %	15,411.53	2.00 %	EN PROCESO	
8	Construccion El Tambor Cerca Perimetral del Campo de Fútbol		11	11	47210	27-3	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Construccion Marcovia cerca perimetral y graderías campo lobo		11	11	47110	27-	50,000.00	0.00	0.00	333,186.69	0.00	383,186.69	0.00	0.00	314,186.69	0.00	0.00	314,186.69	81.00 %	69,000.00	18.00 %	EN PROCESO	264,186.69
10	Construcción col. Plan de cancha de Internaciona futbol, col. Plan Internacional		15	15	47210	5	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
11	Construccion La Joyada de Techo y Graderia Campo de Foot Bal		11	11	12-010-22-47210	19	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	20,861.50	0.00	0.00	20,861.50	23.00 %	69,138.50	76.00 %	EN PROCESO	
12	Construcción El Ojochal Cerca Perimetral del Campo de Fútbol		11	11	12-01-47210-10	27 - 25	50,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	72,720.76	0.00	0.00	72,720.76	40.00 %	107,279.24	59.00 %	EN PROCESO	
13	Compra de Terreno para Centro de Salud	Cedeño	15	15	14-00-064-41130	18	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	9,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,108.50	30.00 %	20,891.50	69.00 %	TERMINADO	



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2018

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
14	Construccion Colonia la Paz y Mejoramiento de baños C.EB Angela Calix		11	11	11-03-045-47110	22	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	168,906.50	0.00	0.00	168,906.50	88.00 %	21,093.50	11.00 %	EN PROCESO	
15	Construccion Las Gervacias de Drenaje con tubo de concreto en calle		15	15	14-00-076-47210	23	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	45,220.26	0.00	0.00	0.00	0.00	45,220.26	98.00 %	779.74	1.00 %	TERMINADO	
16	Construccion Los Mangles de Juegos Infantiles Kinder Rony Funez		15	15	11-03-048-47110	27	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	51,535.43	0.00	0.00	0.00	0.00	51,535.43	99.00 %	464.57	0.00 %	TERMINADO	
17	Construccion Marcovia Centro y Supervision del Pavimento Boulevard		15	15	13-01-039-47210	28	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
18	Construcción Monjaras. de aguas negras B° El centro II etapa Monjaras.		11	11	11 01 022 000 001 47110 11-001-01 20 5	28	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
19	Construccion La Majada centro Comunal		11	11	14-00-18-47210-18	28-18	150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	205,045.15	0.00	0.00	205,045.15	27.00 %	544,954.85	72.00 %	TERMINADO	
20	Construccion Marcovia Centro 1 etapa Instituto Villa Marcos		15	15	47110	27-6	200,000.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	606,000.00	328,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,194.00	54.00 %	277,806.00	45.00 %	EN PROCESO	
21	Construcción Marcovia cerca perimetral y graderías del campo lobo		19	19	47210	27	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Construcción MONJARAS de Plaza Publica Y Parque 2° Etapa		11	15	12 01 015 000 001 47210 11-001-01 20 2	28	50,000.00	518,348.90	0.00	0.00	0.00	568,348.90	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8.00 %	518,348.90	91.00 %	EN PROCESO	
23	Construcción Colonia Care de Alcantarillas		15	15	1301010000 0014721015 01301	18	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	24.00 %	91,000.00	75.00 %	TERMINADO	
24	Construcción Col Care de Alcantarillas		15	12	13 01 010 000 001 47210 15-013-01 20 1	28-18	70,000.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	241,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	37.00 %	150,000.00	62.00 %	EN PROCESO	
25	Compra de Cedeño Terreno para Centro de Salud		19	19	14-00-064-41130	18	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
26	Construcción Guapinol de 2 Aulas Para el CEB Ricardo Galo		15	15	11 03 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	28	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	31,617.89	0.00	0.00	0.00	0.00	31,617.89	31.00 %	68,382.11	68.00 %	EN PROCESO	



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2018

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
27	Ampliación de Edificio Municipal,	Marcovia	15	15	14 00 004 000 27 - 001 47110 15- 20 013-01 20 1	700,000.00	0.00	0.00	5,500.00	570,000.00	135,500.00	0.00	0.00	5,413.22	0.00	0.00	5,413.22	3.00 %	130,086.78	96.00 %	TERMINADO		
28	Construcción 2da Etapa Iglesia Católica Buena Vista.	Buena Vista.	15	15	14 00 019 000 27 001 47210 15- 013-01 20 1	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	127,383.39	0.00	0.00	0.00	0.00	127,383.39	84.00 %	22,616.61	15.00 %	EN PROCESO		
29	Construcción Cerca Iglesia Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	11	11	000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	90,000.00	0.00	0.00	75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00	32.00 %	10,170.00	67.00 %	EN PROCESO		
30	Construcción Cerca perimetral y aceras del Inst. Villa Marco	Casco Urbano, Bo Centro	19	19	47110	3	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	484,871.78	0.00	0.00	484,871.78	48.00 %	515,128.22	51.00 %	EN PROCESO		
31	Construcción Cerca de Escuela	Comunidad Cacahulito	11	11	11-03-47110	27-9	50,000.00	87,986.56	0.00	0.00	0.00	137,986.56	0.00	0.00	68,861.51	0.00	0.00	68,861.51	49.00 %	69,125.05	50.00 %	EN PROCESO	
32	Proyecto de Electrificación Armeria	Ccacahulito la Armeria	15	15	11-02-021-47210	25	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	24.00 %	203,500.00	75.00 %	EN PROCESO		
33	Proyecto Construcción Boulevard Pavimentación	Marcovia, Centro	13	13	13-01- 033-47210-	22	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,969,946.41	0.00	0.00	0.00	4,969,946.41	99.00 %	30,053.59	0.00 %	EN PROCESO		
34	Proyecto de Agua Potable de Renacer (Compra de Bomba)	Colonia Lomas	14	14	11-01-034-47110	23	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0043,371.79		43,371.79	54.00 %	36,628.21	45.00 %	EN PROCESO		
35	Ampliacion de Red Secundaria de Energía Eléctrica	La Puntia, Punta Ratón	11	11	12-02-025-47210	26	0.00	0.00	39,116.00	0.00	39,116.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	42.00 %	22,616.00	57.00 %	TERMINADO		
36	Construccion de Juegos Infantiles Kinder Rony Funez	Monjarras	15	15	11-03-047-47110	27	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	51,535.43	0.00	0.00	0.00	0.00	51,535.43	99.00 %	464.57	0.00 %	TERMINADO		
37	Proyecto de Energía Eléctrica, comunidad de el Bosque	El Bosque	15	15	000 001 471106 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	225,008.83	0.00	225,008.83	225,008.83	0.00	0.00	0.00	0.00	225,008.83	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
38	Construccion Cerca Perimetral Kinder Promesa del Futuro, Col. La Cedeño	Col. la Coquera, 11 Cedeño	11	11	11 03 034 000 12-20 0.00 001 47210 11- 001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	24,642.00	0.00	0.00	24,642.00	77.00 %	7,358.00	22.00 %	TERMINADO		
39	Construccion centro Comunal	La Majada	15	15	14-018-47210	27	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	4,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.50	4.00 %	95,252.50	95.00 %	TERMINADO		



Marcovia, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2018

Hora : 09:59 a.m.

Página: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
40	Construcción Segunda Etapa Instituto Villa Marco	Marcovia, Centro	15	15	11-03-036-47110	18	0.00	47,896.00	0.00	0.00	0.00	47,896.00	47,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,896.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
41	Construcción de Cerca Perimetral Kinder Natalia Lopez	Santa Cruz	11	11	11-03-046-47210	26	0.00	0.00	0.00	65,595.71	0.00	65,595.71	0.00	0.00	65,595.71	0.00	0.00	65,595.71	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
42	Construcción de Cancha del Fútbol Internacional Plan Renacer	Col. Plan de Cancha del Fútbol Internacional	15	15	12 01 021 000 001 47210 15-013-01 20 2	4-9	0.00	0.00	0.00	87,800.00	0.00	87,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	37.00 %	55,000.00	62.00 %	EN PROCESO	
43	Construcción Cerca Perimetral Kinder Jose Cesar Ortega, el Botadero	El Botadero	11	11	11 03 033 000 001 47210 11-001-01 20 7	12	0.00	0.00	0.00	25,986.87	0.00	25,986.87	0.00	0.00	14,075.80	0.00	0.00	14,075.80	54.00 %	11,911.07	45.00 %	TERMINADO	
44	Construcción de Alcantarillas	Col Care de Alcantarillas	11	11	13 01 010 000 001 47210 11-001-01 20 1	28	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,448.00	98.00 %	552.00	1.00 %	EN PROCESO	
45	Construcción cerca perimetral y graderías campo lobo	Marcovia	19	19	47110	3	0.00	1,046,959.74	0.00	0.00	0.00	1,046,959.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,212.20	1,023,212.20	97.00 %	23,747.54	2.00 %	EN PROCESO	
46	Construcción cerca perimetral y graderías del campo lobo	Marcovia	15	15	47210	27	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Marcovia, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2018

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
									Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
Totales							2,320,000.00	9,762,842.30	0.00	4,719,238.93	695,000.00	16,107,081.23	2,667,129.35	4,969,946.41	1,651,340.62	0.00	1,066,583.99	10,355,000.37		5,752,080.86			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5zVYk5+eaPK/w0yUpZTLwBTE3XeuYBJfe/7Im5L7jbfQCild1Y1AgzGADhwwMZM77wXO0fubFx4rqmEHO5hPBXXC3IW4U1N9CMiqUmQzrgKeqSHtGM3F1t8mW8MT4sBbcl2mTHn//ucfp4Fgyx0LF4EC7SFFilJ9oSNjQC55ZZE8eDYnkk8wZPIJXQsikhfYUUrQAVhnrQW6wdXAchvRJc6JGKuMfCt9D9P7mqIMXrVtCigU8CZ88B/8OLETdLHsfmjPyLdqmF35dVZuEpt11N7tyZHNgq30=