



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
Trimestre: 4



04/12/2013 09:26:47
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_prg

Página 1 de 1

Institucion: 0031 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras

Misión:

ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PREVISTOS EN EL CONVENIO DEL DESAFÍO DEL MILENIO Y EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO ASIGNADOS, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL Y CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS.

Objetivos:

01

MEJORAR LA RED VIAL PRIMARIA DEL PAÍS PARA DISMINUIR LOS COSTOS DE TRANSPORTE ENTRE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN Y LOS MERCADOS NACIONALES, REGIONALES Y MUNDIALES.

Programa: 13-PROYECTO DE TRANSPORTE

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	1.3 KILOMETROS DE INTERCAMBIO MILENIO CONSTRUIDOS	53	KILOMETRO	S	0.00	0.00	86,029,961.00	0.00	0.00	14,362,644.00	0.00	0.00	53,591,862.00	0.00	0.00	67,954,506.00
Total Actividad - Obra:					0.00		86,029,961.00	0.00		14,362,644.00	0.00		53,591,862.00	0.00		67,954,506.00

Programa: 14- ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	30.00	16,002,473.00	0.00	0.00	-68,321.00	0.00	13.00	3,945,020.00	0.00	0.00	3,876,699.00
Total Actividad - Obra:					0.00		16,002,473.00	0.00		-68,321.00	0.00		3,945,020.00	0.00		3,876,699.00

Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	TRAMOS REHABILITADOS	53	KILOMETRO	S	38.15	0.00	168,913,234.00	12.65	0.00	30,447,799.00	0.00	0.00	48,624,662.00	0.00	0.00	79,072,461.00
02	TRAMOS PAVIMENTADOS	53	KILOMETRO	S	42.00	0.00	132,564,943.00	42.02	0.00	20,889,112.00	0.00	0.00	13,760,185.00	0.00	0.00	34,649,297.00
Total Actividad - Obra:					80.15		301,478,177.00	54.67		51,336,911.00	0.00		62,384,847.00	0.00		113,721,758.00
Total Institución:					80.15		403,510,611.00	54.67		65,631,234.00	0.00		119,921,729.00	0.00		185,552,963.00
Totales del Reporte:					80.15		403,510,611.00	54.67		65,631,234.00	0.00		119,921,729.00	0.00		185,552,963.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 4



04/12/2013 09:31:52
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_pry

Página 1 de 2

<



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 4



04/12/2013 09:31:52
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_pry

Proyecto: 011- AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL					Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00- -												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 4 %		
01	18.1 KM DE CORREDOR LOGÍSTICO SPS CONSTRUIDOS	53	KILOMETRO	N	0.00	1.00	4,983,750.00	0.00	0.00	228,069.00	0.00	0.00	501,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,559.00	0.00	0.00	14.64
Total Actividad - Obra:					0.00		4,983,750.00	0.00		228,069.00	0.00		501,490.00	0.00		0.00	0.00		729,559.00	0.00		14.64
Proyecto: 012- PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA					Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00- -												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 4 %		
01	83 KM DE CORREDOR AGRICOLA PAVIMENTADOS (GUALACO - EL CARBÓN)	53	KILOMETRO	N	42.00	0.00	131,046,943.00	42.02	0.00	20,889,112.00	0.00	0.00	13,760,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,649,297.00	0.00	0.00	26.44
Total Actividad - Obra:					42.00		131,046,943.00	42.02		20,889,112.00	0.00		13,760,185.00	0.00		0.00	0.00		34,649,297.00	0.00		26.44
Proyecto: 014- CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GO ASCORAN SECCION II Y III					Programa: 16- ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00- -												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 4 %		
01	CASOS DE REASENTAMIENTO EN CANAL SECO RESUELTOS	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	1.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					1.00		756,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Total Institución:					137.55		515,578,861.00	79.97		65,631,233.00	0.00		119,921,727.00	0.00		37.95		185,552,960.00	27.59		35.99	
Totales del Reporte:					137.55		515,578,861.00	79.97		65,631,233.00	0.00		119,921,727.00	0.00		37.95		185,552,960.00				