



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



10/04/2012 15:38:39
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 1

Institucion: Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras																		
Misión: ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONVENIO DEL DESAFIO DEL MILENIO Y EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO BCIE 1957 Y 2071, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL, EMPLEANDO CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS A TRAVÉS DE OBRAS DE CONSTR																		
Objetivos: 01 DISMINUIR LOS COSTOS DE TRANSPORTE ENTRE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN Y LOS MERCADOS NACIONALES, REGIONALES Y MUNDIALES, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CARRETERA CA-5(SEGMENTO I, SECCIONES 1, 2 E INTERCONECTOR)																		
Actividad Obra: 001- OBRAS				Programa: 13- PROYECTO DE TRANSPORTE				Sub Programa: 01- CARRETERA CA-5				Proyecto: 001- CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 "TEGUCIGALPA - I						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo					
01	57.6 KILOMETROS DE CARRETERA CA-5 AMPLIADA Y MEJORADA (SECCIONES 1 Y 2)	53	KILOMETRO (S)	33.31	0.00 197,172,773.00	0.00	0.00 50,130,481.00	0.00	0.00 0.00	33.31	0.00 130,182,781.00	33.31	0.00 180,313,262.00	100.00	0.00			91.45
Total Actividad - Obra:				33.31	197,172,773.00	0.00	50,130,481.00	0.00	0.00	33.31	130,182,781.00	33.31	180,313,262.00	100.00				91.45
Actividad Obra: 002- SUPERVISIÓN				Programa: 13- PROYECTO DE TRANSPORTE				Sub Programa: 01- CARRETERA CA-5				Proyecto: 001- CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 "TEGUCIGALPA - I						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo					
01	SUPERVISADA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA 57.6 KILOMETROS DE CARRETERA CA-5 SEGMENTO I (SECCION	53	KILOMETRO (S)	33.31	0.00 7,595,277.00	0.00	0.00 248,558.00	0.00	0.00 0.00	33.31	0.00 6,599,506.00	33.31	0.00 6,848,064.00	100.00	0.00			90.16
Total Actividad - Obra:				33.31	7,595,277.00	0.00	248,558.00	0.00	0.00	33.31	6,599,506.00	33.31	6,848,064.00	100.00				90.16
Actividad Obra: 004- ESTUDIOS DE RAPS				Programa: 13- PROYECTO DE TRANSPORTE				Sub Programa: 01- CARRETERA CA-5				Proyecto: 001- CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 "TEGUCIGALPA - I						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo					
01	RESOLUCIÓN DE CASOS EXTRA -RAP	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00	25.00 595,196.00	0.00	0.00 0.00	0.00	7.00 162,854.00	0.00	12.00 286,581.00	0.00	12.00 449,435.00	0.00	48.00			75.51
Total Actividad - Obra:				0.00	595,196.00	0.00	0.00	0.00	162,854.00	0.00	286,581.00	0.00	449,435.00	0.00				75.51
Actividad Obra: 007- OBRAS INTERCONECTOR MILENIO				Programa: 13- PROYECTO DE TRANSPORTE				Sub Programa: 01- CARRETERA CA-5				Proyecto: 001- CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 "TEGUCIGALPA - I						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo					
01	1.1 KILOMETROS DE INTERCONECTOR MILENIO CONSTRUIDO	53	KILOMETRO (S)	0.00	8.00 48,656,053.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00			0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	48,656,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
Actividad Obra: 008- SUPERVISION INTERCONECTOR MILENIO				Programa: 13- PROYECTO DE TRANSPORTE				Sub Programa: 01- CARRETERA CA-5				Proyecto: 001- CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 "TEGUCIGALPA - I						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo					
01	SUPERVISADA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA 1.1 KILOMETROS DE INTERCONECTOR MILENIO	53	KILOMETRO (S)	0.00	8.00 1,880,365.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00			0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	1,880,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
Actividad Obra: 001- UAP				Programa: 14- ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA				Sub Programa: 01- ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA				Proyecto: 001- ADMINISTRACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " C						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo					
01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00	25.00 7,314,976.00	0.00	6.00 1,642,150.00	0.00	7.00 1,978,134.00	0.00	6.00 1,809,909.00	0.00	6.00 5,430,193.00	0.00	24.00			74.23
Total Actividad - Obra:				0.00	7,314,976.00	0.00	1,642,150.00	0.00	1,978,134.00	0.00	1,809,909.00	0.00	5,430,193.00	0.00				74.23
Actividad Obra: 003- AGENTE FISCAL				Programa: 14- ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA				Sub Programa: 01- ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA				Proyecto: 001- ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " C						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo					
01	GESTIÓN FINANCIERA Y SEGUIMIENTO	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00	25.00 190,000.00	0.00	8.00 63,025.00	0.00	8.00 63,297.00	0.00	8.00 63,546.00	0.00	8.00 189,868.00	0.00	32.00			99.93
Total Actividad - Obra:				0.00	190,000.00	0.00	63,025.00	0.00	63,297.00	0.00	63,546.00	0.00	189,868.00	0.00				99.93
Actividad Obra: 004- AUDITORÍA				Programa: 14- ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA				Sub Programa: 01- ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA				Proyecto: 001- ADMINISTRACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " C						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo					
01	INFORMES DE AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA	278	NO. DE INFORMES DE AUDITORIA	1.00	0.00 1,000,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00			0.00
Total Actividad - Obra:				1.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
Total Institución:				67.62	264,404,640.00	0.00	52,084,214.00	0.00	2,204,285.00	66.62	138,942,323.00	66.62	193,230,822.00	98.52				73.08
Totales del Reporte:				67.62	264,404,640.00	0.00	52,084,214.00	0.00	2,204,285.00	66.62	138,942,323.00	66.62	193,230,822.00					