



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



03/10/2012 12:06:52
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 1

Institución: Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras																	
Misión: ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONVENIO DEL DESAFIO DEL MILENIO Y EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO BCIE 1957 Y 2071, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL, EMPLEANDO CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS A TRAVÉS DE OBRAS DE CONSTR																	
Objetivos: 01 DISMINUIR LOS COSTOS DE TRANSPORTE ENTRE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN Y LOS MERCADOS NACIONALES, REGIONALES Y MUNDIALES, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CARRETERA CA-5(SEGMENTO I, SECCIONES 1, 2 E INTERCONECTOR)																	
Actividad Obra: 001- OBRAS				Programa: 13- PROYECTO DE TRANSPORTE				Sub Programa: 01- CARRETERA CA-5				Proyecto: 001- CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 "TEGUCIGALPA - I					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	57.6 KILÓMETROS DE CARRETERA CA-5 AMPLIADA Y MEJORADA (SECCIONES 1 Y 2)	53	KILÓMETRO	0.00	0.00 263,026,389.00	0.00	0.00 76,853,431.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 118,797,731.00	0.00	0.00 195,651,162.00	0.00	0.00	74.38	
Total Actividad - Obra:				0.00	263,026,389.00	0.00	76,853,431.00	0.00	0.00	0.00	118,797,731.00	0.00	195,651,162.00	0.00		74.38	
Actividad Obra: 002- SUPERVISIÓN				Programa: 13- PROYECTO DE TRANSPORTE				Sub Programa: 01- CARRETERA CA-5				Proyecto: 001- CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 "TEGUCIGALPA - I					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	SUPERVISADA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA 57.6 KILÓMETROS DE CARRETERA CA-5 SEGMENTO I (SECCION	53	KILÓMETRO	0.00	0.00 8,278,754.00	0.00	0.00 2,022,180.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 2,260,806.00	0.00	0.00 4,282,986.00	0.00	0.00	51.73	
Total Actividad - Obra:				0.00	8,278,754.00	0.00	2,022,180.00	0.00	0.00	0.00	2,260,806.00	0.00	4,282,986.00	0.00		51.73	
Actividad Obra: 003- REASENTAMIENTO				Programa: 13- PROYECTO DE TRANSPORTE				Sub Programa: 01- CARRETERA CA-5				Proyecto: 001- CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 "TEGUCIGALPA - I					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	INDENNIZACIÓN AFECTADOS EN LA S-1 CA-5	87	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 004- ESTUDIOS DE RAPS				Programa: 13- PROYECTO DE TRANSPORTE				Sub Programa: 01- CARRETERA CA-5				Proyecto: 001- CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 "TEGUCIGALPA - I					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	RESOLUCIÓN DE CASOS EXTRA -RAP	87	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	25.00 1,125,920.00	0.00	8.00 205,480.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	8.00 205,480.00	0.00	32.00	18.25	
Total Actividad - Obra:				0.00	1,125,920.00	0.00	205,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,480.00	0.00		18.25	
Actividad Obra: 007- OBRAS INTERCONECTOR MILENIO				Programa: 13- PROYECTO DE TRANSPORTE				Sub Programa: 01- CARRETERA CA-5				Proyecto: 001- CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 "TEGUCIGALPA - I					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	1.1 KILÓMETROS DE INTERCONECTOR MILENIO CONSTRUIDO	53	KILÓMETRO	0.00	26.00 45,118,594.00	0.00	9.38 0.00	0.00	10.94 12,854,583.00	0.00	10.94 0.00	0.00	10.94 12,854,583.00	0.00	42.08	28.49	
Total Actividad - Obra:				0.00	45,118,594.00	0.00	0.00	0.00	12,854,583.00	0.00	0.00	0.00	12,854,583.00	0.00		28.49	
Actividad Obra: 008- SUPERVISION INTERCONECTOR MILENIO				Programa: 13- PROYECTO DE TRANSPORTE				Sub Programa: 01- CARRETERA CA-5				Proyecto: 001- CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 "TEGUCIGALPA - I					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	SUPERVISADA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA 1.1 KILÓMETROS DE INTERCONECTOR MILENIO	53	KILÓMETRO	0.00	26.00 1,896,960.00	0.00	9.38 882,393.00	0.00	10.94 0.00	0.00	10.94 0.00	0.00	10.94 882,393.00	0.00	42.08	46.52	
Total Actividad - Obra:				0.00	1,896,960.00	0.00	882,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,393.00	0.00		46.52	
Actividad Obra: 001- UAP				Programa: 14- ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA				Sub Programa: 01- ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA				Proyecto: 001- ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA "C					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	87	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	25.00 6,755,208.00	0.00	7.00 1,835,349.00	0.00	8.00 2,233,346.00	0.00	7.00 2,122,653.00	0.00	7.00 6,191,348.00	0.00	28.00	91.65	
Total Actividad - Obra:				0.00	6,755,208.00	0.00	1,835,349.00	0.00	2,233,346.00	0.00	2,122,653.00	0.00	6,191,348.00	0.00		91.65	
Actividad Obra: 003- A- GENTE FISCAL				Programa: 14- ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA				Sub Programa: 01- ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA				Proyecto: 001- ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA "C					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	GESTIÓN FINANCIERA Y SEGUIMIENTO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	0.00	25.00 198,376.00	0.00	8.00 64,253.00	0.00	8.00 64,797.00	0.00	8.00 65,053.00	0.00	8.00 194,103.00	0.00	32.00	97.85	
Total Actividad - Obra:				0.00	198,376.00	0.00	64,253.00	0.00	64,797.00	0.00	65,053.00	0.00	194,103.00	0.00		97.85	
Actividad Obra: 004- AUDITORÍA				Programa: 14- ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PRO GRAMA				Sub Programa: 01- ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA				Proyecto: 001- ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA "C					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	INFORMES DE AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA	278	NO. DE INFORMES DE AUDITORIA	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Total Institución:				0.00	326,400,201.00	0.00	81,863,086.00	0.00	15,152,726.00	0.00	123,246,243.00	0.00	220,262,055.00	0.00		67.48	
Totales del Reporte:				0.00	326,400,201.00	0.00	81,863,086.00	0.00	15,152,726.00	0.00	123,246,243.00	0.00	220,262,055.00	0.00			