



# MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



## INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN JUNIO	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mantenimiento y reparacion de Centro de Salud Rogelio Chacon Barrio San Nicolas	Se realizo el subsidio al centro de salud para pintar el edificio y fabricacion de un cubiculo para psicologia	50,000.00	45,942.00	45,942.00	4,058.00
2	Construccion de casa de salud en aldea El Porvenir	Se continua la construccion de la casa de salud	206,687.50	24,510.00	24,510.00	182,177.50
3	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural		130,000.00	12,880.00	18,110.00	111,890.00
4	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural		110,000.00	2,711.00	5,299.00	104,701.00
5	Ampliacion y mejoramiento de edificio de la alcaldia municipal	Se realizo la compra de materiales para iniciar la construccion de la terraza donde se ubicaran oficinas municipales	450,000.00	116,075.00	120,114.00	329,886.00
6	Construccion y mejoramiento de vivienda solidaria adecuada para mujeres madres solteras		300,000.00	7,300.00	108,940.00	191,060.00
7	Construccion de viviendas solidarias en el casco urbano y area rural	<p>Se dio inicio a la construcción de las primeras 5 viviendas, las 3 familias restantes están completando la documentación. El Avance por vivienda se detalla a continuación</p> <p><b>Sra. Rosa Natalia Solís</b> La vivienda se encuentra en la etapa de cimentación, se está construyendo el muro o arranque de mampostería. Se estima un avance del 4% aproximadamente.</p> <p><b>Sra. Karina Yamileth López</b> Se construyó un muro para nivelación de terreno. Y se está trabajando en la etapa de cimentación de la vivienda. Se estima un avance aproximado del 5%</p> <p><b>Fanly Villanueva</b> Se construyeron las soleras inferiores para finalizar la etapa de cimentación de paredes. Se estima un avance aproximado del 10%</p> <p><b>Sra. Marta Flor Benítez</b> Se construyeron las soleras inferiores para finalizar la etapa de cimentación de la vivienda. Se estima un avance aproximado del 8%</p> <p><b>Sra. Iris Idalia Herrera</b> La vivienda se encuentra en la etapa de cimentación. Se está construyendo el muro o arranque de mampostería. Se estima un avance del 6% aproximadamente.</p>	450,000.00	70,019.00	179,769.00	270,231.00

8	Mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos economicos, Urbano y Rural	Los veinte pisos se encuentran terminados. El proyecto se encuentra ejecutado en un 100%	750,000.00	353,421.00	672,658.00	77,342.00
9	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	Se estima un avance del 100%	300,000.00	16,809.00	128,684.00	171,316.00
10	Construccion de sistema de agua en B° Buena Vista	Se continua la construccion de cajas de registro de agua y la caseta de controles de la bomba sumergible	250,000.00	11,075.00	121,759.00	128,241.00
11	Ampliacion alcantarillado sanitario, San Nicolas, San Francisco, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso		200,000.00	8,100.00	41,600.00	158,400.00
12	Mejoramiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Compra de alcantarillas para habilitar tramos de calles del casco urbano	344,893.41	59,010.00	207,050.00	137,843.41
13	Pavimentacion de calle Barrio San Nicolas		600,000.00	4,800.00	4,800.00	595,200.00
14	Mejoramiento de campo de futbol, El Modelo	Trabajo de retroexcavadora en limpieza y colocando alcantarillas	75,000.00	67,370.00	70,370.00	4,630.00
15	Apertura de tramos carreteros de Casco Urbano al Porvenir y de Cerro El Mono hacia El Labra	Se abrió la carretera del Casco Urbano hacia el puente. Se está realizando la apertura de la carretera que conduce del Porvenir hacia el puente. Se estima un avance aproximado del 45% del proyecto	450,000.00	229,600.00	229,600.00	220,400.00
16	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Se realizó balastado parcial, conformación y cuneteo de la carretera hacia Cerro Redondo y se instalaron alcantarillas.	810,000.00	341,750.00	698,765.00	111,235.00
<b>TOTAL</b>			<b>7,231,595.31</b>	<b>1,371,372.00</b>	<b>3,322,640.59</b>	<b>3,908,954.72</b>



  
 P.M. y C.R. Dania Iveth Mejía  
 Departamento de presupuesto