



ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO

REPORTE EJECUCION

POA JUNIO 2018

DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES								
INGENIERIA MUNICIPAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	JUNIO			OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	
Gestion de la Infraestructura para el desarrollo	*Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentacion a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad.	Educación						
		100%	% Avance	Proyecto Construcción De Escuela Delio Lozano,Aldea La Gloria	100%	17%	17%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Cerco Perimetral Esc. EEELA	100%	13%	13%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Kinder Sonrisas Infantiles Col. El Triangulo	100%	27%	27%	1 Proyecto Formulado
		Sistema de Alcantarillado Sanitario						
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario Colonia San Luis	100%	51%	51%	1 Proyecto Formulado
		Reparación, Remodelación y Mantenimiento de Bienes Municipales						
		100%	% Avance	Proyecto Finalización de Jardín de Paz Col. El Mestizal	100%	6%	6%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento al Rastro Municipal Bo La Estación	100%	17%	17%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Mercado Municipal	100%	4%	4%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento al Funeraria Municipal	100%	9%	9%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto II Etapa de Mejoramiento De Parque Municipal Francisco Morazán Barrio El Centro	100%	11%	11%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Lavanderos Municipal	100%	17%	17%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Estadio Municipal Olanchito	100%	11%	11%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Edificio Municipal	100%	17%	17%	1 Proyecto Formulado
		Infraestructura Vial						
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Calles Colonia 24 de Mayo	100%	18%	18%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Calles Col. Satellite	100%	23%	23%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Calles Colonia Murillo Soto	100%	16%	16%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Carretera Calderas	100%	99%	99%	1 Proyecto Formulado
100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Calles Col.15 de Septiembre	100%	21%	21%	1 Proyecto Formulado		

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE YORO, HONDURAS
OLANCHITO, YORO