

MEMORANDUM

Ingeniería IN-021-2015

PARA: Lic. Dilia Martínez
Oficial de Información Pública

DE: Ing. Neil Patrick Díaz
Jefe de Departamento



ASUNTO: Lo descrito

FECHA: 09 de Febrero del 2015

Por medio de la presente le estoy enviando el cuadro de los proyectos en ejecución del mes de Febrero del año 2015.

Atentamente,

Copia: Archivo



COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA (CCIVS)

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

RESUMEN DE EJECUCION FISICA DE PROYECTOS MES DE FEBRERO DEL 2015

| PROYECTO | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PRESUPUESTADA | ACUMULADO ANTERIOR | EJECUTADO FEBRERO | ACUMULADO A ENERO | % AVANCE |
|----------|--------------------------|------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 01 | CANALIZACIONES | M ³ | 614,349 | 3,551 | 2,500 | 6,051 | 1.0% |
| 02 | ESPIGONES | M ³ | 11,651 | 4,557 | 4,213 | 8,770 | 75.3% |
| 03 | ALCANTARILLAS | ML | 220 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 04 | BORDOS | M ³ | 260,340 | 700 | 700 | 1,400 | 0.5% |

Observaciones:

1. Estos volúmenes de obra ejecutados en el mes de Febrero, corresponden a 2 proyectos de un total de 5 que traslaparon el periodo fiscal de 2014 a 2015.
2. El porcentaje de avance de los proyectos ejecutados a febrero corresponden a un 33% del volumen de obra del total de los 5 proyectos, los cuales están planificados su finalización en el mes de Abril.
3. Los restantes 21 Proyectos planificados en el POA 2015 se encuentran en los procesos iniciales de diseño y formulación. Su ejecución física tendrá inicio a partir del mes de Abril de 2015.

Ing. Neil Patrick Díaz R.
Jefe departamento Ingeniería.



**CUADRO DE AVANCE FISICO
Año 2015**

ingeniero Coordinador de Proyectos: Harry Lobo
Periodo: 01 de febrero al 28 de febrero 2015

| No | Descripción de resultado de producción | Regionalización | | Contratista | Número de contrato | Obra Contratada | | | | | Avance físico | | | | Observaciones | |
|-------------------------------------|--|-----------------|---------------|-------------|--------------------|---|----------------|-----------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--|
| | | Departamento | Municipio | | | Descripción | Unidad | Cantidad | Obra Ejecutada Mes Anterior | Obra Ejecutada Mes | Obra Ejecutada Acumulada | Cantidad Anterior | Cantidades Mes | Cantidades Acumuladas | | % Efectuado Acumulado |
| 1. Canalizaciones | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Obras de protección en Río Choloma, aguas debajo de Puente Vehicular, I Etapa. | Cortes | Choloma | EMCODI | P2-009-2014 CCIVS | canalización | M ³ | 19,000.00 | 3,550.95 | 2,500.00 | 6,050.95 | 3,550.95 | 2,500.00 | 6,050.95 | 31.85% | se desarrollan actividades en la obra, el contratista solicita a la CCIVS ampliación de tiempo |
| 2. Estructuras de Protección | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Construcción de Escollera de Piedra en bordo margen derecha del Canal Botija, Aldea El Mango | Cortes | Puerto Cortes | AMACON | P2-012-2014 CCIVS | Escollera de piedra longitud de acarreo 20.0 km | M ³ | 1,528.80 | 0.00 | 1,528.80 | 1,528.80 | 0.00 | 1,528.80 | 1,528.80 | 100.00% | Se logro terminar proyecto satisfactoriamente |
| 2.2 | Obras de protección en Río Choloma, aguas debajo de Puente Vehicular, I Etapa. | Cortes | Choloma | EMCODI | P2-009-2014 CCIVS | escollera de piedra | M ³ | 1,360.00 | 0.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 0.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 73.57% | se desarrollan actividades en la obra, el contratista solicita a la CCIVS ampliación de tiempo |
| | | | | | | Gaviones | M ³ | 3,325.00 | 2,051.00 | 1,274.00 | 3,325.00 | 2,051.00 | 1,274.00 | 3,325.00 | | |
| | | | | | | concreto | M ³ | 1,751.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | | |
| 3. Bordos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Obras de protección en Río Choloma, aguas abajo de Puente Vehicular, I Etapa. | Cortes | Choloma | EMCODI | P2-009-2014 CCIVS | relleno compactado | M ³ | 15,656.00 | 700.00 | 700.00 | 1,400.00 | 700.00 | 700.00 | 1,400.00 | 8.94% | se desarrollan actividades en la obra, el contratista solicita a la CCIVS ampliación de tiempo |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ing. Harry Lobo
Coordinador de Proyectos
CCIVS

VoBo Ing. Neil Diaz
Jefe Departamento de Ingeniería
CCIVS

