## **MEMORANDUM**

## Ingeniería IN 174-2018

INGENIERIA

PARA:

Lic. Dilia Martínez

Oficial de Información Publica

DE:

Ing. Neil Patrick Díaz

Jefe de Departamento

**ASUNTO:** 

Lo Descrito

**FECHA**:

05 de Septiembre 2018

Por medio de la presente le estoy enviando el Cuadro de avance físico y financiero mensual de los proyectos en ejecución del mes de Agosto del 2018.

Atentamente,

Cc. Dirección Ejecutiva

Cc. Archivo





## Proyectos de Inversión en ejecución Periodo Agosto Año 2018

No	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA	Nº DE CONTRATO
1	Cierre de boquete y sobrelevación de bordo, margen derecha Canal Estero de Indios - Contrabordo Los Catrachos.	INVERSIONES CARBAJAL S DE RL DE CV	P8-001-2018 CCIVS
2	Reconstrucción de bordo y cierre de boquete en contrabordo y bordo de la margen derecha del canal 32, sector Las Tomasas.	INVERSIONES CARBAJAL S DE RL DE CV	P8-002-2018 CCIVS
3	Construcción de escollera y reconstrucción de bordo margen izquierda del Río Ulúa, sector Finca Devonia.	CONSTRUCTORA OSORIO BRIZUELA S DE RL	P4-003-2018 CCIVS
4	Reconstrucción de bordo y obras de protección margen derecha del Río Blanco, Sector Campo Olivo - El Bejuco.	CONSTRUCTORA UNIVERSAL S DE RL DE CV	P8-004-2018 CCIVS
5	Cierre de boquete y reconstrucción de bordo margen izquierda Río Guaymón, sector Cooperativa Union Cristiana.	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DE PROYECTOS, S DE RLDE CV	P8-005-2018 CCIVS
6	Cierre de boquete y reconstrucción de bordo, margen izquierda Río Guaymón, sector La Montañita.	CONSTRUCTORA REAL S DE RL	P8-006-2018 CCIVS
7	Construcción de escollera y reconstrucción de bordo margen izquierda Río Ulúa, sector Finca Esperanza	S DE RL	P4-007-2018 CCIVS
8	Mejoramiento y limpieza del Río El Bejuco - laguna el Carmen, sector Lopez Arellano.	INVERSIONES CARBAJAL S DE RL DE CV	P2-008-2018 CCIVS
9	Mejoramiento y limpieza de canales de drenaje agricola, sector Chameleconcito	EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK, SA de CV (EMCODI)	P2-009-2018 CCIVS
10	Construcción de canales de drenaje pluvial de Colonia Costa Rica, segunda etapa.	CONSTRUCTORA HONDUREÑA COHDYL S DE RL DE CV	P2-010-2018 CCIVS
11	Cierre de boquetes y reconstrucción de bordo margen izquierda Río Guaymitas, sector Bajos de Perdiz	CONSTRUCTORA OSORIO BRIZUELA S DE RL	P8-011-2018 CCIVS
12	Cierre de boquete, Reconstrucción y sobreelevación de bordo margen izquierda Canal Campin, sector Aldea El Paraíso.	INVERSIONES CARBAJAL S DE RL DE CV	P8-012-2018 CCIVS
13	Retiro de bordo margen derecha, rectificación, mejoramiento de cauce canal Botija, sector El Remolino	CONSTRUCTORA REAL S DE RL	P8-013-2018 CCIVS
14	Retiro de bordo y construcción de escollera margen izquierda de Río Ulúa, sector Aldea Manacalito	CONSTRUCTORA UNIVERSAL S DE RL DE CV	P8-014-2018 CCIVS
15	Reconstrucción de tramo de bordo margen derecha Canal San Carlos y sobreelevación de bordo magen derecha, sector Aldea El Paraíso	EMPRESA DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTES DE HONDURAS S DE RL DE CV	P8-015-2018 CCIVS

CCIVS

GOBIERNO DE HONDERAS
ING. NEIL PATRICK DIAL Romisión para el Control de
DEPARTAMENTO DE INCHINERNADORES del Valle de Sula
CCIVS