



Acta N: 142

Sesión Extra-ordinaria que celebra la Honorable Corporación Municipal Tambora, Departamento de Lempira; hoy día viernes 03 de noviembre del año 2017; siendo las 3:25 p.m. con el objetivo de tratar el trabajo que se está realizando en la construcción del Proyecto "Plaza Central ubicada en el casco Urbano del Municipio de Tambora, Departamento de Lempira". Presentes el Sr. Roberto Ruiz Alcalde Municipal, Wilfredo Gomez 1: Regidor; Tito Gerardo Henríquez 3: Regidor; Arturo Molina 4: Regidor; Ananías Sanchez 3: Regidor; de igual forma presentes Ing. Ruth Belinda Aguilar supervisora del Proyecto en construcción, Ing. Juan Daniel Hernández; residente del Proyecto por parte de la empresa Servicios de Diseño y construcción, Side. A. L. de. C. U (SERDICON) ante la secretaría municipal que da fe:

1. El Sr. Alcalde Municipal dio a conocer el objetivo de la reunión el cual es para revisar y aprobar toda la obra adicional que se a realizado y se realizara con respecto al proyecto en construcción entre ellas:
 - Construcción de aceras, construcción de huellas de concreto, construcción de rampas a las viviendas, construcción de jardinería con batiente, jardineras sin batiente, construcción de tramo de embaulado con losa de concreto, construcción de tres tramos de embaulado con rejilla, suministro e instalación de tubería de 24 pulgadas (alcantarillas para drenaje de aguas lluvias), en escenario colocación de solera intermedia en un tramo ubicado en la parte mas critica del sobrecimiento, muro perimetral de la iglesia se aumento la aumentación y las medidas del muro como ser altura y base, tambien se construyendo adicionalmente las gradas para subir al campanario de la Iglesia Catolica, se construyeron gradas circulares enfrente del adonero, cimentación de vena de concreto simple gradineado, bordillo de concreto 10 x 15 cm, cimentación de mampostería, pared de bloque de 6 pulg. en escenario, repello de paredes, pulido de paredes, en instalaciones electricas: accesorios, pedestal de concreto para instalación de luminaria, en la cisterna aumento la solera superior; en jardinerias tipo 1 (jardineras circulares y jardineras frente iglesia: aumento la excavación de material tipo 2 semadura, acarreo material producto de excavación, cimentación de mampostería, pared de ladrillo ragon, repello de pared, repello y afinado interno, batiente de concreto, acabado gradineado, enchape piedra laja, relleno y preparación de tierra para jardinerias; Jardinerias tipo 2 (jardinerias al Sur del Salón de Usos Múltiples: cimentación de mampostería dado de concreto, pared de ladrillo ragon, castillo sección 0.15 X 0.15 m, repello pared, pulido de pared, pintura general, repello y

afinado interno jamba sección 0.10 x 0.45 m, instalación de plantas, jardinería, tallado y pulido local; en escanero: aumento excavación material tipo 2 semiduro, relleno material selecto con compactadora de plato, zapata corrida, sobrecimiento de bloque de concreto reforzado, castillo sección 0.15 x 0.15 m, solera inferior sección 15 x 20 cm, cerámica para piso 40 x 40; Mobiliario Urbano y Colchoneros; suministro e instalación de basurero, suministro e instalación de banca, dado de concreto y engramado de proyecto. Actividades que disminuyan pavimento de adoquín, pavimento de concreto armado (calle acceso garage Alcaldía, barandil tubo hg 2 pulg. (rampa al lado de escanero, gradas norte, sur iglesia, rampas frente y al lado de la iglesia, y estructura de murales. Actividades nuevas: Embaldado 50 x 50 cm con rejilla a traves, embaldado con losa de concreto $e = 15$ cm y $e = 8$ cm, suministro de instalación de tubería 24 pulg. y Fundición de adoquín concreto 1:2:3 $e = 4$ cm.

2. También se presenta al Sr. Armando Serrano y el Sr. Wilson Serrano Hilla para tratar el paso de ceruidumbre para la instalación de tubería de 24 pulg. que servirá para drenaje de aguas lluvias; para lo cual el Sr. Armando Serrano dio permiso de realizar trabajos en su propiedad a cambio de construirle acera en la casa que funciona como el Registro que es de su propiedad, subir el portar 50 cm de donde se encuentra ubicado actualmente y construcción de rampas de acceso a las puertas de la casa.

3. La Honorable Corporación aprueba todo lo antes expuesto así como también aprueba la ampliación de plazo solicitado por la Empresa para lo cual serán 15 días por presencia de lluvia y 25 días por obra adicional por lo cual hace un total de 40 días a partir de la fecha de vencimiento del contrato, quedando de realizar la entrega de dicho Proyecto el día 17 de Diciembre del presente año.

4- Se aprueba la obra adicional del Proyecto, correspondiente a orden de cambio n:1 y firma de adenda al contrato que contenga ampliación de tiempo y ampliación del monto del contrato.

