

Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DE AGOSTO DEL 2018

INGENIERO EDWIN EDUARDO RICO JEFE DE DEPTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION SU OFICINA

Para los fines necesarios adjunto a la presente, información solicitada correspondiente al mes de julio del año en curso, de los siguientes proyectos:

Construcción de RCM Aramecina, Valle Restauración de RCM Nacaome, Valle Restauración de RCM San Pedro Sula, Cortes

Sin otro particular, este departamento queda a la disposición de atender cualquier solicitud.

Atentamente,

Ingeniero Oscar Rolando Harnando

Jefe de Obras Fisicas

Cc: Archivo

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

	Tractoro, Dour	evalu Morazan	
Dirección:	2221-5520	Administración General:	2221-5519
Sub-Dirección Técnica:	2221-5522	Pagaduría:	2221-5515
Sub-Dirección Administrativa:	2221-4436	Recursos Humanos:	2221-5516
Secretaría General	2221-5512	Auditoria:	2221-5517
Prensa y Protocolo:	2221-4427		2221-331/



Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA, M.D.C, 18 DE JULIO DE 2018

LIC. GERMAN REYES CALIX

ADMINISTRADOR GENERAL RNP.

SU OFICINA.

Por este medio solicito a usted AUTORIZAR el pago de la estimación No. 01, correspondiente del 31 de MAYO al 03 de JULIO del año 2018, por un Monto de Lps 235,614.82 (Doscientos treinta y cinco mil seiscientos catorce lempiras con 82/100), Del Proyecto: "RESTAURACION EDIFICIO REGISTRO CIVIL MUNICIPAL DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE", El cual se encuentra en la EJECUCION DE GASTOS con el Precompromiso F01-00724.

Sin otro particular.

Atentamente.

JEFE DEPARTAMENTO OBEAS

Cc Archivo Cc Expediente del proyecto



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección: 2221-5520 Administración General: 2221-5519 Sub-Dirección Técnica: 2221-5522 Pagaduría: 2221-5515 Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436 Recursos Humanos: 2221-5516 Secretaria General 2221-5512 Auditoria: 2221-5517 Prensa y Protocolo:

2221-4427

Scanned with CamScanner



Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C 21/JUNIO / 2018

LICENDIADO **GERMAN CALIX** ADMINISTRADOR GENERAL RNP SU OFICINA

Distinguido licenciado:

Por medio de la presente le hago entrega de la primera estimacion correspondiente al Proyecto Restauracion del Techo en el RCM de San Pedro Sula, Cortes, para que pueda proceder a realizar el tramite de pago de L. 272,356.48 al contratista Ing. Mario Alberto Garcia Vallejo, para evitar atrasos en el

Anexo informe de avance, estimacion y recibo.

Agradeciendo su colaboracion.

Atentamente,

Dirección:

DEPARTAMENTO Asistente del Dpto Obras fisicas




Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán 2221-5520 Administración General: 2221-5519 2221-5522 Sub-Dirección Técnica: Pagaduria: Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436 Recursos Humanos: 2221-5512 Auditoria: 2221-5517

Secretaría General 2221-4427 Prensa y Protocolo:

Scanned with CamScanner



IDENTIFICACIÓ	N	DE	PROYECTOS	EN	EIECUCIÓN
---------------	---	----	------------------	----	-----------

			ON		
No.	PROPIETARIO	NOMBRE PROYECTO	UBICACIÓN	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1	Registro Nacional de las Personas	Construcción del Registro Civil Municipal	Municipio de Aramecina, Depto Valle	Construcción de la oficina del RCM, el cual contara con: Instalaciones modernas, funcionales y seguras cuyo propósito es mejorar la atención ciudadana en un ambiente de calidad personalizado en la inscripción de los hechos y actos vitales e identificación ciudadana.	El proyecto consiste en construir el edificio del Registro Civil Municipal, el cual contara con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal
2	Registro Nacional de las Personas	Restauracion del Registro Civil Municipal	Municipio de Nacaome, Depto de Valle	Restauracion de la oficina del RCM, el cual contara con: Instalaciones modernas, funcionales y seguras cuyo propósito es mejorar la atención ciudadana en un ambiente de calidad personalizado en la inscripción de los hechos y actos vitales e identificación ciudadana.	El proyecto consiste en restaurar el edificio del Registro Civil Municipal, el cual contara con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal
3	Registro Nacional de las Personas	Restauracion del Registro Civil Municipal	Ciudad de San Pedro Sula, Depto de Cortes	Restauracion de la oficina del RCM, el cual contara con: Instalaciones modernas, funcionales y seguras cuyo propósito es mejorar la atención ciudadana en un ambiente de calidad personalizado en la inscripción de los hechos y actos vitales e identificación ciudadana.	El proyecto consiste en la restauracion de techo y cielo falso en todo el edificio donde funcionan las oficinas del Registro Civil Municipal de la ciudad de San Pedro Sula

ng. Oscar Rolando Hernande FICAS

/Jefe de Obras Eisicas CALPA, HO



1	X N P		ELABORACIÓN DEL PROYECTO										
No.	PROPIETARIO	NOMBRE PROYECTO	UBICACIÓN	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COSTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	PUNTO DE ACTA No.	TIEMPO DE EJECUCIÓN	ORDEN DE INICIO	ESTADO ACTUAL	COSTO FINALIZACIÓN
1	Registro Nacional de las Personas	Construcción del Registro Civil Municipal	Municipio de Aramecina, Dpto. Valle	Construcción de la oficina del RCM, el cual contara con: Instalaciones modernas, funcionales y seguras cuyo propósito es mejorar la atención ciudadana en un ambiente de calidad personalizado en la inscripción de los hechos y actos vitales e identificación ciudadana.	El proyecto consiste en construir el edificio del Registro Civil Municipal, el cual contara con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal	RNP	L. 911,763.96	30-Jan-2018	6.6	90 Dias	25/5/2018	60% de Ejecución	L 911,763.96
2	Registro Nacional de las Personas	Restauracion del Registro Civil Municipal	Municipio de Nacaome, Dpto. Valle	Restauracion de la oficina del RCM, el cual contara con: Instalaciones modernas, funcionales y seguras cuyo propósito es mejorar la atención ciudadana en un ambiente de calidad personalizado en la inscripción de los hechos y actos vitales e Identificación ciudadana.	El proyecto consiste en restaurar el edificio del Registro Civil Municipal, el cual contara con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal	RNP	L. 887,112.32	30-Jan-2018	6.6	90 Dias	24/5/2018	80% de Ejecución	L. 887,112.32
3	Registro Nacional de las Personas	Restauracion del Registro Civil Municipal		Restauracion de la oficina del RCM, el cual contara con: Instalaciones modernas, funcionales y seguras cuyo propósito es mejorar la atención ciudadana en un ambiente de calidad personalizado en la inscripción de los hechos y actos vitales e identificación ciudadana.	El proyecto consiste en la restauracion de techo y cielo falso en todo el edificio donde funcionan las oficinas del Registro Civil Municipal de la ciudad de San Pedro Sula	RNP	L. 961,206.55	30-Jan-2018	6.6	90 Dias	25/5/2018	60% de Ejecución	L. 961,206.55

Ing Oscar Rolando Hernandez JEFATURA

Jefe de Obras Físicas

COLONIO DE ORRAS

FISICAS

FISICAS

FISICAS

FISICAS

FISICAS

3



EJECUCIÓN DEL PROYECTO

			FINANCIACION	DESEMBOLSO PARA PAGO DE AVANCE DE OBRA (ANTICIPO)	II .						REVISTO EN STRUCCIÓN		
No.	PROYECTOS	MONTO DEL CONTRATO	RNP	RNP	CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	% AVANCE OBRA	INFORME DE SUPERVISION ES	AUMENTO DE COSTOS %	DURACIÓN DEL PROYECTO	COSTO TOTAL	OBSERVACIONES
1	Construccion de RCM, Municipio de Aramecina - Dpto Valle	L. 911,763.96	L. 911,763.96	L. 133,066.85	RNP	RNP	Ingeniero Lucas Jetssel Velasquez Ramos	60%	1	0%	90 Dias	L. 911,763.96	No se presento ningun inconveniente
2	Restauracion de RCM, Municipio de Nacaome - Dpto de Valle		L. 887,112.32	L. 372,379.41	RNP	RNP	Ingeniera Gloria Lizeth Lopez Sauceda	80%	1	0%	90 Dias	L. 887,112.32	No se presento ningun inconveniente
3	Restauracion de RCM, Ciudad de San Pedro Sula - Dpto de Cortes	L. 961,206.55	L. 961,206.55	L. 416,537.46	RNP	RNP	Ingeniero Mario Alberto Garcia Vallejo	60%	1	0%	90 Dias	L. 961,206.55	No se presento ningun inconveniente
		TOTAL		L. 921,983.72									

Ing. Oscar Rolando Hernández

Jefe de Obras Físicas



ACTIVIDADES DE PROYECTOS

									IMPREVISTO EN CONSTRUCCIÓN			
No.	PROYECTOS	MONTO DEL CONTRATO	RNP	CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	% AVANCE OBRA	INFORME DE SUPERVISIONES	MOTIVO DE AUMENTO EN COSTOS	DURACIÓN DEL PROYECTO	COSTO TOTAL	OBSERVACIONES
1	Construccion de RCM, Municipio de San Pedro de Zacapa, Dpto. Sta. Barbara	pendiente	pendiente	RNP	RNP	Pendiente	0%	N/A	N/A	Pendiente		En Proceso de elaboracion de bases de licitacion y pliegos de condiciones
2	Construccion de RCM, Municipio de Trujillo, Dpto. Colon	pendiente	pendiente	RNP	RNP	Pendiente	0%	N/A	N/A	Pendiente	Pendiente	En Proceso de elaboracion de bases de licitacion y pliegos de condiciones
3	Construccion de RCM, Municipio de Sonaguera, Dpto. Colon	pendiente	pendiente	RNP	RNP	Pendiente	0%	N/A	N/A	Pendiente	Pendiente	En Proceso de elaboracion de bases de licitacion y pliegos de condiciones
4	Construccion de RCM, Municipio de Villa de San Franciso, Dpto. Francisco Morazan	L. 807,662.56	L. 807,662.56	RNP	RNP	Pendiente	0%	N/A	N/A	90 dias	Pendiente	En Proceso de elaboracion de bases de licitacion y pliegos de condiciones
5	Construccion de RCM, Municipio de Alubaren, Dpto. Francisco Morazan	L. 800,433.75	L. 800,433.75	RNP	RNP	Pendiente	0%	N/A	N/A	90 dias	Pendiente	En Proceso de elaboracion de bases de licitacion y pliegos de condiciones

Ing. Oscar Rolando Hernández Jefe de Obras Físicas

JEFATURA
DEPARTAMENTO
DE OBRAS
FISICAS