



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax. (+504) 2655-5090



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE SEPTIEMBRE 2018


No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing.Mauricio Avalos,Rosandra Lara.	Salud	Construcción de Policlínico en el Casco Urbano	Barrio Las Delicias Lepaera	Mejorar la atención en Salud a los pacientes que lo requieren de diferentes municipios de la mancomunidad Puca.	El proyecto Consiste en la Construcción de un Policlínico Barrio Las Delicias de Lepaera en el local que ocupa actualmente la Clínica Materno Infantil ,se esta construyendo area de Quirofano,LABORATORIO Clínica,Recepción,Vacunación,Sanitarios .	Por el momento el proyecto esta en su etapa de inicio,en un 30% de avance ,pero ya la obra lleva un buen avance en su aporte presupuestario en la parte financiera si no se han pagado todos los materiales pero en la física el proyecto lleva un avance significativo	Generación de polvo por las actividades y transporte de materiales de construcción y en el proyecto mismo.	En esta área no ha sufrido ningún impacto ya que se esta construyendo en terreno Municipal	Fondos Municipales	Lps.70,000.00	Diciembre de 2017	Lps. 70,000.00	Febrero de 2019	En relación a lo planificado hay un avance significativo de un 68.87% ya que en esta etapa ya esta construida la losa de Cimentación ,armado de paredes de Concreto y encofrado de Columnas	Por el momento no se reportan variaciones	No hay cambios por el momento	No existen cambios hasta esta etapa del proyecto.
2	Ing..Mauricio Avalos,In.Leiva, y Rosandra Lara	Electrificación	Electrificación en Santa Rita	Santa Rita	Mejorar el nivel de vida de los habitantes de la Comunidad de Santa Rita a través de la construcción de un proyecto de Electrificación	El Proyecto consiste en la instalación de un sistema de electrificación Rural en la comunidad de Santa Rita haciendo montaje de 4 kmtrs de red primaria	El presente proyecto esta en proceso de ejecución y lleva un avance significativo en vista que ya se han comprado la mayor parte de materiales.	Residuos de excavaciones en la preparación de postera y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L. 355,000.00	Diciembre de 2017	En Proceso 49.30%	Lps355,000.00	Septiembre de 2018	Este es un proyecto que ya en su parte Financiera lleva un buen avance lo físico falta realizar algunos trabajos que por el momento no se han podido concretar	Hasta finalizar el tiempo planificado para concluir proyecto se verifica , en este caso en cuanto a obra física no hay variación.la únicas variación sería en cuanto a la fecha de culminación del proyecto	No hay cambios hasta donde va la etapa del proyecto.

3	Ing. Leiva,Rosandra Lara	Electrificacion	Electrificacion en Consolacion	Consolacion	Mejorar el nivel de vida de los habitantes de la Comunidad de Consolacion atravez de la construccion de un proyecto de Electrificacion	El Proyecto consiste en la instalacion de un sistema de electrificacion Rural en la comunidad de Consolacion haciendo montaje de 4,5 kmtrs de red primaria	El presente proyecto esta en su etapa de finalizacion la parte fisica de Construccion del proyecto se ,como ser::hincado y aplomado de postes de madera,cablead o,Colocacion de Lamparas y comunidad.,cabil es,lampáras etc	Residuos de excavaciones y otros al colocar posteria y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps.450,000.00	Diciembre de 2017	En Proceso 66.67%	Lps. 450,000.00	Septiembre de 2018,ya finalizada la obra	Para este semestre se cumplira con lo planificado ya que el avance del proyecto es muy significativo ya para este mes de septiembre este proyecto ya esta finalizada su obra fisica y la financiera esta en proceso	ya finalizado su fase fisica no se reportan problemas,per o en la parte financiera,los pagos se seguiran dando .	No hay cambios hasta donde va la etapa del proyecto.pero ya esta etapa cuando este finalizado.
4	Ing.Mauricio Avalos,Rosandr a Lara.	Electrificacion	Electrificacion en Mercedes Pecanera	Mercedes Pecanera	Mejorar el nivel de vida de los habitantes de la Comunidad de Mercedes Pecanera	El Proyecto consiste en la instalacion de un sistema de electrificacion Rural en la comunidad de Mercedes Pecanera haciendo montaje de 3 kmtrs de red primaria	El presente proyecto esta en proceso,ya se han realizado muchas actividades propias del proyecto en lo que corresponde a las obras fisicas. En la parte financiera no se puede decir lo mismo,ya que falta pago de proveedores	Residuos de excavaciones y otros al colocar posteria y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps.275,000.00	Diciembre de 2017	En Proceso 45.45%	Lps. 275,000.00	Mayo de 2018	Este proyeco en su obra fisica ya esta concluido	ya se finalizo el tiempo planificado para concluir proyecto tanto fisico como financiero, en este caso en cuanto a obra fisica ya se concluyo.	El cambio mas relevante es la fecha de culminacion tanto en lo financiero como en lo fisico.En lo financiero falta termina de realizar los pagos
5	Ing. Mauricio Avalos ,Rosandra Lara	salud	Mejoramiento del Centro de Salud de Paln de la Pua	Plan de a Pua	Mejorar las condiciones de salud General de los pobladores de Plan de la Pua a travez del mejoramiento del centro de Salud.	El proyecto consiste en el mejoramiento de la estructura fisica del centro de Salud dePlan de la Pua.	Por el momento el proyecto lleva un buen avance ya que se va cubriendo la obra fisica y la obra financiera a la vez	Generación de polvo por las actividades de excavacion para mejorarla obra fisica	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Lps.80,000.00	Diciembre de 2017	En Proceso 27.83% la parte fianciera,la estructura fisica ya culminada	Lps.80,000.00	Agosto de 2018	En relacion con lo planificado el proyecto lleva un avance de un 27.83%, en su area financiera y un 100 en su obra fisica.	No hay variacion por el momento,sola mente que el proyecto no se ha pagadolaparti nanciera	No existen cambios visibles en el proyecto.solam ente conla fecha de culminacion que ha variado.
6	Edgar Antonio Murillo,Alcalde Municipal	Seguridad Ciudadana	Compra de Terreno para Construccion de Juzgado de Letras en esta ciudad.	Lepaera	Adquirir un terreno para la construccion del Juzgado de Letras de esta ciudad	El proyecto consiste en la compra de un terreno aq utilizarse para la construccion del Juzgado de letras	En este momento se esta iniciando el proyecto soplo se encuentra adquirido el terreno	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación,	En esta area solamente se ha iniciado con las primeras actividades	fondos municipales	Lps.400,000.00	Diciembre de 2017	en proceso 25%	Lps.400,000.00	Marzo de 2018	Por el momento el proyecto ya esta pagado en y esta en su etapa final..	En este momento no hay variacion en el proyecto	No ha habido cambios que se consideren relevantes.se elabora perfil hasta quw este en un 80% el pago del terreno

7	Ing. Sonia Murcia	Infraestructura	Construcción de Puente Hamaca entre Barrio Centro y Barrio San Juan	Barrio El Centro-barrio San Juan, Lepaera Lempira	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Lepaera, mejorando el desplazamiento para los barrios, a través de la Construcción de un Puente hamaca	El proyecto consiste en la Construcción de un Puente Hamaca que comunica el Barrio El Centro con el barrio San Juan, se construirán bases de cemento reforzadas, estructuras metálicas en la totalidad del puente etc	El Avance del proyecto por el momento es eficiente, se finalizó en su totalidad la estructura física, solo falta culminar fase financiera	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	Inicialmente con el polvo proveniente de la excavación de los agujeros en donde se construyeron las bases hubo contaminación por el polvo ocasionando quejas de algunos ciudadanos, pero se solucionó rápidamente.	Fondos Municipales y del gobierno	L. 157,570.31	Diciembre de 2017	Finalizado 100% en la parte física. 35.18 mas 2.86 de Septiembre % en lo financiero.	L. 157,570.31	Agosto de 2018	En relación de lo planificado el proyecto ya se culminó en el tiempo que se había planificado, solo falta la realización de pago de proveedores y de mano obra calificada.	la única variación que hay es en cuanto a pago de proveedores y mano de obra, pero estos se irán pagando en la medida que ingresen las transferencias	no han habido cambios, pues el proyecto ya se culminó
8	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara	Sector Educacion	Reparación y Techado de Escuela de la Libertad	La Libertad	Mejorar la estructura física de la Escuela de la Libertad a través de la reparación de Techo y otras instalaciones del centro educativo	El proyecto consiste en la reparación de la estructura física del Centro educativo de la Libertad	El proyecto es solicitado por los padres de familia, maestros de la comunidad	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, ya que las actividades se realizan cuando no hay niños en las aulas de clase, además la escuela está en un área muy retirada de la comunidad	Fondos Municipales	Lp. 200,000.00	Diciembre de 2017	en proceso 13.50%	Lps. 200,000.00	Octubre de 2018	en relación de lo planificado el proyecto en su parte financiera falta concluirlo, en lo físico lleva mucho avance	No hay variación en el costo del proyecto porque está en proceso	no hay cambios
9	Ing. Jose Emanuel Caceres Hernandez	Infraestructura	Construcción de Biblioteca Pública	Barrio San Juan Lepaera Lempira	Mejorar las condiciones para que los niños, niñas y jóvenes incrementen los niveles de lectura dentro del municipio a través de la adquisición de una Biblioteca Pública para la consulta de información	El Proyecto, consiste en la construcción de un módulo para biblioteca de 308.14 mtrs cuadrados por 4.85 mtrs de altura, ubicado en el casco urbano del Municipio de Dpto de Lempira.	Debido a que no existe un lugar adecuado en donde los niños y jóvenes puedan realizar los diferentes trabajos de investigación que les son asignados por los centros educativos locales	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura, apertura de zanjas, levantamiento de capa vegetativa.	En esta área no ha sufrido ningún impacto según datos del Ing. que lidera el proyecto.	Fondos Municipales, Plan en Honduras	L.1.,409,599.70	Diciembre de 2017	En Proceso 81.48% en este mes se agraga el 8.25 de este mes	L.1.,409,599.70	Agosto de 2018	en estos momentos solo se lleva un porcentaje de ejecución de un 81.48% en lo que va del mes de Agosto, en el mes de septiembre hay un avance de un 8.25 % mas de acuerdo a lo planificado lleva un avance significativo.	No existe ninguna variación por el momento.	hasta el momento no hay cambios verificables.
10	Eurosán, Atravez de PROMUSAN, a través de CEA FAO,	Seguridad Alimentaria, Infraestructura	Construcción de Comedor Infantil, Escuela EL Rosario	EL Rosario Lepaera	Mejorar la alimentación de niños y niñas que asisten al centro educativo de la Escuela de la comunidad del Rosario a través de la construcción de un espacio adecuado para la atención de niños y niñas.	el proyecto consisten en la construcción de un área para Comedor Infantil en la comunidad de EL Rosario, la cual estará construida de Bloque, Cemento y techo de alucín	El presente proyecto está en proceso de ejecución, llevando un avance significativo ya que en este momento se está colocando el techo de dicha obra, y a la cual se le dará el seguimiento respectivo de acuerdo al plano	No hay Problemas que pudieran generar un impacto al medio ambiente, ya que la construcción se hizo en donde existía una estructura vieja	No se han generado impactos en terrenos y asentamientos.	Municipalidad CEA, FAO, Gobierno,	L. 416,535.68	Diciembre de 2017	En Proceso en un 27.05 + 16.81% del mes de Septiembre de Ejecución Financiera	L. 416,535.68	Septiembre de 2018 pago financiero de la obra	Ya el proyecto en su obra física lleva un avance significativo, ya que está muy avanzado el techo y piso de la obra.	No hay variaciones por el momento.	No Hay cambios.

11	Ing. Jose Emanuel Cacerez Hernandez	Sector Vial	Pavimentacion de Calle.	Iniciando frente a bodega de Gerardo Hernandez Culminando Frente a Parque de Vida Mejor.Barrio San Juan	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	El proyecto consiste en la pavimentacion de calles del Barrio San Juan	Este es un proyecto priorizado por lideres del barrio San Juan , discutido y aprobado por la corporacion municipal	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 400,000.00	diciembre de 2017	En Proceso 1.58 % en el area financiera, y un 100% en el area Fisico	L. 400,000.00	Diciembre de 2018 pago fianciero de la obra	En relacion a lo planificado el proyecto esta ya finalizado en el area fisica pero en lo financiero falta realizar pagos de proveedores y de mano de obra calificada	no hay variacion en el costo del proyecto porque no esta finalizada la parte financiera,en la parte fisica si ya esta concluida la obra	no hay cambios
12	Rosandra Lara ,Jefe de la UTM	Educacion	Construccion de Kinder en Loma Alta	Loma Alta Lepaera	Contribuir a mejorar la Estructura Educativa para brindar el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas que asisten a recibir el pan del saber,mediante la Construccion de un Kinder en la comunidad de Loma Alta	El Proyecto consite en la construccion de un Kinder en la comunidad de Loma Alta,el cual se hara con paredes de Bloque,Techo de Lamina de Alucin y el piso de cemento pulido ,se construiran a la vez en la parte interna espacios para la colocacion de libros	Debido a que no existe un lugar adecuado en donde los niños puedan recibir clases.y el lugar donde reciben clases actualmente esta completamente deteriorado.	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales, beneficiarios directos	L. 100,000.00	Diciembre de 2017	En Proceso 24.40 + 5% del mes de Septiembre	L. 100,000.00	Septiembre de 2018	En relacion de lo planificado el proyecto lleva un buen avance fisico,no igual el avance financiero ,las diferentes actividades realizadas se estan llevando a cabo y los grupos de trabajo estan cumpliendo con sus roles	No hay variacion por el momento en el costo del proyecto	no hay cambios por el momento
13	Ing.Mauricio Avalos,Rosandra Lara.	Agua y saneaminto	Proyecto de Agua en Tejeras	Tejeras Lepaera	Mejorar el Saneamiento basico en la comunidad atravez del acceso a una buena calidad de agua	El proyecto consiste en la ampliacion del sistema de agua Potable de la comunidad de Tejeras para mejorar la calidad de agua que se consume en la comunidad y se beneficie mas gente	Debido a que según pobladores en agua que consumen no reúnen los requisitos de calidad y cantidad que se requiere según la poblacion existente en la comunidad de Tejeras.	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	No se han generado impacto en terrenos y asentamientos	Fondos Municipales y de los beneficiarios directos del proyecto	Lps.200,000.00	Diciembre de 2017	En Proceso 9.45%	L. 200,000.00	dic-18	el proyecto esta en proceso de ejecucion pero el avance es muy poco no se pueden dar muchos resultados por el momento.	No hay variaciones por el momento.	No Hay cambios.en este periodono hay perfil por bajo avance fisico
14	Ing.Mauricio Avalos,Rosandra Lara.	Sector Vial	Pavimentacion de Calle.	Iniciando Donde el Sr. Mario Claros hasta Casa de Don Marcos Rosales	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	El proyecto consiste en la pavimentacion de calles del en la salida de Barrio San Juan carretera que conduce a Matasanito	Este es un proyecto priorizado por lideres del barrio San Juan , discutido y aprobado por la corporacion municipal	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 150,000.00	Diciembre de 2017	En Proceso 50.07%	L. 150,000.00	Diciembre de 2018 pago fianciero de la obra	En relacion a lo planificado el proyecto esta ya finalizado en el area fisica pero en lo financiero falta realizar pagos de proveedores y de mano de obra calificada	No hay variacion en el costo del proyecto porque no esta finalizada la parte financiera,en la parte fisica si ya esta concluida la obra	no hay cambios en este periodo no se hara perfil por bajo avance fisico

15	Ing.Mauricio Avalos,Rosandra Lara.	Social	Construccion de Centro Comunal	La Colonia Jagua	Mejorar las condiciones para la realizacion de diferentes reuniones realizadas por las diferentes organizaciones de sociedad civil de la comunidad de LA Colonia Jagua mediante la construcción de una Casa Comunal y un salon de usos multiples la cual sera de beneficio para toda la comunidad.	El Proyecto consiste en la construccion de un salon de usos multiples ,el cual tendra las siguientes medidas: 20.00 de largo y 14.00 mtrs de ancho,columnas de 25 X 25,castillos de 15x15 y otras especificaciones tecnicas.	En estos momento se esta iniciando con la construccion del centro comunal ,ya va por la etapa de construccion de castillos	Ya con la verificacion respetiva por parte de la UMA Mpal,verificand o si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	50,000.00	Diciembre de 2017	En Proceso 57.82 %	50,000.00	Diciembre de 2018	Ya se inicio con la ejecucion de castillos y se tienen materiales ya listos para darle continuidad al proyecto	No existe por el momento ninguna variacion	no existen cambios.
16	Ing.Mauricio Avalos,Rosandra Lara.	Educacion	Reparacion y Techado de Escuela Pedro Alvarado Plan del Ocotol	Plan del Ocotol	Mejorar las condiciones fisico Pedagogicas de la escuela Pedro Alvarado p'ara el proceso enseñanza aprendizaje	El Proyecto Consiste en la Reparacion de Techado de Escuela Plan del Ocotol ,mejorando asi la la sistencia de los niños a clase	En estos momento se esta por finalizar el proyecto	Ya con la verificacion respetiva por parte de la UMA Mpal,verificand o si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	50,000.00	Diciembre de 2017	En Proceso 97.69%	50,000.00	Diciembre de 2018	Ya se esta finalizando con la ejecucion del proyecto y se tienen materiales ya listos para concluir con los ultimos detalles de la obra	No existe por el momento ninguna variacion	no existen cambios.



Rosandra Lara-Castro
Jefe Unidad Tecnica de Gestion Municipal

