

## ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Obras Públicas

### EJECUCIÓN DE PROYECTOS TERCER TRIMESTRE 2018 (SEPTIEMBRE)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Fisco	Financiero			
1	ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE POZO	17/05/2018	-	Realizado con personal de la Alcaldia	75%	100%	L. -	L. -	En Ejecucion
2	BACHEO Y REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA	01/05/2018	-	Realizado con personal de la Alcaldia	50%	0%	L. -	L. -	En Ejecucion
3	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL (284ML) EN PREDIOS DEL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS MIRANDA.	13/06/2018	60 dias	R.Q. Servicios Ingenieria Civil	0%	0%	L. 324,111.70	L. -	Suspendido debido a que Catastro realizo la delimitacion de los predios verificando que estaban mal ubicado, por lo que se tubo que realizar desmonte de material y consiliacion con los vecinos. Fecha de reinicio 15/10/2018
4	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA FUERZAS ARMADAS SECTOR IGLESIA CATOLICA	10/09/2018	-	Realizado con personal de la Alcaldia	90%	0%	L. -	L. -	En Ejecucion
5	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR TRAGANTE COL. CASA BLANCA	20/09/2018	-	Realizado con personal de la Alcaldia	70%	0%	L. -	L. -	En Ejecucion

  
 Ing. Lastenia Fonseca  
 Jefe Interina de Obras Pública