



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
 TEL/FAX 2641-0729
 Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE AGOSTO 2018

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión		Bo. El Progreso, Bo. San Sebastián, Bo. San Francisco, Buena Vista	Mejorar la calidad de vida de familias de escasos recursos económicos	Consiste en construir 8 viviendas de bloque, techo de aluzinc y canaleta, piso de cemento. Las viviendas en promedio son de 36 m² divididos con paredes de bloque en dos dormitorios sala-comedor y baño.	Se beneficiarán directamente 8 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por la unidad técnica municipal.	Fondos municipales, Misión Bautista Norteamericana y contraparte de beneficiarios	L. 400,000.00	30-nov-17	Se dio inicio a la construcción de las primeras 5 viviendas, las 3 familias restantes están completando la documentación. El Avance por vivienda se detalla a continuación	L. 400,000.00	dic-18	Se está trabajando según lo planificado	N/A	N/A	N/A
		Bo. El Progreso				Nombre: Rigoberto Mejía Mejía Ident. No. 0419-1957-00138			Sra. Rosa Natalia Solís Se finalizó la etapa de construcción de paredes y se instaló el techo. Se estima un avance aproximado del 65% de la vivienda.							
		Bo. San Francisco				Nombre: Rigoberto Mejía Mejía Ident. No. 0419-1957-00138			Sra. Karina Yamileth López Se finalizó la etapa de construcción de paredes, se instaló el techo, se hizo el tallado en puertas y ventanas y se niveló el área de la vivienda para la construcción del piso. Se estima un avance aproximado del 70% de la vivienda.							
		Bo. San Sebastián				Nombre: Diego Portillo Id. No. 0419-1964-00199			Sra. Fanly Yanira Santos Se finalizó la pila, se construyó la mesa para la hornilla, se hizo la instalación de la tubería de alcantarillado sanitario y se construyó la caja de registro. Las actividades de albañilería se encuentran terminadas. Falta la instalación de puertas y ventanas y la instalación eléctrica. Se estima un avance del 95% aproximadamente.							
		Bo. San Francisco				Nombre: Agustín Arita Id. No. 0419-1974-00090			Sra. Gregoria Lopez Se está finalizando la etapa de construcción de paredes, se están construyendo las culatas. Se estima un avance del 50% aproximadamente.							

		Bo. El Progreso				Nombre: Francisco Gómez Ident. No. 1416-1963-00005			Sra. Marta Flor Benítez Se construyó la pila, se hizo el tallado de puertas y ventanas, se está terminando el desayunador y se está instalando la tubería de desagüe de aguas grises y negras del baño y la pila. Se estima un avance aproximado del 90%							
		Bo. El Progreso				Nombre: Manuel De Jesús Enríquez Cabrera Id. No. 0419-1958-00074			Sra. Iris Idalia Herrera Se finalizó la construcción del desayunador y la pila y se realizó la conexión del alcantarillado y construcción de cajas de registro. Se estima un avance del 95% aproximadamente.							
		Buena Vista				Nombre: Santiago Herrera Id. No. 0419-1958-00074			Sra. Dolores Molina Se instaló el techo, se construyó el piso, la pila y se está construyendo el mesón para la hornilla. Falta la construcción de caja de registro de aguas negras y la instalación del inodoro. También está pendiente la instalación de puertas y ventanas. Se estima un avance del 90% aproximadamente.							
		Buena Vista				Nombre: Miguel Ángel Tábora Id. No. 0419-1960-00051			Sra. Yamilet Nicolasa Ramos Se finalizó la etapa de construcción de paredes, se instaló el techo y se construyó el piso. Se está finalizando la pila y el desayunador. Se estima un avance del 80% aproximadamente.							
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de viviendas solidarias en todo el municipio		Mejorar la calidad de vida de familias de escasos recursos económicos	Consiste en construir viviendas de adobe o bloque, techo de zinc y madera o canaleta, piso de cemento. Las viviendas en promedio son de 42 m² divididos con tabla yeso, adobe, madera o mazonite en dos dormitorios sala-comedor y baño	Se beneficiarán directamente 6 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por el vicealcade y la unidad técnica municipal.	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 350,000.00	30-nov-17	Se detalla a continuación	L. 600,000.00	sep-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
		Cerro Redondo				David Orlando Meléndez Ident. No. 0419-1982-00079	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios			Sra. Santos Valeria López Ya se instaló el techo, falta instalación de puertas y ventanas y el piso. Se estima un avance aproximado del 80%						
		El Modelo				Luis Alonzo Lara Ident. No. 0413-1972-00268	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios			Sra. Rosa Amelia España Ya se instaló el techo, las puertas y las ventanas, solo falta el piso. Se estima un avance aproximado del 85%						

		El Modelo				Oscar Antonio Aguilar Melara Ident. No. 0419-1985-00013	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios			Sra. Teodolinda Belloza Ya se instaló el techo, las puertas y las ventanas, solo falta el piso. Se estima un avance aproximado del 85%						
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Pavimentación de calle por propiedad de la Sra. Ángela Madrid y el Sr. José León Chavarría	Bo. San Nicolás	Mejorar la infraestructura vial en el Casco Urbano del municipio de San Nicolás	Consiste en la pavimentación de una calle en el barrio San Nicolás que consta de un área de 298 m², con sus respectivas obras de canalización de aguas lluvias y bordillo a ambos lados. Se realizará la excavación y nivelación de la calle previo la pavimentación	Se benefician directamente 386 habitantes del barrio San Nicolás	Nombre del Albañil: Edgar Nohel Acosta Ident. No. 1706-1987-00374	Fondos municipales	L. 247,940.00	30-nov-17	Se finalizó la fundición de la loza de concreto 298 m² aproximadamente. Se está construyendo el bordillo del lado este y se están realizando actividades de canalización de aguas lluvias. Se finalizó la construcción del bordillo del lado este y se fundieron las bocas calle por la propiedad del sr. José León Chavarría. Se estima un avance del 95% del proyecto.		sep-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Pavimentación de calle por propiedad de la Sra. Nieves Dominguez y el Sr. Antonio Mejía	Bo. San Cayetano	Mejorar la infraestructura vial en el Casco Urbano del municipio de San Nicolás	Consiste en la pavimentación de una calle en el barrio San Cayetano que consta de un área de 2,206.49 m², con sus respectivas obras de canalización de aguas lluvias y bordillo a ambos lados. Se realizará la excavación y nivelación de la calle previo la pavimentación	Se benefician directamente 427 habitantes del barrio San Cayetano	Nombre del Albañil: Jesus Humberto Casaca Ident. No. 0419-1949-00169	Fondos municipales	L. 500,000.00	30-nov-17	Se está trabajando en las actividades de canalización de aguas lluvias. Se estima un avance aproximado del 20% del proyecto.		nov-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Acondicionamiento de terreno para Reposición de Relleno Sanitario	Cerro Grande	Mejorar el proceso de tratamiento de la basura en el Casco Urbano de San Nicolás	Consiste en la apertura de una carretera que comunica la comunidad El Porvenir con el Casco Urbano. Luego de la apertura se hará balastado y conformación de la misma	Directamente se benefician 2768 habitantes del Casco Urbano	Renta de Maquinaria Ayala de José Antonio Ayala Tejada R.T.N. 16131968009022 con domicilio en la ciudad de La Entrada Copán	Fondos Municipales	L. 150,000.00	30-nov-17	Se realizó la apertura de calles en el caserío Pueblo Nuevo de este municipio, según la delimitación de calles realizada por el departamento de Catastro en el año 2016. Se estima un avance aproximado del 100%	L. 150,000.00	nov-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Fondo Cafetero Nacional Municipalidad de San Nicolás Copán	Mantenimiento y reparación de carreteras en el área rural del municipio	El Porvenir hacia el Casco Urbano	Mejorar las vías de comunicación del municipio	Consiste en realizar balastado parcial, cuneteo y compactado de las principales carreteras del municipio	Directamente se benefician 4000 habitantes aproximadamente	SERCOVIM RTN 05019014662994	Fondos Municipales	L. 152,160.00	30-nov-17	Se colocaron alcantarillas en las carreteras hacia las comunidades El Bijao y El Escondido de la aldea El Achiotal y se construyeron los respectivos cabezales. También se colocaron alcantarillas en la carretera que conduce del barrio San Sebastián hacia El Porvenir por la quebrada grande.	L. 152,160.00	ago-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Fondo Cafetero Nacional Municipalidad de San Nicolás Copán	Mantenimiento y reparación de calles en el casco urbano del municipio	Bo. San Nicolás	Mejorar las vías de acceso en los barrios del Casco Urbano	Consiste en realizar balastado parcial, cuneteo, compactado e instalación de alcantarillas en calles de los diferentes barrios del casco urbano de San Nicolás	Directamente se benefician 2768 habitantes aproximadamente	SERCOVIM RTN 05019014662994	Municipalidad de San Nicolás	L. 152,000.00	30-nov-17	Se hizo la conformación y vibrado de la calle que conduce hacia El Estadio Las Ranas, Las Cruces y calle alternas de Bo. El Progreso por prop. Del Sr. Humberto Tabora y se instalaron alcantarillas en la calle por prop. Del Sr. Fredy Villanueva en Bo. San Nicolás	L. 152,000.00	dic-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de casa de la salud	El Porvenir	Mejorar las condiciones de salud de la población	Consiste en la construcción de un edificio de bloque que contará con dos consultorios con baño compartido, sala de espera baños y pila en el área exterior un y pasillo amplio para descanso de los pacientes	El proyecto beneficiará directamente a tres comunidades de la zona territorial #2 (El Porvenir, El Carmen y El Sisín) y caseríos aledaños	Nombre del albañil: Roberto Quenís Alvarado	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 250,000.00	30-nov-17	Se construyó una solera superior sobre las paredes del edificio para luego realizar la instalación del techo. Se fundieron las columnas y capiteles se conformó el área del porche, también se niveló el terreno de la parte de atrás donde se construirá la pila. Se estima un avance aproximado del 48% del proyecto.		dic-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento del edificio de la policía preventiva de San Nicolás Copán	Bo. San Nicolás	Mejorar las condiciones físicas del edificio.	Consiste en la construcción de un módulo sanitario que consta de baño, sanitario y pila. Con materiales bloque, cemento, arena, hierro entre otros.	El proyecto beneficiará directamente al personal de la policía asignado al municipio	Nombre del albañil: Eduardo Mejía Benítez Ident. No. 0419-1975-00201 /Vidrios y Aluminios La Entrada	Fondos municipales	L. 50,000.00	30-nov-17	Se construyó un módulo sanitario que incluye pila, baño y sanitario, se hizo con terraza para posteriormente colocar un tanque rotoplás, faltan las puertas. Se estima un avance del 75% del proyecto.		oct-18	Se ejecutó según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento de campo de fútbol en la escuela Manuel Luna Castillo	Bo. El Progreso	Mejorar las condiciones de recreación de los estudiantes de la escuela Manuel Luna Castillo	Consiste en engramillar el campo de fútbol con grama en pilón	Directamente se beneficiarán 350 alumnos y 15 maestros	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por la unidad técnica municipal y Dirección Municipal de Justicia. Se contrató de parte de la municipalidad jornaleros para realizar el trabajo	Fondos Municipales	L. 50,000.00	30-nov-17	Se finalizó el engramillado de las áreas priorizadas y se reparó la cerca perimetral del campo, falta colocar nuevos contramarcos y marcar el campo. El proyecto se encuentra en un 80%.	L. 50,000.00	oct-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Acondicionamiento de terreno para área recreativa usos múltiples	Bo. El Progreso	Promover el deporte y la recreación en la población del Casco urbano	Consiste en la preparación de un terreno para usos diversos como la recreación. Se realizarán las siguientes actividades: 1. Demoliciones y trabajos previos 2. Movimiento de tierra 3. Red de drenaje 4. Pavimentos 5. Obra civil 6. Instalación de riego 7. Equipamiento deportivo 8. Seguridad y salud 9. Gestión de residuos	El proyecto beneficiará directamente al casco urbano del municipio, 2768 habitantes	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por la unidad técnica municipal y Departamentos de apoyo. Se contrató de parte a la empresa Servicios de Construcción Villanueva Miranda "SERCOVIM" para las demoliciones y movimiento de tierra	Fondos Municipales	L. 435,000.00	30-nov-17	Se continuó la excavación del área para nivelar el terreno para el nuevo campo de fútbol y se abrió la calle definitiva de acceso al sitio. El proyecto se encuentra en un 65% aproximadamente de la etapa de preparación del terreno	L. 435,000.00	sep-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A


 Lic. Nancy Murillo
 Dirección Técnica de Gestión Municipal