



PROYECTOS INVERSION DETALLADA AL MES DE AGOSTO DE 2018

Numero de Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado Ejecutado Mensual del Monto Programado Anual
1	Arreglo de Calles zona Urbana Jesús de Otoro	L. 858,547.56	87%
2	Construcción de la Cerca del Kínder Infancia Feliz, Jesús de Otoro	217,450.99	53%
3	Construcción de la Cerca de la Escuela José Cecilio del Valle, Jesús de Otoro	175,883.73	76%
4	Mejoramiento y Reparación del Centro Comunitario de Conocimiento y Comunicación C.C.C.C, Bo. Santa Cruz Jesús de Otoro	66,528.00	26%
5	Construcción de Módulos Sanitarios en la Escuela Unión y Esfuerzo de la comunidad de Casitas, San Rafael	112,312.00	77%
6	Pavimentación con Concreto en el Barrio El Carmen, Jesús de Otoro.	728,528.09	50%
7	Construcción de Salón de usos Múltiples en la comunidad de Choloma	398,251.63	50%


Karen Inestroza
Dep. Unidad Técnica Municipal





Detalles de Proyectos Llevados a cabo por la Corporación Municipal

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del Proyecto	Cristian Duron
Sector, sub sector	Red Vial
Nombre del Proyecto	Reparación de calles
Ubicación del Proyecto	Casco urbano de Jesús de Otoro, Intibucá
Propósito	Tener en buenas condiciones las calles del Municipio
Descripción del Proyecto	El proyecto consiste en Raspar, balastar las calles de Jesús de Otoro.
ELABORACION DEL PROYECTO	
Alcance del Proyecto	Evitar el malestar de las personas al momento de trasladarse en cualquier medio de transporte.
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y saneamiento	Ninguno
Detalle del Encargado del Proyecto	Cristian Duron 1007-1973-00356
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad y Batallón de Ingenieros
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Enero de 2018
Estado del Proyecto(actual)	Reparada al 87%
Costo de Financiación (Proyecto)	L. 858,547.56
Fecha de finalización (Proyecto)	Diciembre de 2018
EJECUCION DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo del total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razón de los cambios antes mencionados	Ninguno


 Cristian Duron, Dep




Unidad Técnica Municipal



Detalles de Proyectos Llevados a cabo por la Corporación Municipal

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del Proyecto	Cristian Duron
Sector, sub sector	Dos
Nombre del Proyecto	Construcción Cerca Perimetral del Kínder Infancia Feliz
Ubicación del Proyecto	Barrio Santa Cruz, Casco Urbano Jesús de Otoro
Propósito	Mejorar el aspecto físico, evitar el ingreso de animales y personas ajenas al Centro Educativo
Descripción del Proyecto	- Construcción Cerca Perimetral
ELABORACION DEL PROYECTO	
Alcance del Producto	Incrementar el desarrollo del Centro Educativo y por ende del casco urbano
Impacto Ambiental	Hacia el origen un Impacto ambiental medio, Hacia el destino un impacto ambiental bajo, Hacia el entorno un impacto ambiental bajo,
Impacto en el terreno y saneamiento	Ninguno
Detalle del Encargado del Proyecto	Cristian Duron 1007-1973-00356
Fuentes de Financiamiento	Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, Comunidad
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Septiembre 2017
Estado del Proyecto(actual)	Construida al 53%
Costo de Financiación (Proyecto)	L. 217,450.99
Fecha de finalización (Proyecto)	Diciembre 2018
EJECUCION DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo del total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razón de los cambios antes mencionados	


 Cristian Duron

Coordinador Unidad Técnica Municipal



Detalles de Proyectos Llevados a cabo por la Corporación Municipal

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del Proyecto	Karen Inestroza
Sector, sub sector	Dos
Nombre del Proyecto	Construcción Cerca de la Escuela José Cecilio del Valle
Ubicación del Proyecto	Col. La Rural Casco Urbano Jesús de Otoro
Propósito	Mejorar el aspecto físico, evitar el ingreso de animales y personas ajenas al Centro Educativo
Descripción del Proyecto	- Construcción Cerca Perimetral
ELABORACION DEL PROYECTO	
Alcance del Producto	Incrementar el desarrollo del casco urbano
Impacto Ambiental	Hacia el origen un Impacto ambiental medio, Hacia el destino un impacto ambiental bajo, Hacia el entorno un impacto ambiental bajo,
Impacto en el terreno y saneamiento	Ninguno
Detalle del Encargado del Proyecto	Karen Inestroza 1007-1989-00022
Fuentes de Financiamiento	Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, Comunidad
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Septiembre 2017
Estado del Proyecto(actual)	Construida al 76%
Costo de Financiación (Proyecto)	L. 175,883.73
Fecha de finalización (Proyecto)	Diciembre 2018
EJECUCION DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo del total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razón de los cambios antes mencionados	

Karen Inestroza


Asistente Unidad Técnica Municipal





Detalles de Proyectos Llevados a cabo por la Corporación Municipal

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del Proyecto	Karen Inestroza
Sector, sub sector	Dos
Nombre del Proyecto	Mejoramiento y Reparación del Centro Comunitario de Conocimiento y Comunicación C.C.C.C Edificio propiedad Municipal
Ubicación del Proyecto	Barrio Santa Cruz Urbano Jesús de Otoro
Propósito	Mejorar el aspecto físico del Edificio
Descripción del Proyecto	<ul style="list-style-type: none">- Construcción Cerca Perimetral- Reparar los Sanitarios- Pintar paredes del sanitario
ELABORACION DEL PROYECTO	
Alcance del Producto	Incrementar el desarrollo del casco urbano
Impacto Ambiental	Hacia el origen un Impacto ambiental medio, Hacia el destino un impacto ambiental bajo, Hacia el entorno un impacto ambiental bajo,
Impacto en el terreno y saneamiento	Ninguno
Detalle del Encargado del Proyecto	Karen Inestroza 1007-1989-00022
Fuentes de Financiamiento	Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Septiembre 2017
Estado del Proyecto(actual)	Construida al 26%
Costo de Financiación (Proyecto)	L. 66,528.00
Fecha de finalización (Proyecto)	Septiembre de 2018
EJECUCION DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo del total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razón de los cambios antes mencionados	


Karen Inestroza
Asistente Unidad Técnica Municipal





Detalles de Proyectos Llevados a cabo por la Corporación Municipal

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del Proyecto	Cristian Duron
Sector, sub sector	Dos
Nombre del Proyecto	Construcción de un Módulo Sanitario
Ubicación del Proyecto	Esc. Unión y Esfuerzo de la comunidad Casitas, San Rafael
Propósito	Condiciones aptas para la salud
Descripción del Proyecto	- Construcción de 1 modulo Sanitario de 2x3 mts.
ELABORACION DEL PROYECTO	
Alcance del Producto	Mejorar las condiciones físicas sanitarias en el Centro de Educación.
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y saneamiento	Ninguno
Detalle del Encargado del Proyecto	Cristian Duron 1007-1973-00356
Fuentes de Financiamiento	Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, Comunidad.
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Septiembre de 2017
Estado del Proyecto(actual)	Construida al 77%
Costo de Financiación (Proyecto)	L. 112,312
Fecha de finalización (Proyecto)	Agosto 2018
EJECUCION DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo del total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razón de los cambios antes mencionados	Ninguno


Cristian Duron
Dep. Unidad Técnica Municipal





Detalles de Proyectos Llevados a cabo por la Corporación Municipal

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del Proyecto	Cristian Duron
Sector, sub sector	Red Vial
Nombre del Proyecto	Pavimentación con concreto
Ubicación del Proyecto	Dos Cuadras y media al norte del Banco de Occidente hacia el Puente Jurla, en Barrio El Carmen, Jesús de Otoro, Intibucá
Propósito	Mejorar las condiciones viales de las personas que ya que esta calle es la más transitada.
Descripción del Proyecto	El proyecto consiste en la pavimentación de un tramo de la calle principal
ELABORACION DEL PROYECTO	
Alcance del Proyecto	Que las personas se transporten en la calle y que este en buenas condiciones
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y saneamiento	Ninguno
Detalle del Encargado del Proyecto	Cristian Duron 1007- 1973-00356
Fuentes de Financiamiento	Alcaldía Municipal
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	28 de julio de 2018
Estado del Proyecto(actual)	Construida al 50%
Costo de Financiación (Proyecto)	L. 728,528.09
Fecha de finalización (Proyecto)	Octubre de 2018
EJECUCION DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	El tiempo de finalización del proyecto
Variación en el costo del total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razón de los cambios antes mencionados	LA OBRA YA SE TERMINO, PERO EL PROYECTO TIENE CUENTAS POR PAGAR


Cristian Duron, Dep. Unidad Técnica Municipal



Detalles de Proyectos Llevados a cabo por la Corporación Municipal

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del Proyecto	Cristian Duron
Sector, sub sector	Dos
Nombre del Proyecto	Construcción de Salón de Usos Múltiples
Ubicación del Proyecto	Choloma Jesús de Otoro
Propósito	Que la población beneficiada cuente con un lugar adecuado para realizar actividades sociales, culturales etc.
Descripción del Proyecto	- Construir un salón que se acondicione a las necesidades de la comunidad.
ELABORACION DEL PROYECTO	
Alcance del Producto	Que la comunidad tenga un lugar donde puedan reunirse
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y saneamiento	Ninguno
Detalle del Encargado del Proyecto	Cristian Duron 1007- 1973-00356
Fuentes de Financiamiento	Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, COCEPRADII y Comunidad.
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Noviembre de 2017
Estado del Proyecto(actual)	Construida al 50%
Costo de Financiación (Proyecto)	L. 398,251.63
Fecha de finalización (Proyecto)	Diciembre de 2018
EJECUCION DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	El Tiempo de ejecución
Variación en el costo del total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razón de los cambios antes mencionados	Por razones de no recibir la transferencia se ha detenido el proyecto, por eso el avance es poco.



 Cristian Duron
 Dep. Unidad Técnica Municipal