



Municipalidad de Tambla Lempira.

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DEL: 1-31 DE MAYO DE 2018

Encargado de ejecutar	Municipalidad de Tambla Lempira
Sector	Infraestructura
Nombre del Proyecto	Construcción De 3 Casas en las Comunidades de Zarzal y Santa Guadalupe, Tambla Lempira.
Ubicación del Proyecto	Comunidades de Santa Guadalupe y Zarzal Tambla Lempira.
Objetivo del proyecto	El proyecto de construcción de 3 viviendas está dirigido a beneficiar a 3 personas de la tercera edad de escasos recursos y con capacidades especiales. Proyecto fue ejecutado con fondos de Pro Vivienda por medio de la municipalidad de Tambla Lempira
Descripción del proyecto	<p>Se construirán 3 casas de uso básico, dicho proceso de construcción se describe a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none">- Remoción de capa vegetal: se contará toda capa vegetal y terreno inestable que pueda perjudicar la cimentación de la habitación.- Trazado y marcado: se realizará en trazo de la habitación comprendido en largo de 6 metros por 4 de ancho.- Excavación: Se realizará una excavación de 0.40 m de ancho por 0.50 de profundidad.- Cimentación: La cimentación será de tipo corrida de mampostería con piedra de sitio.- Solera inferior e inferior: Se construirá una solera inferior de 0.15X0.15m con 4 varillas de 3/8" y #2@0.2m.- Pared de bloque: La pared de será de bloque de 4" sisado.- Castillos: se construirán castillos de concreto con 4 varillas de 3/8 y #2@0.2m.- Estructura de techo: el techo se construirá con canaleta de 4x2x0.2 y lamina de aluzinc.- Firme de piso: El firme de piso será de concreto 1:2:3 con un espesor de 10cm.- Puertas y ventanas: Las puertas y ventanas se harán de metal.- Módulo de baños: Se construirá un módulo de baño con inodoro lavable y regadera.





MUNICIPALIDAD DE TAMBLA LEMPIRA



	<ul style="list-style-type: none">- Fosa séptica: Las aguas residuales del sanitario llegaran a una fosa séptica de 1.5mx1.5m por 3 metros de profundidad.- Instalaciones Eléctricas: Las instalaciones eléctricas se realizarán colocando 2 lámparas una dentro de la habitación y una en el exterior, también 2 tomacorrientes internos en las paredes, el cable a usar es cable #14 THHN para lámparas y tomacorrientes, y cable #8 para circuito principal, toda la instalación eléctrica contara con su caja de control.
Avances del proyecto	<p>Para el 31 de mayo se ejecutaron las actividades de:</p> <p>En la vivienda que se está construyendo al señor Toribio en la comunidad del Zarzal se han completado las actividades siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">- Trazado y marcado 100%- Excavación 100%- Cimentación de mampostería 100%- Solera inferior 100%- Pared de bloque 70%- Solera superior 20%- Estructura de techo 10%- Módulo de baño 50%- Firme de piso 0%- Puertas y ventanas 0%- Limpieza final 0%- Instalaciones eléctricas 0% <p>En la vivienda que se está construyendo al señor panchito en la comunidad del Zarzal se han completado las actividades siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">- Trazado y marcado 100%- Excavación 100%- Cimentación de mampostería 100%- Solera inferior 100%- Pared de bloque 100%- Solera superior 100%- Estructura de techo 50%- Módulo de baño 100%- Firme de piso 50%- Puertas y ventanas 20%- Limpieza final 0%- Instalaciones eléctricas 0% <p>En la vivienda que se está construyendo a la señora Carmela en la comunidad de Santa Guadalupe se han completado las actividades siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">- Trazado y marcado 100%





MUNICIPALIDAD DE TAMBLA LEMPIRA



	<ul style="list-style-type: none">- Excavación 100%- Cimentación de mampostería 10%- Solera inferior 0%- Pared de bloque 0%- Solera superior 0%- Estructura de techo 0%- Módulo de baño 20%- Firme de piso 0%- Puertas y ventanas 0%- Instalaciones Eléctricas 0%
--	--

Detalles del Contratista	Denis Ramón Paz Mejía. Identidad No. 0801-1971-01957
Encargado por parte de la municipalidad	Ing. Henry Herrera Velásquez. Cel. 97862355
Inicio de obra	Lunes 18 de abril del 2018
Porcentaje de avance del proyecto	Al 31 de mayo un 40 %
Periodo de ejecución del proyecto	3 meses
Fecha Estimada de entrega de proyecto	15 de julio del 2018.



¡JUNTOS GENERAMOS EL DESARROLLO!

Barrio el centro, Tambla, Lempira
Tel: 2608-3833
Correo: munitambla1896@yahoo.es
Facebook: Municipalidad de Tambla Lempira



Memoria Fotográfica.




Proceso de construcción de casa en Zarzal.





Construcción de casa en la comunidad de Zarzal.




Ing. Henry Herrera Velásquez

Unidad Técnica Municipal