



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2018

OBJETIVO: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	I			T				OBSERVACIONES
No			N° FAMILIAS	FECHA	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		
'			BENEFICIADAS	DE INICIO				FINANCIERO	FISICO	
-	Construccion de sistema de	Barrio La Zarcita								Elaboracion de orden para compra de
1					Un mes	Ramon Cardenas				
	alcantarillado		1200	11/08/2018			O/C 121278	28,000.00		materiales.
	Construccion de sistema de	Barrio la				Pisos y				Elaboracion de contrato por mano de
2					Un mes	Concretos				
	alcantarillado	Independencia	1500	11/08/2018			184-2018	76,884.00		obra y materiales
	Canalizacion de aguas Iluvias	Barrio Tenguaje			Un mes	Ferreteria la				Elaboracion de orden para compra de
3			890	09/08/2018	On mes	Ferre	O/C 121255	6,800.00	100%	materiales.
-		Calania Od da abril	870	09/00/2018			U/C 121233	8,800.00		Elaboracion de contrato por mano de
4	Construccion de sistema de	Colonia 21 de abril			Dos meses	Construmar				Elaboración de contrato por mano de
4	alcantarillado		1050	02/08/2018			171-2018	562,652.00	50%	obra y materiales
-	Construccion de acueducto	Corralitos								Elaboracion de contrato por mano de
5					Un mes	Lebis				
			550	22/09/2018		Castellanos	121-2018	238,775.35	100%	obra y materiales
	Mejoramiento de Acueducto	Lomas del Cordero				Ramon Cardenas,				Elaboracion de orden para compra de
6					Un mes	Central				
			370	07/09/2018		Agrocarretera	21860, 12186	17,073.12		materiales.
	Construccion de alcantarillado sanitario	Bo. La Zarcita								Elaboracion de contrato por mano de
7					Un mes	CONSTRUM	1			
			173	11/09/2018		AR	225-2018	280,000.00		obra y materiales
	Construccion de sistema de	B Cerro el nance				La Centari				Elaboracion de orden para compra de
8					Un mes	agrocarretera	105056	24055.55	4000	
	alcantarillado		410	07/09/2018			125859	24,255.00	100%	materiales.

9	Construccion de sistema de	Santa Lucia			Un mes	Construmar				Elaboracion	n de orden para compra de
	alcantarillado		930	02/08/2018			172-2018	284,992.63	100%	materiales.	
10	Construccion de sistema de	B Cerro el nance			Un mes	La Centarl agrocarretera					
	alcantarillado		410	07/09/2018		agrocurretera	125859	24,255.00	100%		
	Mejoramiento de sistema de de	21 de abril									
11			900			Provo	eto cocializa	ido y formulad	o poro (nincucion	
	alcantarillado de aguas negras	Las Anonas	900			Floyed	NO SUCIAIIZA	ido y formuladi	u para t	ejecución	
12	Construccion de acueducto	Las Allonas									
			600			Pr	oyecto socializ	zado y formulado	para ejed	ucion	
	Instalacion de alcantarillas, aguas lluvias	Planes de Churune									
13						_					
			200			Proyec	cto socializa	ido y formulad	o para e	ejecucion	
	Mejoramiento del sistema de	Bo.La Independencia									
14	alcontorillado conitario callo principal		191			Proved	eto socializa	ido y formulad	o para e	eiecucion	
	alcantarillado sanitario calle principal Ampliacion de alcantarillado sanitario	Col. Espiritu Santo	101			1,10,00	7.0 00 010.1I	ido y tortifarad	o para (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
15	7 Impliation de alcantarillado barnario	John Lopinia Garito									
			300			Proyec	cto socializa	ido y formuladi	o para e	ejecucion	
	Ampliacion de alcantarillado sanitario	Bo. Santa Lucia									
16						Drove	sto goginliza	ido y formulade	o noro	icoucion	
	Construccion del Sisitema de	Col. 21 de abril	600			Fioyet	JU SUCIAIIZA	ido y formuladi	o para e	ejecucion	
17	Construccion del Sisitema de	Col. 21 de abril									
	alcantarilllado (sector Pedro Vargas)		541			Proyec	cto socializa	ido y formuladi	о рага е	ejecucion	
	Construccion de alcantarillado sanitario	Bo. La Zarcita									
18						_	,				
			173			Proyec	cto socializa	ido y formulado	o para e	ejecucion	
	Construccion de puente	Col. Lincolh Coleman									
19			589			Proved	cto socializa	ido y formulado	o para e	eiecucion	
	Agua y Saneamiento	Palo Pintado						,	p		
20											
			988 personas			Proyec	cto socializa	do y formulado	о рага е	ejecucion	2/30/2016
	Construccion de canal Manposteria	Bo. Tenguaje									// E E E
21			32			Proved	cto socializa	ido y formulado	o para e	ejecucion	H WYN S
ļ			J - 32			. , , , ,		,		,	13.
											<i>G</i> Z
											1-3

		Palmerola N.1	Construccion de canaleta para Drenaje
			2
Proyecto socializado y formulado para ejecucion	45		de agua
		Buenos Aires Norte	Construccion de reservorios de agua/
			3 Eliazar Hernandez R., Edwar
Proyecto socializado y formulado para ejecucion	4		Hernandez, Erick Hernandez y Ermis
		Buena Vista Norte	Canalizacion de Aguas Lluvias / Juan
			4
Proyecto socializado y formulado para ejecucion	1		Carlos Yanez
		El Paraiso	Mejoramiento de acueducto
			5
Proyecto socializado y formulado para ejecucion	200		
		Lagunitas de	Mejoraptiento de sistema de riego.
			6
Proyecto socializado y formulado para ejecucion	250	Esquipulas	
Proyecto socializado y formulado para ejecucion Proyecto socializado y formulado para ejecucion		Buena Vista Norte El Paraiso Lagunitas de	3 Eliazar Hernandez R., Edwar Hernandez, Erick Hernandez y Ermis Canalizacion de Aguas Lluvias / Juan 4 Carlos Yanez Mejoramiento de acueducto 5 Mejoramiento de sistema de riego.

OSCARLOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
30 DE SEPTIEMBRE 2018