

**MEMORANDUM**

**Ingeniería IN 181 -2018**

**PARA:** Lic. Dilia Martínez  
Oficial de Información Pública

**DE:** Ing. Neil Patrick Díaz  
Jefe de Departamento

**ASUNTO:** Lo Descrito

**FECHA:** 08 de Octubre 2018



---

Por medio de la presente le estoy enviando el Cuadro de avance físico y financiero mensual de los proyectos en ejecución del mes de Septiembre del 2018.

Atentamente,

Cc. Dirección Ejecutiva  
Cc. Archivo

*Handwritten notes and signatures:*  
10/10/2018  
3:01 P.M.  
08/10/2018  
3:30 P.M.

**Proyectos de Inversión en ejecución**  
**Periodo Septiembre Año 2018**

No	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA	N° DE CONTRATO
1	Cierre de boquete y sobrelevación de bordo, margen derecha Canal Estero de Indios - Contrabordo Los Catrachos.	INVERSIONES CARBAJAL S DE RL DE CV	P8-001-2018 CCIVS
2	Reconstrucción de bordo y cierre de boquete en contrabordo y bordo de la margen derecha del canal 32, sector Las Tomasas.	INVERSIONES CARBAJAL S DE RL DE CV	P8-002-2018 CCIVS
3	Construcción de escollera y reconstrucción de bordo margen izquierda del Río Ulúa, sector Finca Devonia.	CONSTRUCTORA OSORIO BRIZUELA S DE RL	P4-003-2018 CCIVS
4	Reconstrucción de bordo y obras de protección margen derecha del Río Blanco, Sector Campo Olivo - El Bejuco.	CONSTRUCTORA UNIVERSAL S DE RL DE CV	P8-004-2018 CCIVS
5	Cierre de boquete y reconstrucción de bordo margen izquierda Río Guaymón, sector Cooperativa Union Cristiana.	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DE PROYECTOS, S DE RL DE CV	P8-005-2018 CCIVS
6	Cierre de boquete y reconstrucción de bordo, margen izquierda Río Guaymón, sector La Montañita.	CONSTRUCTORA REAL S DE RL	P8-006-2018 CCIVS
7	Construcción de escollera y reconstrucción de bordo margen izquierda Río Ulúa, sector Finca Esperanza	CONSTRUCTORA REAL S DE RL	P4-007-2018 CCIVS
8	Mejoramiento y limpieza del Río El Bejuco - laguna el Carmen, sector Lopez Arellano.	INVERSIONES CARBAJAL S DE RL DE CV	P2-008-2018 CCIVS
9	Mejoramiento y limpieza de canales de drenaje agrícola, sector Chameleconcito	EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK, SA de CV (EMCODI)	P2-009-2018 CCIVS
10	Construcción de canales de drenaje pluvial de Colonia Costa Rica, segunda etapa.	CONSTRUCTORA HONDUREÑA COHDYL S DE RL DE CV	P2-010-2018 CCIVS
11	Cierre de boquetes y reconstrucción de bordo margen izquierda Río Guaymitas, sector Bajos de Perdiz	CONSTRUCTORA OSORIO BRIZUELA S DE RL	P8-011-2018 CCIVS
12	Cierre de boquete, Reconstrucción y sobrelevación de bordo margen izquierda Canal Campin, sector Aldea El Paraíso.	INVERSIONES CARBAJAL S DE RL DE CV	P8-012-2018 CCIVS
13	Retiro de bordo margen derecha, rectificación, mejoramiento de cauce canal Botija, sector El Remolino	CONSTRUCTORA REAL S DE RL	P8-013-2018 CCIVS
14	Retiro de bordo y construcción de escollera margen izquierda de Río Ulúa, sector Aldea Manacalito	CONSTRUCTORA UNIVERSAL S DE RL DE CV	P8-014-2018 CCIVS
15	Reconstrucción de tramo de bordo margen derecha Canal San Carlos y sobrelevación de bordo margen derecha, sector Aldea El Paraíso	EMPRESA DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTES DE HONDURAS S DE RL DE CV	P8-015-2018 CCIVS

ING. NEIL PATRICK DIAZ R.  
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  
CCIVS

