



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729

INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018



Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DEL MES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN SEPTIEMBRE	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Construccion de casa de salud en aldea El Porvenir	Se finalizó los detalles en el área del porche. Se construyó un muro de contención al lado Norte por la calle que conduce hacia El Modelo. Se construyeron los sanitarios con terraza, se está finalizando la instalación del techo de canaleta y aluzinc y se está repellando las paredes en la parte interna del edificio. Se estima un avance aproximado del 60% del proyecto.	356,687.50	156,091.00	319,301.00	37,386.50
2	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural	Mejoramiento de infraestructura de edificios de centros educativos	130,000.00	9,340.00	40,375.00	89,625.00
3	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Reparaciones varias	110,000.00	13,135.00	83,426.30	26,573.70
4	Construccion y mejoramiento de vivienda solidaria adecuada para mujeres madres solteras	Se estan construyendo 3 viviendas en las comunidades de Cerro Redondo y El Modelo: En Cerro Redondo vivienda de Santos Valeria López, Se hizo la instalación de puertas y ventanas y el piso. Falta hacer la pila, la fosa séptica y la loza sobre ella El proyecto se encuentra ejecutado en un 95% En El Modelo vivienda de Teodolinda Belloza, Se construyó el piso. Falta instalar el sanitario. El proyecto se encuentra ejecutado en un 98% En El Modelo vivienda de Rosa Amelia España, Se construyó el piso. Falta instalar el sanitario. El proyecto se encuentra ejecutado en un 98%	300,000.00	11,550.00	217,104.50	82,895.50

13	Pavimentacion de calle Barrio San Cayetano	Se continúa trabajando en las actividades de canalización de aguas lluvias, se han construido cajas de registro de esta agua según diseño elaborado por la Mancomunidad Chortí, se construyó canal y muro de contención por la propiedad de la Sra. Nieves Domínguez. Se inició la fundición de la loza de concreto, se han fundido 180m² aproximadamente. Actualmente se está trabajando en las tapaderas de concreto del canal de agua lluvia frente a propiedad del Sr. José Octavio Mejía y el Sr. Elmer Chávez. Se estima un avance del 40% del proyecto.	550,000.00	275,314.00	473,564.00	76,436.00
14	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural	Se compró material para reparar lamparas que estan en mal estado	150,000.00	3,650.00	60,350.75	89,649.25
15	Apertura de tramos carreteros de Casco Urbano al Porvenir y de Cerro El Mono hacia El Labra	Se colocaron alcantarillas en la carretera que conduce del barrio San Sebastián hacia El Porvenir por la quebrada grande.	425,000.00	5,550.00	366,055.00	58,945.00
16	Apertura de carretera que conduce a Cerro Grande Sector El Copante	Apertura, limpieza, nivelación y conformación, apertura de tres fosas de 20 m de largo x 10 m de ancho x 7 m de profundidad	294,590.25	108,000.00	218,280.00	76,310.25
17	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Se construyó una pequeña caja puente de 12.30m² en carretera que conduce hacia el borbollón y se está construyendo un muro de contención en la carretera del Porvenir. Se construyó un muro de contención en la carretera del Porvenir y se rellenó y compactó el área. Se instalaron alcantarillas en calle al par de campo de futbol del Porvenir y se construyeron cabezales con apoyo de la comunidad.	1,460,000.00	138,960.00	981,537.50	478,462.50
TOTAL			11,120,162.61	1,095,234.00	7,193,184.08	3,926,978.53



P.M y C.P Denia Iveth Mejía
Departamento de presupuesto