

CONSTANCIA

La Unidad Administradora de Proyectos de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), por medio de la presente hace constar: Que según lo establecido en los Lineamientos para la verificación de Información Pública en los portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada en el apartado **2.2 Programas y proyectos** instruye literalmente lo siguiente: “Adicionalmente se deberá incluir un documento el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Institución obligada según la fase del proyecto, estos detalles se encuentran a continuación **1) Identificación del Proyecto, 2) Elaboración del proyecto y 3) Ejecución del proyecto**” se adjunta la constancia de avance de proyectos realizados hasta el mes de **septiembre de 2018**.

Nota: Se hace mención que la Unidad Administradora de Proyectos en esta Institución es únicamente **gestora de proyectos**, la ejecución y manejo de fondos nacionales es directamente dirigida por la Gerencia Administrativa.

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C a los 15 días del mes de octubre del año 2018.


Ing Marcela Marillo
Jefe de la Unidad Administradora de Proyectos

DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS
UNIDAD DE PROYECTOS
REPUBLICA DE HONDURAS

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA					
READECUACIÓN DE ADUANAS DEL PAÍS					
Item	Nombre	Fecha	Monto	Etapas del Proyecto	Porcentaje de avance
1	Aduana de Amatillo	jul-18	L 819,934.63	En proceso de cierre de proyecto, monto con ordenes de cambio aprobadas e incluidas.	80%
2	Aduana de Puerto Castilla	jul-18	L 324,092.59	Proyecto concluido, a la espera de ser recepcionado por parte de la Institución	100%
3	Aduana de la Ceiba	jul-18	L 517,229.73	Proyecto concluido, a la espera de ser recepcionado por parte de la Institución	100%
4	Aduana de Tela	jul-18	L 91,128.63	Proyecto concluido, a la espera de ser recepcionado por parte de la Institución	100%
5	Aduana del Florido	sep-18	L 284,685.71	En proceso de cierre de proyecto, monto con ordenes de cambio aprobadas e incluidas.	80%
6	Aduana La Fraternidad	jul-18	L 473,848.04	En proceso de cierre de proyecto, monto con ordenes de cambio aprobadas e incluidas.	80%
7	Aduana el Henecán	jul-18	L 514,690.12	En proceso de cierre de proyecto, monto con ordenes de cambio aprobadas e incluidas.	80%
8	Oficina Regional San Pedro Sula	sep-18	L 5,300,000.00	Proyecto en ejecución, ordenes de cambio por aprobar e incluir	50%

Ing. Marcela Murillo
 Jefe de la Unidad de Proyectos

