



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022  
Email [munivalladolid@yahoo.com](mailto:munivalladolid@yahoo.com)

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
PERIODO noviembre 2018

1 Encargado de la ejecucion del proyecto	Municipalidad de Valladolid Lempira
2 Rubro presupuestal	Educacion
3 Nombre del proyecto	Construccion de aula
4 ubicación del proyecto	En el instituto Ana Rosalinda Garcia
5 Proposito	El proposito principal es construir una aula de 9x8 en las instalaciones del instituto para mejorar la infraestructura de dicha institucion
6 Descripcion del proyecto	El Proyecto consiste en la construccion de un espacio fisico de 9x8 metros, construido con bloque, techo de aluzin y canaleta con piso de ceramica, pintada e instalacion de balconeria ,dicha edificacion construida a la par del Instituto Ana Rosalinda Garcia.
7 Avances del proyecto.	durante este mes han surgido varios atrasos debido a la prolongacion del invierno, y al atraso de materiales para la construccion del techo, durante este mes se la logrado fundir la soleras a nivel de techo y el relleno de aceras y nivelacion para piso.
8 Impacto ambiental	No se cuenta con un impacto ambiental en el area del proyecto, mas que los residuos solidos de concreto utilizado en la zona.
9 Impacto del terreno y asentamientos	Solo cuenta con la reduccion de espacios fisicos en el instituto
10 Fuente de financiamiento	Municipalidad de Valladolid lempira/ fondos de transferencia municipal
11 Porcentaje de avance del proyecto	75%
12 fecha de finalizacion estimada	27 de diciembre del 2018
13 costo final del proyecto	mano de obra total Lps. 180,000.00

14 Memoria fotografica del proyecto.



relleno de material selecto para aceras para alrededor del aula



fundicion de soleras a nivel de techo



relleno de material para construccion de piso



**ELISEO PINEDA CARABANTES**  
UTM