

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Obras Públicas



EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUARTO TRIMESTRE 2018 (OCTUBRE)

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE POZO	17/05/2018	-	Realizado con personal de la Alcaldía	85%	100%	L. -	L. -	En Ejecucion
2	BACHEO Y REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA	01/05/2018	-	Realizado con personal de la Alcaldía	65%	100%	L. -	L. -	En Ejecucion
3	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL (284ML) EN PREDIOS DEL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS MIRANDA.	13/06/2018	60 días	R.Q. Servicios Ingenieria Civil	0%	0%	L. 324,111.70	L. -	Suspendido debido a que Catastro realizo la delimitacion de los predios verificando que estaban mal ubicado, por lo que se tubo que realizar desmonte de material y consiliacion con los vecinos. Fecha de reinicio 15/10/2018
4	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA FUERZAS ARMADAS SECTOR IGLESIA CATOLICA	10/09/2018	-	Realizado con personal de la Alcaldía	100%	100%	L. -	L. -	FINALIZADO
5	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR TRAGANTE COL. CASA BLANCA	20/09/2018	-	Realizado con personal de la Alcaldía	100%	100%	L. -	L. -	FINALIZADO
6	ELABORACION DE MASETERAS DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA INSTALARSE EN LA PLAZAS PUBLICAS	01/10/2018	-	Realizado con personal de la Alcaldía	100%	100%	L. -	L. -	FINALIZADO



Ing. Lastenia Fonseca
Jefe Interina de Obras Pública