



Alcaldía Municipal de San Juan  
Departamento de Intibucá

Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.  
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



PROYECTOS MES DE OCTUBRE

NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
1	Construcción de Módulo Escolar en la comunidad de El Zarzal.	Lps. 9,000.00	Lps. 9,000.00
2	Construcción de Rastro Municipal.	Lps. 250,000.00	Lps. 250,000.00
3	Pavimentación Casco Urbano (Construcción de tramo faltante de bordillo, incluye mano de obra)	Lps. 850.00	Lps. 850.00
4	Construcción Casa Comunal en la comunidad de Agua Caliente Sur.	Lps. 8,000.00	Lps. 8,000.00
5	Construcción de Torre de Vigilancia El Pelón.	Lps. 9,330.00	Lps. 9330.00
6	Mantenimiento de Parque Central	Lps. 3,200.00	Lps. 3,200.00
8	Construcción de Kinder Mary Aracely Pérez.	Lps. 00.00	Lps. 00.00
9	Construcción de Kinder Dionisio de Herrera.	Lps. 00.00	Lps. 00.00
10	Mejoramiento de Módulo Escolar	Lps. 00.00	Lps. 00.00

  
Jeison Nolasco  
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS



¡SÍ ES POSIBLE!  
Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.





Alcaldía Municipal de San Juan  
Departamento de Intibucá

Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.  
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



DETALLE DE PROYECTOS LLEVADOS A CABO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Encargado de la Ejecución del Proyecto.	Asociación de Padres de Familia.
Sector, Subsector.	
Nombre del Proyecto:	Construcción de Módulo Escolar.
Ubicación del Proyecto:	Centro Educativo de Comunidad de El Zarzal.
Propósito	Culminar construcción de módulo escolar.
Descripción del Proyecto:	Esta aula comenzó a construirse con esfuerzo de padres de familia hace unos años, pero debido a su situación económica no favorable se detuvo el proceso.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Culminación de módulo escolar con condiciones aptas para que puedan recibirse clases en el mismo inmueble.
Impacto Ambiental	-Área Impermeabilizada: Poca. -Partículas de Polvo Generadas: Pocas durante poco tiempo.
Impacto en el Terreno y Asentamientos	La construcción no representa grandes cargas sobre el suelo, por lo tanto no se esperan asentamientos considerables.
Detalle del Encargado del Proyecto	Padres de Familia y Supervisión de la Unidad de Ejecución de Proyectos de esta municipalidad.
Fuentes de Financiamiento	-Municipalidad de San Juan, Intibucá. -Padres de Familia. -Word Vision.
Presupuesto de Proyecto	Lps. 100,000.00
Fecha de Apr. Presup	
Estado del Proyecto (Actual)	95%, solo falta construcción de grada de acceso.
Costo de Finalización (Proyectado)	Lps. 120,000.00
Fecha de Finalización (Proyectada)	30 de noviembre del 2018.
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.	NINGUNO
Variación en el costo total del proyecto.	NINGUNO
Variación en el alcance y duración del proyecto	NINGUNO

  
Jeison Notasco  
Ejecución de Proyectos





Alcaldía Municipal de San Juan  
Departamento de Intibucá

Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.  
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



DETALLE DE PROYECTOS LLEVADOS A CABO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Encargado de la Ejecución del Proyecto.	Luvis Ibrain Otero (Contratista)
Sector, Subsector.	
Nombre del Proyecto:	Construcción de Rastro Municipal.
Ubicación del Proyecto:	Barrio El Calvario, San Juan, Intibucá.
Propósito	Culminación de rastro municipal para mejorar apoyar al sector salud en el municipio, tanto a las personas como al medio ambiente.
Descripción del Proyecto:	La obra de infraestructura consiste en un lugar donde destacen cerdos y vacas con las máximas condiciones higiénicas, esto para beneficio de la salud humana y del medio ambiente.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Culminación de Rastro Municipal.
Impacto Ambiental	Negativo: Poca área impermeabilizada y generación de pocas partículas de polvo durante la construcción, poco descombro. Positivo: Las aguas muertas producto del proceso de destazo no caerán directamente al río.
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Las cargas producidas por la estructura no representan peligro para asentamientos en el sitio.
Detalle del Encargado del Proyecto	Luvis Ibrain Otero, Contratista. Unidad de Ejecución de Proyectos Municipal lleva a cabo la supervisión del mismo.
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad de San Juan, Intibucá.
Presupuesto de Proyecto	1,200,000.00
Fecha de Aprobación de Presupuesto de Proyecto:	
Estado del Proyecto (Actual)	50% de avance.
Costo de Finalización (Proyectado)	1,200,000.00
Fecha de Finalización (Proyectada)	28 de diciembre del 2018.
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.	Ninguno.
Variación en el costo total del proyecto.	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno.

  
Jeison Nolasco.  
Ejecución de Proyectos



¡SÍ ES POSIBLE!  
Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.





Alcaldía Municipal de San Juan  
Departamento de Intibucá

Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.  
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



DETALLE DE PROYECTOS LLEVADOS A CABO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Encargado de la Ejecución del Proyecto.	INSEP
Sector, Subsector.	
Nombre del Proyecto:	Pavimentación de Casco Urbano.
Ubicación del Proyecto:	Centro del municipio de San Juan, Intibucá.
Propósito	Impermeabilizar tramo carretero para mejorar el paso seguro y cómodo de vehículos y personas en el casco urbano del municipio.
Descripción del Proyecto:	Concreto hidráulico con 15 centímetros de espesor, el cual mejorará el acceso al casco urbano del municipio.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Construcción de 230 metros lineales de concreto hidráulico.
Impacto Ambiental	Impermeabilización de área de suelo y generación de partículas de polvo durante la construcción.
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Las cargas generadas por la construcción no son excesivas, por tanto no generan peligro por asentamientos.
Detalle del Encargado del Proyecto	INSEP
Fuentes de Financiamiento	INSEP
Presupuesto de Proyecto	-----
Fecha de Aprobación de Presupuesto de Proyecto:	-----
Estado del Proyecto (Actual)	Terminado.
Costo de Finalización (Proyectado)	Ninguno
Fecha de Finalización (Proyectada)	24 de noviembre de 2018. (Habilitación)
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.	NINGUNO
Variación en el costo total del proyecto.	NINGUNO
Variación en el alcance y duración del proyecto	NINGUNO

  
Jeison Nolasco.  
Ejecución de Proyectos



¡SÍ ES POSIBLE!  
Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.





Alcaldía Municipal de San Juan  
Departamento de Intibucá

Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.  
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



DETALLE DE PROYECTOS LLEVADOS A CABO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Encargado de la Ejecución del Proyecto.	Patronato Comunal
Sector, Subsector.	
Nombre del Proyecto:	Construcción Casa Comunal
Ubicación del Proyecto:	Agua Caliente Sur, San Juan, Intibucá.
Propósito	Tener un lugar apto para reuniones y eventos comunales.
Descripción del Proyecto:	Construcción de zapatas, contrafuertes, repello, entabicado, piso, balcones, puertas y sistema eléctrico.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Casa comunal con las condiciones mínimas necesarias para realización de eventos comunales.
Impacto Ambiental	Área de construcción pequeña, por tanto poca área impermeabilizada, también ha habido poca generación de partículas de polvo.
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Cargas de la construcción son bajas, por tanto no representa ningún peligro de asentamiento.
Detalle del Encargado del Proyecto	Supervisión Unidad de Ejecución de Proyectos de Municipalidad de San Juan, Intibucá.
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad de San Juan, Intibucá.
Presupuesto de Proyecto	150,000.00
Fecha de Aprobación de Presupuesto de Proyecto:	
Estado del Proyecto (Actual)	90%
Costo de Finalización (Proyectado)	140,000.00
Fecha de Finalización (Proyectada)	30 de noviembre del 2018.
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto.	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno

  
Jeison Nolasco.  
Ejecución de Proyectos



¡SÍ ES POSIBLE!  
Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.





Alcaldía Municipal de San Juan  
Departamento de Intibucá

Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.  
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



DETALLE DE PROYECTOS LLEVADOS A CABO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Encargado de la Ejecución del Proyecto.	Orlando Contreras y Noé Alcides Cantarero.
Sector, Subsector.	
Nombre del Proyecto:	Construcción de Torre de Vigilancia.
Ubicación del Proyecto:	El Pelón, San Juan, Intibucá.
Propósito	Construcción de un espacio turístico municipal.
Descripción del Proyecto:	Torre de tres niveles, servirá como lugar turístico y como centro de vigilancia contra incendios.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Culminación de Torre de Vigilancia para que pueda ser visitada por la población en general.
Impacto Ambiental	Negativo: Área impermeabilizada es poca, así como la generación de polvo durante la construcción es mínima. Positivo: Se está trabajando con una campaña de reforestación en la zona.
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Las cargas generadas son pocas, no hay posibilidad de asentamiento.
Detalle del Encargado del Proyecto	Supervisión a cargo de Unidad de Ejecución de Proyectos, Municipalidad de San Juan, Intibucá.
Fuentes de Financiamiento	COCEPRADII, JAAPSJI, Municipalidad de San Juan, Intibucá.
Presupuesto de Proyecto	50,000.00
Fecha de Aprobación de Presupuesto de Proyecto:	
Estado del Proyecto (Actual)	Finalizado (Aún no se ha terminado de liquidar material de construcción)
Costo de Finalización (Proyectado)	25,000.00
Fecha de Finalización (Proyectada)	30 de noviembre de 2018.
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto.	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno

  
Leison Nolasco.

Ejecución de Proyectos



¡SÍ ES POSIBLE!  
Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.





Alcaldía Municipal de San Juan  
Departamento de Intibucá

Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.  
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



DETALLE DE PROYECTOS LLEVADOS A CABO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Encargado de la Ejecución del Proyecto.	Reinel Donary Nolasco.
Sector, Subsector.	
Nombre del Proyecto:	Mantenimiento e infraestructura del parque central.
Ubicación del Proyecto:	Centro del municipio de San Juan, Intibucá.
Propósito	Mantener aseado el parque Central Municipal.
Descripción del Proyecto:	Limpieza en general, eliminación de materia orgánica y pilastras existentes y sin utilidad en el parque central.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Dar realce y belleza al parque central como centro turístico municipal.
Impacto Ambiental	Ninguno.
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno.
Detalle del Encargado del Proyecto	Supervisión: Unidad de Ejecución de Proyectos.
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad de San Juan, Intibucá.
Presupuesto de Proyecto	200,000.00
Fecha de Aprobación de Presupuesto de Proyecto:	
Estado del Proyecto (Actual)	En Proceso.
Costo de Finalización (Proyectado)	200,000.00
Fecha de Finalización (Proyectada)	28 de diciembre del 2018.
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.	NINGUNO
Variación en el costo total del proyecto.	NINGUNO
Variación en el alcance y duración del proyecto	NINGUNO

  
Reinel Nolasco  
Ejecución de Proyecto



¡SÍ ES POSIBLE!  
Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.





Alcaldía Municipal de San Juan  
Departamento de Intibucá

Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.  
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



DETALLE DE PROYECTOS LLEVADOS A CABO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Encargado de la Ejecución del Proyecto.	Contratista: Emanuel Gámez.
Sector, Subsector.	
Nombre del Proyecto:	Construcción de CEPB Mary Aracely Pérez.
Ubicación del Proyecto:	Agua Caliente Sur, San Juan, Intibucá.
Propósito	Proporcionar un área con las condiciones mínimas necesarias para que los alumnos de kínder puedan recibir sus clases en condiciones aptas.
Descripción del Proyecto:	Contrato de proyecto se había rescindido un año antes debido al no cumplimiento del contratista.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Construcción de módulo escolar con baños, cocineta, área de juegos, etc.
Impacto Ambiental	Área de impermeabilización es poca, al igual que la generación de partículas de polvo durante la construcción son pocas y durante poco tiempo.
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Cargas bajas, no se esperan asentamientos.
Detalle del Encargado del Proyecto	Supervisión: Secretaría de Educación y Municipalidad de San Juan, Intibucá.
Fuentes de Financiamiento	Secretaría de Educación.
Presupuesto de Proyecto	250,751.07
Fecha de Aprobación de Presupuesto de Proyecto:	
Estado del Proyecto (Actual)	Comienza a ejecutarse.
Costo de Finalización (Proyectado)	250,751.07
Fecha de Finalización (Proyectada)	15 de diciembre del 2018
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.	Ninguna
Variación en el costo total del proyecto.	Ninguna
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguna

  
Jeison Nolasco.  
Ejecución de Proyectos



¡SÍ ES POSIBLE!  
Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.







Alcaldía Municipal de San Juan  
Departamento de Intibucá

Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.  
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



DETALLE DE PROYECTOS LLEVADOS A CABO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Encargado de la Ejecución del Proyecto.	Contratista: Emanuel Gámez.
Sector, Subsector.	
Nombre del Proyecto:	CEPB Dionisio de Herrera.
Ubicación del Proyecto:	El Zarzal, San Juan, Intibucá.
Propósito	Proporcionar un área con las condiciones mínimas necesarias para que los alumnos de kínder puedan recibir sus clases en condiciones aptas.
Descripción del Proyecto:	Contrato de proyecto se había rescindido un año antes debido al no cumplimiento del contratista.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Construcción de módulo escolar con baños, cocineta, área de juegos, etc.
Impacto Ambiental	Área de impermeabilización es poca, al igual que la generación de partículas de polvo durante la construcción son pocas y durante poco tiempo.
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Cargas bajas, no se esperan asentamientos.
Detalle del Encargado del Proyecto	Supervisión: Secretaría de Educación y Municipalidad de San Juan, Intibucá.
Fuentes de Financiamiento	Secretaría de Educación.
Presupuesto de Proyecto	291,570.04
Fecha de Aprobación de Presupuesto de Proyecto:	
Estado del Proyecto (Actual)	Comienza a ejecutarse.
Costo de Finalización (Proyectado)	291,570.04
Fecha de Finalización (Proyectada)	15 de diciembre del 2018
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.	Ninguna
Variación en el costo total del proyecto.	Ninguna
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguna

  
Jeison Nolasco.  
Ejecución de Proyectos



¡SI ES POSIBLE!  
Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.





Alcaldía Municipal de San Juan  
Departamento de Intibucá

Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.  
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



DETALLE DE PROYECTOS LLEVADOS A CABO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Encargado de la Ejecución del Proyecto.	José Adin Lara Cantarero.
Sector, Subsector.	
Nombre del Proyecto:	Mejoramiento de Módulo Escolar.
Ubicación del Proyecto:	La Azacualpa, San Juan, Intibucá.
Propósito	Colocación de Ventanales a módulo escolar.
Descripción del Proyecto:	Módulo nuevo, sin terminar en el centro educativo del lugar.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Módulo Escolar completamente terminado, con condiciones mínimas necesarias para poder impartir clases en él de manera agradable y segura.
Impacto Ambiental	Bajo impacto ambiental negativo, poca generación de partículas de polvo, etc.
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Cargas bajas, no se esperan asentamientos.
Detalle del Encargado del Proyecto	Supervisión: Unidad de Ejecución de Proyectos y Asociación de padres de familia.
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad de San Juan, Intibucá y Asociación de Padres de Familia.
Presupuesto de Proyecto	Lps. 11,000.00
Fecha de Aprobación de Presupuesto de Proyecto:	
Estado del Proyecto (Actual)	Terminado (Aún no liquidado)
Costo de Finalización (Proyectado)	Lps. 11,000.00
Fecha de Finalización (Proyectada)	30 de noviembre del 2018.
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.	Ninguno.
Variación en el costo total del proyecto.	Ninguno.
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno.

  
Jeison Nolasco.  
Ejecución de Proyectos



¡SÍ ES POSIBLE!  
Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.





## INFORME

**La Unidad de Ejecución de Proyectos de esta municipalidad tiene encomendadas las siguientes actividades:**

- Supervisión de los diferentes proyectos de Infraestructura Municipal que se realizan en el municipio.
- Elaboración de contratos, ordenes de trabajo.
- Suministro de material a diferentes proyectos.
- Elaboración de solicitudes y autorizaciones de pagos de materiales así también de pagos por cumplimiento de contratos y órdenes de trabajo.
- Representación a la municipalidad en reuniones comunales, y con instituciones dentro y fuera del municipio.
- Evaluación de situaciones de emergencia en el municipio (Pasos, carreteras).
- Entre otras...

Y, para los fines que se estime conveniente se firma la presente a los trece días del mes de noviembre del año 2018.

  
Jeison Sady Nolasco Benítez  
Unidad de Ejecución de Proyectos

