

**ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO**  
**UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)**  
**REPORTE EJECUCION**  
**POA NOVIEMBRE 2018**

DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES								
INGENIERIA MUNICIPAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	JUNIO			OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	
Gestión de la Infraestructura para el desarrollo	*Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentación a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad.	<b>Educación</b>						
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Escuela Rosaura Sosa Aldea La Hicotea	100%	42%	42%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Santa María Aldea La Hicaca	100%	36%	36%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Finalización De Escuela Aldea La Esperanza	100%	8%	8%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Kinder Hector Danilo Moya Aldea El Chaparral	100%	16%	16%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Techo en Escuela, Aldea El Juncal	100%	70%	70%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Escuela Aldea Balsamo Oriental	100%	35%	35%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Finalización de Auditorio 4Esc Eduardo Caballero Sanchez, Aldea Brisas de Monga	100%	72%	72%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Kinder Jose Tomas Ponce Posas, Aldea El Agricultor	100%	23%	23%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Construcción De Escuela Delio Lozano, Aldea La Gloria	100%	8%	8%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Finalización del Auditorio en Escuela San Jorge	100%	99%	99%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Cerco Perimetral Lado Este en Instituto Rosa Amalia Colonia 21 Noviembre	100%	11%	11%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Cerco Perimetral Escuela Modesto Chacon, Bo La Estacion	100%	12%	12%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Kinder Sonrisas Infantiles Col. El Triángulo	100%	20%	20%	1 Proyecto Formulado
		<b>Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>						
		100%	% Avance	Proyecto Ampliación Alcantarillado Sanitario Olanchito	100%	24%	24%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario Colonia San Luis	100%	12%	12%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Ampliación Alcantarillado Sanitario El Biblico	100%	82%	82%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario Brisas de Urbana	100%	25%	25%	1 Proyecto Formulado
		<b>Reparación, Remodelación y Mantenimiento de Bienes Municipales</b>						
		100%	% Avance	Proyecto Ampliación Alcantarillado Sanitario Olanchito	100%	28%	28%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario Colonia San Luis	100%	17%	17%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario Col. 15 de septiembre	100%	55%	55%	1 Proyecto Formulado
		<b>Infraestructura Vial</b>						
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Calles Col. El Triángulo#2	100%	100%	100%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Calles Col.15 de Septiembre	100%	7%	7%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejorando las Calles de Nuestra Ciudad	100%	11%	11%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Calle Aldea Boca de Mame	100%	46%	46%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Carretera, Aldea Carmelina	100%	96%	96%	1 Proyecto Formulado
		<b>Centro Comunales</b>						
		100%	% Avance	Proyecto Construcción De Centro Comunal, Aldea La Union	100%	68%	68%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Centro Comunal, Aldea San Francisco	100%	2%	2%	1 Proyecto Formulado
		<b>Hospital</b>						
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar	100%	30%	30%	1 Proyecto Formulado