



Avances de Proyectos de Infraestructura y Funcionamiento

Mes: Diciembre 2018

Información General			Ejecución del Proyecto											
Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación de Contrato	Fecha Final Según	Duración (Días)	Avance%		Monto Contrato	Variaciones en el Costo	Monto Final	Observaciones
									Físico	Financiero				
Mano de Obra y suministro de materiales para Elaboración De esculturas con tecnicas de vaciado	Centro Historico	Suministro de equipo, materiales y mano de obra para la elaboracion de esculturas cn tecnica de vaciado	163-2018	Cesar Ramon Tinoco Hernandez	Fondos Municipales	17/07/2018	05/12/2018	131	100 %	100.00 %	L. 180,000.00	L. 0.00	L. 180,000.00	
Mano de Obra y suministro de materiales obra civil para Instalación de Fuentes Interactivas en Plaza de la Juventud	Centro Historico	Suministro de equipo y mano de obra para la obra gris de la instalacion de la fuente interativa de la Plaza de la Juventud	273-2018	Ing. Elsa Victoria Santos Morales	Fondos Municipales	16/10/2018	09/01/2019	75	40 %	0.00 %	L. 519,894.63	L. 0.00	L. 519,894.63	Ampliacion de Tiempo

Arq. Isis Gabriela Gómez
Unidad de Proyectos

