



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira  
E-mail: lepaera2006@yahoo.com  
Telefax. (+504) 2655-5090




PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
MES DE DICIEMBRE 2018

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	ing. Leiva, Rosandra Lara	Electrificación	Electrificación en Aldea Santa Rita	Santa Rita, Lepaera	Mejorar el nivel de vida de los habitantes de La Comunidad de Santa Rita Municipio de Lepaera.	El Proyecto consiste en la instalación de un sistema de electrificación La Comunidad de Santa Rita, Lepaera haciendo el montaje de 3 Kmt de red primaria	El presente proyecto esta en proceso de Construcción pero ya en su segunda etapa esta casi en un 22.48% las actividades mayores del proyecto como ser: traslado e hincado de postes a la comunidad, colocación de cables, lamparas etc ya esta hecho, faltando solamente la prueba final	Residuos de excavaciones y otros al colocar posteria y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps.555,000.00	Diciembre de 2017	En Proceso 22.48 % Obra Fisica y financiera	Lps.555,000.00	Diciembre de 2018 Obra fisica y financiera en el 2019	En este momento se esta finalizando en su parte fisica el proyecto, pendiente la parte financiera	Hasta el momento no hay variación, se espera que con las pruebas finales de funcionalidad del proyecto no sea necesario	No hay cambios hasta donde va la etapa del proyecto. pero a esta etapa ya de finalización este proyecto no presenta cambios.
2	ing. Leiva, Rosandra Lara	Electrificación	Electrificación en Consolacion	Consolacion	Mejorar el nivel de vida de los habitantes de la Comunidad de Consolacion a través de la construcción de un proyecto de Electrificación	El Proyecto consiste en la instalación de un sistema de electrificación Rural en la comunidad de Consolacion haciendo montaje de 4.5 kmtrs de red primaria	El presente proyecto esta en su etapa de finalización la parte fisica de Construcción del proyecto se como ser: hincado y aplomado de postes de madera, cableado, Colocación de Lamparas y comunidad, cables, lamparas etc	Residuos de excavaciones y otros al colocar posteria y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps.676,000.00	Diciembre de 2017	En Proceso 11.13%	Lps. 676,000.00	Septiembre de 2018, ya finalizada la obra	Este semestre se esperaba cumplir con lo planificado ya que el avance del proyecto es muy significativo ya para este mes de Diciembre este proyecto ya esta finalizada su obra fisica y la financiera esta en proceso.	ya finalizado su fase fisica no se reportan problemas, pero en la parte financiera, los pagos se seguirán dando.	No hay cambios hasta donde va la etapa del proyecto final del proyecto.

3	Ing.Mauricio Avalos,Ing.Oscar Alfaro y Rosandra Lara.	Agua y Saneamiento	Implementación de un Nuevo proyecto del Sistema de Agua en Casco Urbano	Casco Urbano, Lepaera Lempira	Mejorar Calidad de Vida en el Casco Urbano de Lepaera Lempira	El Proyecto Consiste en darle Continuidad al proyecto de agua potable del municipio de Lepaera ,se reconstruye toda la red de distribución de agua.	el presente proyecto esta en ejecución ,se esta reportando esta etapa en cuanto a pago financiero.se estan haciendo trabajos ya de colocación de tubería nueva.	Apertura de Zanjas y levantamiento de capa vegetativa	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Lps.380,000.00	Diciembre de 2017	En Proceso 36.33%	Lps.380,000.00	Diciembre de 2018 segunda etapa	Ya se esta avanzando considerablemente en su obra física el presente proyecto	Por el momento la única variación en lo que va del mes de Diciembre es que solo se ha ejecutado un 36.33% del Proyecto en su parte financiera de acuerdo a lo acordado a ejecutarse	Por el momento el proyecto esta en etapa de espera
4	Ing.Mauricio Avalos,Rosandra Lara.	Deportes	Construcción de Cancha deportiva en la Libertad	LA Libertad,Lepaera	mejorar las condiciones de los sitios de recreación para jóvenes en la comunidad de La Libertad	El Proyecto consiste en la construcción de una Cancha deportiva en la comunidad La Libertad, la cual lleva las medidas que se requieren para dicho proyecto	devido a que en esta comunidad no existen centros	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta area no se ha dañado el medio ambiente,solo se cortaron algunos 3 arboles pequeños,que era necesario por el espacio que ocupaban.	Fondos Municipales	Lps.70,000.00	Diciembre de 2017	Finalizado 100%	L. 70,000.00	Septiembre de 2018 finalizada obra física y obra financiera en el mes de Noviembre de 2018	En relación de lo planificado el proyecto lleva un buen avance y y fiandizado en el tiempo previsto	No hay variaciones por el momento	No hay cambios por el momento
5	Ing..Mauricio Avalos,In.Lelva, y Rosandra Lara	Electrificación	Electrificación en Barrio LA Quebradona Aldea Las Pilas	Las Pilas	Mejorar el nivel de vida de los habitantes de Barrio La Quebradona Aldea Las Pilas a través de la construcción de un proyecto de Electrificación	El Proyecto consiste en la instalación de un sistema de electrificación Rural en la comunidad de Las Pilas específicamente en Barrio LA Quebradona haciendo montaje de 2 kmtrs de red primaria	El presente proyecto esta en proceso de ejecución y lleva un avance significativo en vista que ya se han comprado e instalado la mayor parte de materiales.	Residuos de excavaciones en la preparación de posteria y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L. 290,000.00	Diciembre de 2017	En Proceso 51.72%	Lps.290,000.00	Octubre de 2018	Este es un proyecto que ya en su parte física como financiera lleva un buen avance	Hasta finalizar el tiempo planificado para concluir proyecto se verifica , en este caso en cuanto a obra física no hay variación.la única variación sería en cuanto a la fecha de culminación del proyecto	No hay cambios hasta donde va la etapa del proyecto.
6	Ing.Mauricio Avalos,Rosandra Lara.	Infraestructura	Construcción de Biblioteca Publica	Barrio San Juan Lepaera Lempira	Mejorar las condiciones para que los niños,niñas y jóvenes incrementen lo niveles de lectura dentro del municipio a través de la adquisición de una Biblioteca Publica para la consulta de información	El Proyecto ,consiste en la construcción de modulo para biblioteca de 308.14 mtrs cuadrados por 4.85 mtrs de altura ,ubicado en el casco urbano del Municipio de Dpto de Lempira.	Devido a que no existe un lugar adecuado en donde los niños y Jovenes puedan realizar los diferentes trabajos de investigación que les son asignados por los centros educativos locales	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura, apertura de zanjas, levantamiento de capa vegetativa.	En esta área no ha sufrido ningún impacto según datos del Ing. que lidera el proyecto.	Fondos Municipales,Plan en Honduras	L.1,609,599.70	Diciembre de 2017	7.18 en lo que corresponde a este periodo en la fase financiera	L.1,609,599.70	Agosto de 2018	En estos momentos solo lleva un porcentaje de ejecución de un 100% en la parte física en lo que va del mes de Diciembre y hay un avance de un 7.18% de la parte financiera en este mes	No existe ninguna variación ya estando finalizado el proyecto	hasta el momento no hay cambios verificables.

7	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara.	Educacion	Reconstrucción de Escuela Pedro Alvarado Plan del Ocotál	Plan del Ocotál	Mejorar las condiciones físico Pedagógicas de la escuela Pedro Alvarado para el proceso enseñanza aprendizaje	El Proyecto Consiste en la Reconstrucción de escuela Plan del Ocotál ,mejorando así la la sistencia de los niños a clase	En estos momentos se esta por finalizar el proyecto	Ya con la verificación respectiva por parte de la UMA Mpal, verificando si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	150,000.00	Diciembre de 2017	En Proceso 24.91% en el mes de Diciembre	150,000.00	Diciembre de 2018	El proyecto esta en proceso de ejecución del proyecto y se tienen materiales ya listos para concluir con los últimos detalles de la obra	No existe por el momento ninguna variación	no existen cambios. ya en su obra física esta finalizado.
8	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara	Agua y Saneamiento	Construcción de Tanque y almacenamiento de agua en Aldea El Chaguíte	Chaguíte, Lepaera	Mejorar Calidad de Vida de los habitantes en el Casco Urbano de Lepaera Lempira	El Proyecto consiste en la Construcción de un Tanque para el proyecto de Agua en la comunidad de Chaguíte.	ya el proyecto se encuentra en su etapa final	Al realizar Supervisión por parte de la mancomunidad y de la UMA se verifica que no existe ningún problema ambiental.	En esta area no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales y comunitarios	80,000.00	Diciembre de 2017	financiero 12.08% y físico 100%	80,000.00	Diciembre de 2018	Ya se esta finalizando la obra. ultima etapa.	No existe por el momento ninguna variación	No Existen cambios ya estando finalizada la obra.
9	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara.	Deportes	Reconstrucción de Campo de futbol, Aldea Tejeras	Tejeras	Mejorar las condiciones para practica de Deporte de los juvenes	El proyecto consiste en la Reconstrucción de Campo de Futbol de la comunidad de Tejeras	Ya esta nivelado el terreno para la reconstrucción de la Cancha	Al realizar la verificación del terreno se puede observar por parte del dpto de UMA y de Catastro que no existe ningún problema ambiental.	En esta area no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales y comunitarios	L. 70,000.00	Diciembre de 2017	en proceso el 70.29% en lo que corresponde a esta etapa financiera del proyecto	L. 70,000.00	Diciembre de 2018	Ya casi finalizando la obra. nivelado el terreno.	No hay variación por el momento	No existen cambios.

  
 Rosandra Lara Castro  
 Jefe Unidad Técnica de Gestión Municipal

