



Honduras C.A.

San Antonio de Oriente, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: DENIS.MONCADA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 1 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Cont. Cancha Aldea Hoya Polideportiva Grande Centro Basic Hoya Grande		12	12	467	04-2017	0.00	9,539.44	0.00	0.00	0.00	9,539.44	0.00	0.00	9,539.44	0.00	0.00	9,539.44	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Complemento de proyecto del año pasado
2	Construcción de Tanque de Agua Potable, VSF	Aldea Valle de San Francisco, Instalación de SAO	12	12	464	01-2016 Ext	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Proyectos de Perforación de Pozo en El Zarzal, SAO	El Zarzal, SAO	12	12	464	01-2016 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Construcción de Vivienda del Sr Juan Luis Alvarenga, Barrio La Placita	El Jicarito, Barrio La Placita	12	12	463	07-2017	0.00	102,350.00	0.00	111,146.00	0.00	213,496.00	0.00	0.00	213,496.00	0.00	0.00	213,496.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto de emergencia
5	Construcción de Gradas en Camino A Familia Lagos, La Cantera	El Jicarito, Barrio la Cantera	12	12	469	01-2016 Ext	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Conformación y Mejoramiento de Calles de El Jicarito	Aldea El Jicarito	12	12	466	01-2016 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	21,445.00	0.00	0.00	21,445.00	14.00 %	128,555.00	85.00 %	EN PROCESO	Del porcentaje de Pro-Honduras
7	Construcción de Muro de Contención y Empedrado de Calle Vehicular	El Jicarito, Barrio La Placita	12	12	469	04-2017	0.00	970,923.14	0.00	0.00	0.00	970,923.14	0.00	0.00	970,001.70	0.00	0.00	970,001.70	99.00 %	921.44	0.00 %	TERMINADO	Proyecto de emergencia
8	Construcción de Aula del Instituto San Antonio de Oriente (ISAO)	El Jicarito, Barrio El Centro	12	12	461	01-2016 Ext	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Construcción de Cancha Polideportiva o Cerco Perimetral (IPLS)	Aldea el Suyatillo, SAO	12	12	467	01-2016 Ext	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Huellas y Mejoramiento de Calle Las Mesas-Tabla Grande	Las Mesas a Tabla Grande	12	12	466	01-2016 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	Mejoramiento de Huellas de Calle Santa Rosa	Aldea de Santa Rosa, SAO	12	12	466	01-2016 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Del Porcentaje de Pro-Honduras
12	Conformación y Mejoramiento de Calle El Cobre y Las Playas	El Cobre, SAO	12	12	466	01-2016 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00	62,800.00	62.00 %	37,200.00	37.00 %	EN PROCESO	Del Porcentaje de Pro-Honduras



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 2 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
13	ConformaciónEl Zarzal al y Balastrado de Calle El Zarzal-Llano del Ocotol y Valle de San Francisco	12	12	466	01-2016 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	33.00 %	100,000.00	66.00 %	EN PROCESO	Del porcentaje de Pro-honduras
14	ConformaciónDe Occidenta a Los Arrayanes, y Mejoramiento Los Tablones de Calles SAO- Occidente, Arrayanes y Los Tablones	12	12	466	01-2016 Ext	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	46.00 %	107,000.00	53.00 %	TERMINADO	Del porcentaje de Pro-Honduras
15	PavimentaciónEl Jicarito, n de Calle Barrio El Quebracho, El Jicarito	12	12	466	01-2016 Ext	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,600,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	PavimentaciónEl Jicarito, n de Calle Barrio La Cantera, El Jicarito 2da Etapa	11	11	466	01-2016 Ext	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Con fondos Propios
17	Construcción Barrio el Centro, 11 de Parque, El Jicarito	11	11	467	01-2016 Ext	1,600,000.00	231,585.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,585.23	1,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,000.00	84.00 %	286,585.23	15.00 %	EN PROCESO	Se ejecuta la primera etapa
18	Construcción Aldea El de 2 Bancas Chaguite,SAO de Metal para Espera en Aldea El Chaguite	11	11	469	09-2017	0.00	7,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,659.00	7,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,659.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	ConformaciónEl Jicarito, El Zarzal al Llano y Mejoramiento a San Antonio de Calles de Oriente	12	12	466	04-2017	0.00	239,353.85	0.00	0.00	0.00	0.00	239,353.85	0.00	0.00	239,353.85	0.00	0.00	239,353.85	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Complemento de proyecto del año pasado
20	Construcción El Jicarito, de Parque, Barrio El Centro El Jicarito SAO,	12	12	467	05-2017	0.00	640,687.07	0.00	0.00	0.00	0.00	640,687.07	0.00	0.00	224,999.38	0.00	0.00	224,999.38	35.00 %	415,687.69	64.00 %	EN PROCESO	Segunda Etapa
21	Construcción Aldea el de Centro Suyatillo, SAO	13	25	461	09-2017	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	50.00 %	10,000.00	50.00 %	EN PROCESO	Pendiente del año pasado, Donación embajada del Japon
22	Construcción Aldea El de Cancha deChaguite,SAO Futbol de El Chaguite 3ra Etapa	13	25	467	01-2017	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Fondo de Donación en Diciembre del Año anterior por finanzas
23	Construcción Aldea el de Aula del Kinder de la Aldea El Suyatillo	12	12	461	01-2016 Ext	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.

San Antonio de Oriente, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: DENIS.MONCADA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 3 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
24	Construcción de Aula en Centro B. Jose Cecilio del Valle, La Cienega	Aldea La Cienega	25	25	461	15-2017	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,315.68	91.00 %	23,684.32	8.00 %	EN PROCESO	Donación de SEFIN
Totales							7,270,000.00	2,708,097.73	0.00	111,146.00	0.00	10,089,243.73	3,052,659.00	0.00	2,084,635.37	0.00	472,315.68	5,609,610.05		4,479,633.68			

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Manuel Antonio Maradiaga Sánchez**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**Denis Adán Moncada**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Karla Miladys Caballero Guillen**

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE

O981J3Xhtk6YzeJLk5IpDIEgugULSLUTJTVrEch8DY5d49ZSApsoBS0UM3TfTBgDefP8rWVSmOcuP5dG5rNYwq8MBYfa1GMpA5ua6s9+RIAf3PW0JFDVe9RLQmKHS4C6NCdq+bH
zDgxRIqFLL5/6FeUJRIRW1xA31HosiXdbgFqbYy/5d3VZYurmLpiggTtN57UCNVJirC72HrKlqQjC/TkDyfySMDAltxNxxZFea5/D/6obdgN+wUgpEQYSkiZhH8jse5HI0Q3bo
XZ2iQBMEoWQVTfRRhzlsQuR/+u64GcmYA74kSpd8bcZH4drLkcTedwn3Gw1LQSSBKJ+IR/eX/dzoVnW4qq