



Honduras C.A.

San Antonio de Oriente, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: DENIS.MONCADA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2018

Hora : 08:53 a.m.

Pagina: 1 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Cont. Cancha Polideportiva Centro Básico Hoya Grande	Aldea Hoya Grande	12	12	467	04-2017	0.00	9,539.44	0.00	0.00	0.00	9,539.44	0.00	0.00	9,539.44	0.00	0.00	9,539.44	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Complemento de proyecto del año pasado
2	Construcción de Tanque de Instalación de Agua Potable, VSF	Aldea Valle de San Francisco, Tubería para Agua	12	12	464	01-2016 Ext	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Proyectos de Perforación de Pozo en El Zarzal, SAO	El Zarzal, SAO	12	12	464	01-2016 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Construcción de Vivienda del Sr Juan Luis Alvarenga, Barrio La Placita	El Jicarito, Barrio La Placita	12	12	463	07-2017	0.00	102,350.00	0.00	111,146.00	0.00	213,496.00	0.00	0.00	213,496.00	0.00	0.00	213,496.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto de emergencia
5	Construcción de Gradas en Camino A Familia Lagos, La Cantera	El Jicarito, Barrio la Cantera	12	12	469	01-2016 Ext	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Conformación y Mejoramiento de Calles de El Jicarito	Aldea El Jicarito	12	12	466	01-2016 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Del porcentaje de Pro-Honduras
7	Construcción de Muro de Contención y Empedrado de Calle Vehicular	El Jicarito, Barrio La Placita	12	12	469	04-2017	0.00	970,923.14	0.00	0.00	0.00	970,923.14	0.00	0.00	970,001.70	0.00	0.00	970,001.70	99.00 %	921.44	0.00 %	TERMINADO	Proyecto de emergencia
8	Construcción de Aula del Instituto San Antonio de Oriente (ISAO)	El Jicarito, Barrio El Centro	12	12	461	01-2016 Ext	200,000.00	0.00	0.00	47,979.47	0.00	247,979.47	0.00	0.00	247,979.47	0.00	0.00	247,979.47	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
9	Construcción de Cancha Polideportiva o Cerco Perimetral (IPLS)	Aldea el Suyatillo, SAO	12	12	467	01-2016 Ext	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Huellas y Mejoramiento de Calle Las Mesas-Tabla Grande	Las Mesas a Tabla Grande	12	12	466	01-2016 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	Mejoramiento de Huellas de Calle Santa Rosa	Aldea de Santa Rosa, SAO	12	12	466	01-2016 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Del Porcentaje de Pro-Honduras
12	Conformación y Mejoramiento de Calle El Cobre y Las Playas	El Cobre, SAO	12	12	466	01-2016 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	77,800.00	0.00	0.00	77,800.00	77.00 %	22,200.00	22.00 %	TERMINADO	Del Porcentaje de Pro-Honduras



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2018

Hora : 08:53 a.m.

Pagina: 2 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
13	Conformación y Balastrado de Calle El Zarzal-Llano del Ocotal y Valle de San Francisco	El Zarzal al Llano del Ocotal	12	12	466	01-2016 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Del porcentaje de Pro-honduras
14	Conformación y Mejoramiento de Calles SAO- Occidente, Arrayanes y Los Tablones	De Occidental a Los Arrayanes, Los Tablones	12	12	466	01-2016 Ext	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	152,445.00	0.00	0.00	152,445.00	76.00 %	47,555.00	23.00 %	TERMINADO	Del porcentaje de Pro-Honduras
15	Pavimentación de Calle Barrio El Quebracho, El Jicarito	El Jicarito, Barrio El Quebracho	12	12	466	01-2016 Ext	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,600,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Pavimentación de Calle Barrio La Cantera, El Jicarito 2da Etapa	El Jicarito, Barrio la Cantera	11	11	466	01-2016 Ext	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Con fondos Propios
17	Construcción de Parque, Aldea El Jicarito	Barrio el Centro, El Jicarito	11	11	467	01-2016 Ext	1,600,000.00	521,457.02	0.00	0.00	0.00	2,121,457.02	1,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,000.00	72.00 %	576,457.02	27.00 %	TERMINADO	Se ejecuta la primera etapa
18	Construcción de 2 Bancas de Metal para Espera en Aldea El Chaguite	Aldea El Chaguite,SAO	11	11	469	09-2017	0.00	7,659.00	0.00	0.00	0.00	7,659.00	7,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,659.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	Conformación y Mejoramiento de Calles El Zarzal al Llano y San Antonio de Oriente	El Jicarito, El Zarzal al Llano y San Antonio de Oriente	12	12	466	04-2017	0.00	239,353.85	0.00	0.00	0.00	239,353.85	0.00	0.00	239,353.85	0.00	0.00	239,353.85	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Complemento de proyecto del año pasado
20	Construcción de Parque, El Jicarito SAO,	El Jicarito, Barrio El Centro El Jicarito SAO,	12	12	467	05-2017	0.00	640,687.07	0.00	121,864.79	0.00	762,551.86	0.00	0.00	762,371.86	0.00	0.00	762,371.86	99.00 %	180.00	0.00 %	TERMINADO	Segunda Etapa
21	Construcción de Centro Basico Jose Cecilio del Valle, El Suyatillo	Aldea el Suyatillo, SAO	13	25	461	09-2017	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Pendiente del año pasado, Donación embajada del Japon	
22	Construcción de Cancha de Futbol de El Chaguite 3ra Etapa	Aldea El Chaguite,SAO	13	25	467	01-2017	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Fondo de Donación en Diciembre del Año anterior por finanzas	
23	Construcción de Aula del Kinder de la Aldea El Suyatillo	Aldea el Suyatillo, SAO	12	12	461	01-2016 Ext	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.

San Antonio de Oriente, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: DENIS.MONCADA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2018

Hora : 08:53 a.m.

Pagina: 3 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
24	Construcción de Aula en Centro B. Jose Cecilio del Valle, La Cienega	Aldea La Cienega	25	25	461	15-2017	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Donación de SEFIN
Totales							7,270,000.00	2,997,969.52	0.00	280,990.26	0.00	10,548,959.78	3,052,659.00	0.00	3,172,987.32	0.00	506,000.00	6,731,646.32		3,817,313.46			

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:**EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE QUEDO PAGO PENDIENTE PARA EL 2018**

Alcalde(sa) Municipal

Manuel Antonio Maradiaga Sánchez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Denis Adán Moncada

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Karla Miladys Caballero Guillen

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

O981J3Xhtk6YzeJLk5IpDIEgugULSLUTJTVrEch8DY5d49ZSAPsoBS0UM3TftBgDefP8rWVSmOcuP5dG5rNYwq8MBYfa1GMpA5ua6s9+RIAf3PW0JFDVe9RLQmKHS4C6NCdq+bH
zDgxRIqFLL5/6FcRiv6w5DoCEvhRSy/W/JALMbJqD1kCT9zVLvF7ZKKh0DVxnsWx79q11sqD+dZpe0OAKFy47kpl7ubdCPxteEnwmw+O8io1zwakrpHoodfUlw/PsiQdwTevqoU
u5lhRnjpUOetpKINTmsC4ChMbmZSpgbiW7W24OBXGbdOmF3W5nkQDrZb+nWgZzkKHOGH5rGGDBfv0BkcWad6pmlaGpPvoHf//R8vBaDQ==