



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE FEBRERO 2019


No.	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
-----	--	-------------------	---------------------	------------------------	-----------	--------------------------	----------------------	-------------------	---------------------------------------	----------------------------	--------------------------	--	----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--	--

1	Ing..Mauricio Avalos,In.Leiva,y Rosandra Lara	Salud	Construcción de Policlínico en el Casco Urbano	Barrio Las Delicias Lepaera	Mejorar la atención en Salud a los pacientes que lo requieren de diferentes municipios de la mancomunidad	El proyecto Consiste en la Construcción de un Policlínico Barrio Las Delicias de Lepaera en el local que ocupa actualmente la Clínica Materno Infantil ,se esta construyendo area de Quirofano,LABORATORIO Clínica,Recepción,Vacunación,Sanitarios .	Por el momento el proyecto esta en su etapa de inicio,en un 30% de avance ,pero ya la obra lleva un buen avance en su aporte presupuestario en la parte financiera si no se han pagado todos los materiales pero en la física el proyecto lleva un avance significativo	Generación de polvo por las actividades y transporte de materiales de construcción y en el proyecto mismo.	En esta área no ha sufrido ningún impacto ya que se esta construyendo en terreno Municipal	Fondos Municipales	Lps.100,000.00	Diciembre de 2017	En proceso 21.80% del Año anterior	L. 100,000.00	Abril de 2019	En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto lleva un avance significativo en lo fisico,no igual en lo financiero,ya que el proyecto se paga en la medida que llegan las transferencias.	No hay variación por el momento	No existen cambios hasta esta etapa del proyecto.
2	Ing..Ramon Leiva y Rosandra Lara	Electrificación	Electrificación en Santa Rita	Santa Rita	Mejorar el nivel de vida de los habitantes de la Comunidad de Santa Rita a través de la construcción de un proyecto de Electrificación	El Proyecto consiste en la instalación de un sistema de electrificación Rural en la comunidad de Santa Rita haciendo montaje de 4 kmtrs de red primaria	El presente proyecto esta en proceso de ejecución y lleva un avance significativo en vista que ya se han comprado la mayor parte de materiales.	Residuos de excavaciones en la preparación de postera y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L. 150,000.00	Diciembre de 2019	En Proceso 83.50%	Lps.150,000.00	Septiembre de 2019	Este es un proyecto que ya en su parte física esta finalizado lleva un buen avance lo financiero falta realizar algunos pagos los cuales ha medida que llegan las transferencias se paga.	Hasta finalizar el tiempo planificado para concluir proyecto se verifica , en este caso en cuanto a obra física no hay variación.la variación seria en cuanto ala fecha de culminación del proyecto	Ya el proyecto esta finalizado en lo que corresponde la parte física en la financiera falta por ejecutar

3	Ing. Ramon Leiva y Rosandra Lara	Electrificacion	Proyecto de Electrificacion	Consolacion ,Lepaera	Mejorar el nivel de vida de los habitantes de la comunidad de Consolacion	El Proyecto consiste en la instalacion del sistema de electrificacion Rural de la comunidad de Consolacion,instalando postes,cableado ,lamprasy transformadores.	ya el presente proyecto esta finalizado	Residuos de excavaciones y otros al colocar posteria y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L. 150,000.00	Diciembre de 2016	En Proceso 83.17%	L.150.000.00	Septiembre de 2017	En relacion de lo planificado ya el propyecto esta culminado,faltando solo la parte financiera de la obra	Por el momento no se reportan variaciones	No hay cambios por el momento
4	Ing. Mauricio Avalos.	Salud	Construccion de Clinica odontologica en la comunidad del Carmen.	El Carmen Lepaera ,Lempira	Mejorar la calidad y atencion en salud,atravez de la onstruccion de una Clinica Odontologica para atencion a pacientes con problemas vucales	El Proyecto consisten en la construccion de urea para Odontologia en el local que ocupa el centro de Salud,alli se atendera mujeres embarazadas y niños	por el momento el proyecto esta en etapa de inicio ,lleva un buen avance fisico en la parte financiera si no se han pagado todos los materiales pero en la fisica el proyeto lleva poco avance.	Generacion de polvo por las actividades y transporte de materiales de construccion.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Lps.150,000.00	Diciembre de 2018	En Proceso 5.33%	Lps.150,000.00	Febrero de Octubre de 2019	En relacion con los productos entregados se prevee que el proyecto lleva un buen avance fisico.	No hay variacion por el momento	No hay Cambios por el momento
5	Ing. Mauricio Avalos.	Infraestructura	Constreucion de Adiciones y mejoras al estadio Municipal Juan Orland Heranandez	Estadio Juan Orlando Hernandez, Lepaera Lempira	Mejoramiento de Infraestructura y Turismo en el Municipio	El Proyecto consiste enbrindarle mantenimiento a las instalaciones del estadio Municipal Juan Orlando Hernandez en lo que corresponde ala cerca del estadio.	Por la mejora de las condiciones en la infraestructura del Estadio Juan Orlando Hernandez	Generacion de polvo por las actividades y transporte de materiales de construccion.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 100,000.00	Diciembre de 2018	En Proceso 4.79%	L. 100,000.00	Este es un proyecto que ya tiene un gran avance en su infraestructura ,pero en cuanto a obra asignada solo tiene el 4.79% en este primer mes de ejecucion.	Es muy poco el avance en relacion con lo planificado	Lo que afecta grandemente es la lentitud con la que viene las Trasferencia es poroso que existe variacion en los proyectos	no existen cambio reportados hasta el momento ,en este primer mes de ejecucion.
6	Ing. Mauricio Avalos.	Agua y Saneamiento	Implementacion de un Nuevo proyecto del Sistema de Agua en Casco Urbano	Casco Urbano, Lepaera Lempira	Mejorar Calidad de Vida en el Casco Urbano de Lepaera Lempira atravez de la oimplementacion de un nuevo sistem,a de Agua Potable.	El Proyecto Consiste en darle Continuidad al proyecto de agua potable del municipio de Lepaera ,se reconstruye toda la red de distribucion de agua.	el presente proyecto esta en ejecucion ,se esta reportando la tercera etapa,se estan haciendo trabajos ya de coplocacion de tuberia nueva.	Apertura de Zanjas y levantamiento de capa vegetativa	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Lps.100,000.00	Diciembre de 2018	En Proceso 39.95%	Lps.100,000.00	Junio de 2019	ya se esta avanzando considerablemente en su obra fisica el presente proyecto	Por el momento la unica variacion en lo que va del mes de mayo es que solo se ha ejecutado un 39.95% del Proyecto de acuerdo a lo acordado a ejecutarse	no hay cambios reportados por el momento

7	Ing. Mauricio Avalos.	Sector Vial	Mantenimiento y Reparación de Carreteras del municipio	todo el municipio de Lepaera	Mejoramiento de la condición Vial del municipio.	El proyecto consiste en el darle mantenimiento a las carreteras del municipio, las cuales debido a las constantes tormentas se encuentran deterioradas, por lo cual se realizará cuneteo, chapla y raspado de estas vías de acceso	el presente proyecto se inició a principios de año y este mes se dio por finalizado, ya que es un proyecto que no se puede dejar a medias porque los vehículos a circular, tramo iniciado, tramo finalizado.	Generación de polvo por las actividades de limpieza, chapla, cuneteo, vastreado, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que transportan cosechas y otros.	Fondos Municipales	Lps.750,000.00	Diciembre de 2018	Finalizado 100% los dos primeros tramos	Lps.750,000.00	Diciembre de 2019	En relación de lo planificado podemos decir que el proyecto ya está en su etapa final, aunque siempre se le sigue dando mantenimiento a las carreteras del municipio	No hay variación por el momento	No existen cambios hasta donde está el proyecto en estos momentos.
8	Ing. Leiva, Rosandra Lara	Electrificación	Electrificación en Las Dantas Playitas y Los Chiles	Las Dantas, Playitas y Los Chiles en Lepaera, Lempira	Mejorar el nivel de vida de los habitantes de la Comunidad de Las Dantas Playitas y los Chiles	El Proyecto consiste en la instalación de un sistema de electrificación Rural en la comunidad de Las Dantas, Playitas y Los Chiles de Lepaera. Realizando el montaje de 6 kmtrs de red primaria y secundaria	El presente proyecto está en proceso, ya se han llevado a cabo algunas actividades propias del proyecto, traslado y colocación de postes y cableado, colocación de lámparas en las comunidades beneficiadas.	Residuos de excavaciones y otros al colocar posterior y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L. 150,000.00	Diciembre de 2018	en proceso 28.31% la parte financiera, lo físico ya está concluido	Lps.150,000.00	Mayo de 2019 pago financiero de la obra	ya el proyecto en su obra física está finalizado, ya está la prueba de la ENEE y la conexión a la Central Hidroeléctrica ya que es un proyecto producido por agua. de acuerdo a lo planificado ya que el avance del proyecto es muy significativo ya para este mes de Mayo este proyecto tiene que estar concluida la obra física y financiera.	en estos momentos ya finalizado el tiempo planificado para concluir proyecto se verifica, en este caso en cuanto a obra física no hay variación.	Ya está el proyecto finalizado y durante su ejecución no se vieron cambios que pudieran afectar el proyecto.
9	Waldina Orellana, Auditora.	Infraestructura	Mejoras y Adiciones al Edificio Municipal	Casco Urbano, Lepaera Lempira	Mejorar la estructura del edificio municipal a través de la remodelación de la parte interna como externa, dándole una presentación que reúna las condiciones adecuadas para el personal municipal como para las personas que nos visitan y los contribuyentes del municipio.	El Proyecto consiste en reparar diferentes áreas del edificio municipal, específicamente en la sala de sesiones, sala de vice Alcaldes y pasillos principales, para darle un mejor aspecto al edificio municipal.	El presente proyecto está por finalizar, según reporte lleva un buen avance físico.	Se está causando mucho contaminación (polvo) están quitando estructura vieja y colocando material en cielo raso, se está pisando cielo.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Lps.162,480.00	Diciembre de 2018	En Proceso 37.85%	Lps.162,480.00	Mayo de 2019	Se está avanzando significativamente con la ejecución del proyecto en lo que corresponde a la parte física, en lo financiero va muy lento, es por eso el porcentaje tan bajo de ejecución.	Por el momento la única variación en lo que va del mes de febrero es en cuanto a la ejecución financiera es que solo va en un 37.85%	No hay cambio reportados por el momento

10	Ing. Sonia Murcia	Educacion	Construccion de Biblioteca en Aldea El Chaguite	Chaguite, Lepaera Lempira	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio San Juan a través de la Construcción de una biblioteca Publica en las areas que se requieren	El proyecto consiste en la construcción de una biblioteca Publica en barrio San Juan, dicha biblioteca consta de todas las areas que se requieren	El proyecto en estos momentos esta en su etapa de inicio lo cual esta muy lento por el clima.	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta area no ha sufrido ningun impacto	Fondos Municipales	Lps.208,149.97	Diciembre de 2018	En Proceso 32.45%	Lps.208,149.95	Diciembre de 2019	De acuerdo a lo planificado este proyecto apenas esta en su etapa de inicio, ya se tiene los materiales en el lugar en donde se construira y a la vez ya esta trazado el terreno	por el momento no existe variacion que se considere de mucha relevancia ya que solo esta listo el terreno donde se construira	No hay cambios por considerar
11	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara	Sector Educacion	Ampliacion de Centro de Educacion Basica Aldea la Libertad	La Libertad	Ampliar la estructura fisica del Centro de EUCACION BASICA de la Libertad a través del involucramiento de los padres de familia contribuyendo al bienestar de los alumnos.	El proyecto consiste en la Ampliacion de la estructura fisica del Centro educativo de la Libertad	El proyecto es solicitado por los padres de familia, maestros de la comunidad	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, ya que las actividades propias del proyecto se realizan cuando no hay alumnos en las aulas de clase, además la escuela esta en un area muy retirada de la comunidad	Fondos Municipales	Lp.100,000.00	Diciembre de 2018	en proceso 18.00% mes de Febrero	Lps.100,000.00	Octubre de 2019	En relacion de lo planificado el proyecto esta en su etapa inicial	No hay variacion en el costo del proyecto porque esta en proceso	no hay cambios
12	Ing. Ramon Leiva	Deportes	Iluminacion de la cancha de Futbol de la Aldea la Estancia	La Estancia, Lepaera	Mejorar las condiciones de los sitios de recreacion en la comunidad de La Estancia	El Proyecto consiste en la Iluminacion de la Cancha deportiva en la comunidad la Estancia, contribuyendo a la seguridad de dicho local.	Debido a que en esta comunidad la Cancha Deportiva no esta iluminada para poder realizar eventos deportivos por la noche	Generación de polvo por las actividades de Colocacion de Posteria	en esta area no se ha dañado el medio ambiente, solo se cortaron algunos 3 arboles pequeños, que era necesario por el espacio que ocupaban.	Fondos Municipales	Lps.100,000.00	Diciembre de 2018	en Proceso 12.97%	L. 100,000.00	Septiembre de 2019	En relacion de lo planificado el proyecto lleva un buen avance y estara concluido en el tiempo previsto	No hay variaciones por el momento	no hay cambios por el momento


 Rosandra Lara Castro
 Jefe Unidad Tecnica de Gestion Municipal

