



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2019

Hora : 12:32 p.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL EN BARRIO EL CENTRO, SECTOR URBANO	BARRIO EL CENTRO, EL NEGRITO, YORO	1501301	15	47110	46	1,008,437.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,437.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,008,437.20	100.00 %		NO SE EJECUTO
2	CONSTRUCCION DE BOULEVAR DE BARRIO TATUMBLA A COLONIA SAN ANTONIO (DESVIO LA GRAN VIA)	BARRIO TATUMBLA Y COLONIA SAN ANTONIO	1100101	11	47210	49 y 35	0.00	3,274,263.19	0.00	0.00	0.00	3,274,263.19	0.00	0.00	3,157,863.19	0.00	0.00	3,157,863.19	96.00 %	116,400.00	3.00 %		TERMINADO
3	CONSTRUCCION DE KINDER EN LA GONZALO MALDONADO	LA GONZALO MALDONADO, SECTOR GUAYMAS	1100101	11	47110	49	0.00	51,934.21	0.00	0.00	0.00	51,934.21	0.00	0.00	51,934.21	0.00	0.00	51,934.21	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO
4	RECONSTRUCCION DE KINDER JULIO MARCELINO ESPINAL	BARRIO EL CENTRO, SECTOR URBANO	1100101	11	47110	49	0.00	800,000.00	0.00	335,664.45	0.00	1,135,664.45	0.00	0.00	1,072,964.45	0.00	0.00	1,072,964.45	94.00 %	62,700.00	5.00 %		TERMINADO
5	CONSTRUCCION DE BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN PREDIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	COL. RAFAEL MARTINEZ, SECTOR URBANO	1501301	15	47210	46	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
6	CONTRAPORTE MUNICIPAL PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN CONVENIO MUNICIPALIDAD Y SCW	SECTOR URBANO	1501301	15	47110	46	962,774.66	1,128.46	0.00	0.00	962,774.66	1,128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,128.46	100.00 %		NO SE EJECUTO
7	PAVIMENTACION B° ABAJO 400 METROS LINEALES	B° ABAJO, EL NEGRITO	1501301	15	47210	46	900,000.00	88,817.18	0.00	0.00	0.00	988,817.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,817.18	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO
8	EMPEDRAMIENTO DE 100 METROS DE 1era CALLE FRENTE AL COMEDOR INFANTIL	BARRIO EL CENTRO	1501301	15	47210	46	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2019

Hora : 12:32 p.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
9	ADOQUINADO DE 100 METROS UBICADO EN 2da.CALLE, ENTRE 1era Y 2da.AVENIDA CENTRO	BARRIO EL CENTRO	1100101	11	47210	46	60,484.52	0.00	0.00	0.00	0.00	60,484.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,484.52	100.00 %		NO SE EJECUTO
10	ADOQUINADO DE 100 METROS UBICADO EN 2da.CALLE, ENTRE 1era Y 2da.AVENIDA CENTRO	BARRIO EL CENTRO	1501301	15	47210	46	239,515.48	0.00	0.00	0.00	0.00	239,515.48	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00 %	239,125.48	99.00 %		NO SE EJECUTO	
11	CONSTRUCCION DE OFICINA EN PREDIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO	BARRIO EL CENTRO	1501301	15	47210	46	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
12	CONSTRUCCION EN ZONA PRODUCTORA DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	COMUNIDAD DE LAS FLORES, SECTOR GUAYMAS	1100101	11	47110	49	0.00	44,282.65	0.00	0.00	0.00	44,282.65	0.00	0.00	44,282.65	0.00	0.00	44,282.65	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO	
13	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA GUAYMON NO.1 SECTOR GUAYMAS	SECTOR GUAYMAS	1100101	11	47110	035	0.00	154,120.58	0.00	0.00	0.00	154,120.58	0.00	0.00	154,120.58	0.00	0.00	154,120.58	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO	
14	CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE BARRIO TATUMBLA A COLONIA SAN ANTONIO (DESVIO LA GRAN VIA)	BARRIO EL CENTRO Y COLONIA SAN ANTONIO	1501301	15	47210	46	127,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	127,399.96	127,399.36	0.00	0.00	0.00	0.00	127,399.36	99.00 %	0.60	0.00 %		TERMINADO	
15	EMPEDRADO DE 100 METROS DE FRENTE AL COMEDOR INFANTIL BARRIO EL CENTRO	BARRIO EL CENTRO	1100101	11	47210	46	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
16	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL EN BARRIO EL CENTRO, SECTOR URBANO	BARRIO EL CENTRO, SECTOR URBANO	1100101	11	47110	46	891,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	891,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	891,562.80	100.00 %		NO SE EJECUTO	



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2019

Hora : 12:32 p.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
17	RECONSTRUCCIÓN DEL BARRIO UCCION DEL JOCOMICO CENTRO DE EDUCACION BASICO MARIA AUXILIADORA	BARRIO UCCION DEL JOCOMICO	1100101	11	47110	46	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	209,741.32	0.00	0.00	209,741.32	69.00 %	90,258.68	30.00 %	EN PROCESO	PROYECTO QUEDA EN PROCESO. PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACIÓN
18	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL CENTRO EDUCATIVO ESC. RUPERTO HERRERA PUERTO	ALDEA EL ROBEDAL, EL NEGRITO, YORO	1501301	15	47110	46	215,920.00	0.00	0.00	0.00	215,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	PAVIMENTACION B° ABAJO 400 METROS LINEALES	B° ABAJO, EL NEGRITO	1100101	11	47210	46	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
20	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA IVAN BETANCUR TU	LA GUANGOLOLA, SECTOR URBANO	1100101	11	47110	057	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	96,445.00	0.00	0.00	96,445.00	96.00 %	3,555.00	3.00 %	TERMINADO		
21	RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO OSWALDO LOPEZ ARELLANO DE LA COMUNIDAD LA MONTAÑA, SECTOR GUAYMAS	LA MONTAÑA, SECTOR GUAYMAS	1100101	11	47110	058	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO DEBIDO A QUE LA COMUNIDAD HIZO CAMBIO DE PROYECTO
22	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD DE BOULEVARD DE ENTRADA PRINCIPAL Y AVENIDA JUNIOR	AVENIDA JUNIOR	1100101	11	47210	061	0.00	0.00	62,825.00	0.00	62,825.00	0.00	0.00	62,825.00	0.00	0.00	62,825.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2019

Hora : 12:32 p.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros										
23	MEJORAMIENTO DE CALLES POR INUNDACIONES CAUSADAS POR LLUVIAS O HURACANES	EL NEGRITO, YORO	1100101	11	47210	058	0.00	125,235.36	0.00	0.00	0.00	125,235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,235.36	100.00	%	NO SE EJECUTO	
24	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN CONVENIO MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD Y SCW	SECTOR URBANO	1100101	11	47110	057	0.00	0.00	0.00	962,774.66	0.00	962,774.66	0.00	0.00	858,540.51	0.00	0.00	858,540.51	89.00	%	104,234.15	10.00	%	EN PROCESO	QUEDANDO EN PROCESO JARDIN DE NIÑOS MELVANY PEÑA DE LA COMUNIDAD EL ROBLEDAL	
25	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 200 METROS DE ACERA PEATONAL DE CALLE DE BANCO DE OCCIDENTE B° EL CENTRO	BARRIO EL CENTRO, EL NEGRITO, YORO	1100101	11	47210	058	0.00	254,789.10	0.00	0.00	0.00	254,789.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,789.10	100.00	%	NO SE EJECUTO	
26	CONSTRUCCION DE PLAZA CÍVICA EN EL CENTRO EDUCATIVO ESC. RUPERTO HERRERA PUERTO	ALDEA EL ROBLEDAL, EL NEGRITO, YORO	1100101	11	47110		0.00	0.00	0.00	215,920.00	0.00	215,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,920.00	100.00	%	NO SE EJECUTO	
27	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 300 METROS DE CANAL DE DRENAJE EN COLONIA EL CRISTAL, SECTOR GUAYMAS	COLONIA EL CRISTAL, SECTOR GUAYMAS	1100101	11	47110	058	0.00	316,523.00	0.00	0.00	0.00	316,523.00	0.00	0.00	85,221.74	0.00	0.00	85,221.74	26.00	%	231,301.26	73.00	%	EN PROCESO	PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN AL PROVEEDOR	
28	MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL (DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PISO Y RECONSTRUCCION DE VERJAS)	BARRIO TATUMBLA, EL NEGRITO, YORO	1501301	15	47210	059	0.00	0.00	0.00	45,999.94	0.00	45,999.94	45,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	45,999.94	100.00	%	0.00	0.00	%	TERMINADO		



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2019

Hora : 12:32 p.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
29	REMODELA CIÓN Y EQUIPAMIE NTO DE SALA ODONTOLO GICA EN CESAMO DE TOYOS. SECTOR GUAYMAS	TOYOS, SECTOR GUAYMAS	1100101	11	47110	058	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30.00 %	70,000.00	70.00 %	EN PROCESO	
30	PROYECTO CONSTRUC CIÓN DE 300 ML DE CANAL DE DRENAJE EN COLONIA EL CRISTAL, SECTOR GUAYMAS	COLONIA EL CRISTAL, SECTOR GUAYMAS	1501301	15	47110		0.00	16,986.99	0.00	0.00	0.00	16,986.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	16,986.99	100.00 %	EN PROCESO	
31	AMPLIACION DE CANCHA MULTIUSOS Y CONSTRUC CIÓN DE ESCENARIO DE JARDIN DE NIÑOS YANIRE TORRES DE BARRIO JOCOMICO DE EL NEGRITO, YORO	BARRIO JOCOMICO, EL NEGRITO, YORO	1100101	11	47110		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
32	RECONSTR UCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO EDUCATIVO OSWALDO LOPEZ ARELLANO DE LA COMUNIDAD LA MONTAÑITA, SECTOR GUAYMAS	LA MONTAÑITA, SECTOR GUAYMAS	1100101	11	47110		0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	228,871.50	0.00	0.00	228,871.50	91.00 %	21,128.50	8.00 %	TERMINADO	



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2019

Hora : 12:32 p.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	(%) Ejecutado				
Totales							8,206,094.62	5,478,080.72	0.00	2,023,184.05	1,428,694.66	14,278,664.73	1,162,606.48	0.00	7,102,810.15	0.00	0.00	8,265,416.63	6,013,248.10		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Delvin Leonardo Salgado Fuentes

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Mirna Jakeline Oyuela Amaya

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Mabel Guevara Muño

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4+s662INICgyeLr+TPx8O9tjzBjgP6zpXn1tHRCBkCVr/3fP8eOIWcOzyd+mvGihIRLnm3Ao35kRi42m1Ps/DrmOP6aAeab4Qlh4azyI5SYn98zUb83rgGy7P3gTaTJl7eclCTLicZZVRNj0YEG9Kcl0+/BbEi6OvgiD7vrhVsjSloEzuFCQiQ8EeyVpjC120k0qTxzMCN/no84cOu+jvkC8gellZombeUy3PDrRjxFjVCxR1XRn1frfZ/+gDZ1/TL8QCUPgr7rNw8hSX7wJ1tGJ1IdED4=