



~~José Elvira~~
José R.R.

Francis Ramirez Alvarez

~~mae~~

~~José~~

Marino Elvira

Maria Roxana Murcia Perdomo

~~Murphy~~

Maria Victoria Rivera

José Ramón Landaverde

~~Quintan~~

~~Quintan~~

Reres España Mejia

~~Enrique~~

~~Enrique~~

Jacobo Ynciat

~~Enrique~~

~~José Regis~~

Miguel Alcarado

~~Enrique~~

Luis Alberto Rivera

~~Enrique~~

Nery Lopez Vision Mundial

~~Enrique~~



~~Enrique~~



~~Enrique~~



Acta 127-2019

Reunión celebrada en el día Miércoles 20 de Febrero 2019 en el local que ocupa el auditorio Municipal cuando son las 10:00 AM en el lugar mencionado presidiendo Alcalde Carlos Roberto Hernández, asistido


por vice alcalde y técnicos municipales con el fin de llevar a cabo **SOCIALIZACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION** en Zona el Copantón, El Amatillo, Haja de Sal segunda etapa donde se llevaron a cabo los puntos siguientes con los beneficiarios.

1. Bienvenida y Apertura: Alcalde Municipal procedió a brindar palabras de bienvenida y seguidamente dio por abierta la reunión.
2. Objetivos: Alcalde dio a conocer que los proyectos de electrificación de la zona El Copantón, El Amatillo y Haja de Sal ya fueron aprobados y se requiere de la ejecución con apoyo municipal y comunitario. Seguidamente alcalde informa que ya se recibió un lote de materiales para dichos proyectos los cuales estarán a cargo del Sr. Carlos Giron correspondiente a Mano de Obra calificada donde en consenso con beneficiarios se establecieron los acuerdos que se detallan:

- Nº1 Dar inicio con la ampliación del proyecto de electrificación en su orden: Haja de Sal, Copantón, El Amatillo.
- Nº2 El Sr. Carlos Giron realizará el día sábado 23 el muestreo para apertura de agujeros.
- Nº3 Los beneficiarios se comprometen a: Mano de Obra no calificada correspondiente a apertura de agujeros, aporte de piedra para relleno de agujeros, traslado de materiales de Casco Urbano a zona del proyecto y si fuese necesario el traslado de materiales de Tequergolpa a Mercedes.
- Nº4: Como beneficiarios aportaron brindando alimentación a los encargados del



proyecto durante la ejecución. N°5 La Mu-
nicipalidad aportará la mano de Obra califica-
da y aporte en algunos pagos de materiales
que no cubra el proyecto Pierre. No habiendo
mas por tratar se firma para constancia.


 
Alexis Brizuela

Santiago Coca

Fresvindo

Alejandro Coca

Ada Argentina Coca


Reyna Suyapa Coca Henríquez

Coca



 H.D. Maria Concepción Ramirez

 H.D. Mario Landaverde Castro



 H.D. Narciso Brizuela.

 Adelmo Antonio Cabrera

 H.D. Oscar Antonio Leon.

Catarino Rodezno



H.D.

 Jose Adelmo Cabrera.

Octa 128-2019

Reunión celebrada el día Martes 05 de Marzo
del año 2019 en el local que ocupa el audito-
rio Municipal de la Municipalidad de Mercedes Cote.