


PROYECTOS EJECUTADOS MES DE FEBRERO DE 2019

No	Nombre Proyecto	Código	Presupuesto inicial	Modificaciones			Presupuesto total	Presupuesto Ejecutado mes de febrero	Presupuesto ejecutado acumulado	Porcentaje Financiero Ejecutado	Porcentaje Fisico Ejecutado	Observaciones
				Ampleación	Traspaso mas	Traspaso menos						
1	Construcción de Parque Central primera etapa	467-19	L1,200,000.00		L -	L0.00	L 1,200,000.00	L 590.00	L 590.00	0.05%	0%	
2	Contrapartida para la Reconstrucción de tanque de agua de Hato Viejo y de la línea de conducción de Chagüiton.	464-4	L300,000.00		L -	L0.00	L 300,000.00	L 5,105.00	L 5,105.00	1.70%	0%	
3	Mantenimiento de agua La Mina	464-12	L100,000.00		L -	L0.00	L 100,000.00	L 52,200.00	L 70,150.00	70.15%	0%	
4	Mantenimiento de Edificios municipales	461-25	L231,176.94		L -	L0.00	L 231,176.94	L -	L 350.00	0.15%	0%	
5	Mantenimiento de calles del Casco Urbano	466	L210,800.00	L336,970.70	L -	L0.00	L 547,770.70	L 252,445.82	L 319,545.82	58.34%	0%	
6	Mantenimiento de calles de área rural	475-28	L800,000.00	L1,316,161.80	L -	L374,000.00	L 1,742,161.80	L 243,600.00	L 801,200.00	45.99%	0%	
7	Mantenimiento de Alumbrado público	481-21	L210,000.00		L -	L0.00	L 210,000.00	L 12,634.00	L 42,134.00	20.06%	0%	
8	Construcción y mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos económicos.	463-14	L764,638.55		L -	L0.00	L 764,638.55	L -	L 5,940.00	0.78%	0%	
9	Construcción de Parque infantil	467-22	L250,000.00	L650,000.00	L -	L0.00	L 900,000.00	L 164,954.34	L 164,954.34	18.33%	0%	
10	Ampleación Sistema de alcantarillado Sanitario	465-13	L100,000.00		L -	L0.00	L 100,000.00	L 30,204.00	L 30,204.00	30.20%	0%	


 Ing. Evelyn Maldonado
 Coordinadora U.T.M.



 Lesly R. Guzmán
 Técnico de Proyectos
