

ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO
REPORTE EJECUCION
POA MARZO 2019

DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES

INGENIERIA MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	MARZO			OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	
Gestión de la Infraestructura para el desarrollo	*Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentación a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad.	Educación						
		100%	% Avance	Construcción de Servicios Sanitarios en Centro Educativos	100%	1%	1%	1 Proyecto Formulada
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Escuela, Aldea San Carlo	100%	2%	2%	1 Proyecto Formulada
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de una Escuela, Aldea Buena Vista	100%	6%	6%	1 Proyecto Formulada
		100%	% Avance	Proyecto Finalización de Techo del Auditorio del Instituto Guillermo Moore	100%	30%	30%	1 Proyecto Formulada
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Kinder Elvin Hernandez Aldea reforma	100%	65%	65%	1 Proyecto Formulada
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Techo en Kinder Caridad de Ponce Col 8 de Febrero	100%	48%	48%	1 Proyecto Formulada
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Kinder Hector Danilo Moya Aldea El Chaparral	100%	100%	100%	1 Proyecto Formulada
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Escuela Aldea El Coyolar	100%	100%	100%	1 Proyecto Formulada
		Construcción de Represas						
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Represa, Aldea Macora	100%	13%	13%	1 Proyecto Formulada
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Represa Aldea El Polero	100%	67%	67%	1 Proyecto Formulada
		Reparación, Remodelación y Mantenimiento de Bienes Municipales						
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Cementerio General Col. Resurrección	100%	1%	1%	1 Proyecto Formulada
		100%	% Avance	Proyecto Finalización de Jardín de Paz Municipal	100%	37%	37%	1 Proyecto Formulada
		100%	% Avance	Proyecto Mejoras al Estadio Municipal	100%	4%	4%	1 Proyecto Formulada
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Rotonda en la Entrada a Olanchito (Contraparte)	100%	1%	1%	1 Proyecto Formulada
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Edificio Municipal	100%	18%	18%	1 Proyecto Formulada
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Rastro Municipal	100%	26%	26%	1 Proyecto Formulada
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Funeraria Municipal San Jorge	100%	8%	8%	1 Proyecto Formulada
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Mercado municipal	100%	13%	13%	1 Proyecto Formulada
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Casa de la Cultura	100%	40%	40%	1 Proyecto Formulada
		Infraestructura Vial						
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento De Calles Área Urbana	100%	11%	11%	1 Proyecto Formulada
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Carretera San Lorenzo-Carboneras	100%	52%	52%	1 Proyecto Formulada
		100%	% Avance	Proyecto de Apertura de Carretera hacia la Comunidad de La Memoria	100%	91%	91%	1 Proyecto Formulada
		Centro Comunales						
		100%	% Avance	Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea El Agricultor	100%	50%	50%	1 Proyecto Formulada
		Hospital						
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar	100%	13%	13%	1 Proyecto Formulada



Jose N. Manzanares
JOSÉ MIGUEL MANZANARES
JEFE DE INGENIERÍA MUNICIPAL