



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: K.RIVERA



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto                                                    | Ubicación                  | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario                 | N° Acta Anual Aprobado | Presupuesto | Ampliaciones | Modificaciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios   | Préstamos | Fondos Utilizados | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | ADICIONES Y MEJORAS A JARDIN DE NIÑOS JOSE ROMELIO HERNANDEZ           | PLAN DEL ROSARIO           | 11                         | 11                       | 11 01 002 000 001 47110 11-2017 0710  | 166-2017               | 97,009.20   | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 97,009.20              | 0.00      | 0.00      | 0.00              | 56,640.00      | 0.00 | 0.00  | 56,640.00             | 58.00 %       | 40,369.20                    | 41.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 2   | CONSTRUCCION DE SALÓN MULTIUSOS EN CEB CLAUDIO BARRERA CONCEPCION      | CONCEPCION                 | 11                         | 11                       | 11 01 004 001 001 47110 11-2017 0710  | 166-2017               | 250,000.00  | 0.00         | 0.00           | 35,000.00       | 0.00              | 285,000.00             | 0.00      | 0.00      | 0.00              | 284,981.36     | 0.00 | 0.00  | 284,981.36            | 99.00 %       | 18.64                        | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 3   | ADICIONES Y MEJORAS CENTRO EDUCATIVO ALDEA YUSCARAN                    | YUSCARAN                   | 11                         | 11                       | 11 01 006 000 001 47110 11-2017 0710  | 166-2017               | 30,000.00   | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 30,000.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00              | 18,300.00      | 0.00 | 0.00  | 18,300.00             | 61.00 %       | 11,700.00                    | 39.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 4   | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO PLAN DEL ROSARIO                   | PLAN DEL ROSARIO           | 11                         | 11                       | 11 05 001 000 001 47210 11-2017 0412  | 166-2017               | 400,000.00  | 123,445.14   | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 523,445.14             | 0.00      | 0.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 523,445.14                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 5   | CONSTRUCCION DE ALCANTARIL LADO COL SAN PEDRO C.U                      | CASCO URBANO               | 11                         | 11                       | 11 05 002 000 001 47210 11-2017 0412  | 166-2017               | 250,000.00  | 388,445.13   | 0.00           | 200,000.00      | 0.00              | 838,445.13             | 0.00      | 0.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 838,445.13                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 6   | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EL CAPULIN                             | LAS VEGAS DEL RIO          | 11                         | 11                       | 11 05 006 000 001 47110 11-2017 0530  | 166-2017               | 80,000.00   | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 80,000.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00              | 2,400.00       | 0.00 | 0.00  | 2,400.00              | 3.00 %        | 77,600.00                    | 97.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 7   | MEJORAMIENTOS DE ACCESOS RED VIAL A CANCHA DE MULTIUSOS ALDEA EL CORAL | EL CORAL                   | 11                         | 11                       | 12 001 006 000 001 23400 11-2017 0220 | 166-2017               | 200,000.00  | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 200,000.00             | 0.00      | 0.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 200,000.00                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 8   | MEJORAMIENTOS DE CAMPO DEPORTIVO URBANO 3° ETAPA C.U                   | COL. 24 DE DICIEMBRE CASCO | 11                         | 11                       | 12 002 002 000 000 23400 11-2017 0750 | 166-2017               | 900,000.00  | 95,000.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 995,000.00             | 0.00      | 0.00      | 0.00              | 993,842.21     | 0.00 | 0.00  | 993,842.21            | 99.00 %       | 1,157.79                     | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 9   | CONTRAPALANCA CONSTRUCCION DE EMPEDRAMIENTO 2° ETAPA SAN ANTONIO       | SAN ANTONIO                | 15                         | 15                       | 13 02 005 000 001 47210 11-2017 0590  | 166-2017               | 50,000.00   | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 50,000.00 | 0.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 50,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: K.RIVERA



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto                                                          | Ubicación                   | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario                               | N° Acta Anual Aprobado | Presupuesto Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Presupuesto Propios | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 10  | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL 3ª ETAPA                                 | CASCO URBANO                | 15                         | 15                       | 14 02 001 000 166-001 47110 15- 2017 013-01 20 0520 | 100,000.00             | 0.00                     | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 100,000.00             | 100,000.00          | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 100,000.00            | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 11  | CULMINACIÓN DE ADICIONES Y MEJORAS A JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE C.U | CASCO URBANO                | 11                         | 11                       | 11 01 007 000 168-001 47110 11- 2018 001-01 20 0710 | 0.00                   | 30,000.00                | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 30,000.00              | 0.00                | 0.00                        | 30,000.00      | 0.00 | 0.00  | 30,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 12  | CULMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL LAS PALMAS                      | JOCOTAN                     | 11                         | 11                       | 11 01 008 000 168-001 47110 11- 2018 001-01 20 0710 | 0.00                   | 78,480.69                | 0.00                         | 10,000.00       | 0.00              | 88,480.69              | 0.00                | 0.00                        | 80,778.21      | 0.00 | 0.00  | 80,778.21             | 91.00 %       | 7,702.48                     | 8.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 13  | CULMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL LAS PALMAS                      | JOCOTAN                     | 14                         | 14                       | 11 01 008 000 168-001 47110 14- 2018 227-01 20 0710 | 0.00                   | 1,519.31                 | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 1,519.31               | 0.00                | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 1,519.31                     | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 14  | CULMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS CHAGUITES                  | CHAGUITES                   | 11                         | 11                       | 11 06 002 000 168-001 47230 11- 2018 001-01 20 0520 | 0.00                   | 35,000.00                | 0.00                         | 0.00            | 5,000.00          | 30,000.00              | 0.00                | 0.00                        | 30,000.00      | 0.00 | 0.00  | 30,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 15  | CULMINACIÓN DE MEJORAMIENTO CASCO URBANO DEPORTIVO 2ª ETAPA CASCO URBANO     | COL. 24 DE DICIEMBRE        | 11                         | 11                       | 12 02 005 001 168-000 23400 11- 2018 001-01 20 0520 | 0.00                   | 320,000.00               | 0.00                         | 0.00            | 27,702.24         | 292,297.76             | 0.00                | 0.00                        | 292,297.76     | 0.00 | 0.00  | 292,297.76            | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 16  | CULMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EMPEDRAMIENTO SAN ANTONIO                        | SAN ANTONIO                 | 11                         | 11                       | 13 03 010 001 168-000 23400 11- 2018 001-01 20 0590 | 0.00                   | 20,000.00                | 0.00                         | 0.00            | 14,000.00         | 6,000.00               | 0.00                | 0.00                        | 6,000.00       | 0.00 | 0.00  | 6,000.00              | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 17  | CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL J/N HERMES ERAZO CASCO URBANO               | COL. SAN PEDRO CASCO URBANO | 11                         | 11                       | 11 01 009 000 168-001 47110 11- 2018 001-01 20 0710 | 0.00                   | 50,000.00                | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 0.00                | 0.00                        | 49,680.00      | 0.00 | 0.00  | 49,680.00             | 99.00 %       | 320.00                       | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: K.RIVERA



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto                                                         | Ubicación                  | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario                                  | N° Acta Anual Aprobado | Presupuesto | Modificaciones |               |                 |                   | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados |           |                |            |       | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------|----------------|------------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|     |                                                                             |                            |                            |                          |                                                        |                        |             | Ampliaciones   | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos |                        | Propios           | Préstamos | Transferencias | ERP        | Otros |                       |               |                              |                            |                       |               |
| 18  | CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA CASCO URBANO | CASCO URBANO               | 11                         | 11                       | 11 01 005 000 166-001 47110 11- 2017 001-01 20 0710    |                        | 50,000.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 50,000.00         | 0.00                   | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00       | 0.00  | 0.00                  | 0.00          | 100.00 %                     | 0.00                       | 100.00 %              | NO SE EJECUTO |
| 19  | RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO                              | CASCO URBANO               | 11                         | 11                       | 11 03 001 001 166-000 23400 11- 2017 001-01 20 0610    |                        | 200,000.00  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 200,000.00        | 0.00                   | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00       | 0.00  | 0.00                  | 0.00          | 100.00 %                     | 0.00                       | 100.00 %              | NO SE EJECUTO |
| 20  | APORTE PARA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA AGUA POTABLE EL TULAR                   | EL TULAR                   | 11                         | 11                       | 11 05 003 000 166-001 47110 11- 2017 001-01 20 0530    |                        | 200,000.00  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 200,000.00             | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00       | 0.00  | 0.00                  | 0.00          | 0.00 %                       | 200,000.00                 | 100.00 %              | NO SE EJECUTO |
| 21  | CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CARRETETERA PRINCIPAL LAS VEGAS                     | LAS VEGAS DEL RIO CHIQUITO | 11                         | 11                       | 12 01 004 000 166-001 23400 11- 2017 001-01 20 0220    |                        | 50,000.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00       | 0.00  | 0.00                  | 0.00          | 0.00 %                       | 50,000.00                  | 100.00 %              | NO SE EJECUTO |
| 22  | APORTE PARA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRAD O B° LOS MANCIAS 2° ETAPA              | MIRAFLORES                 | 11                         | 11                       | 13 02 011 000 166-001 47210 11- 2017 001-01 20 0590    |                        | 100,000.00  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 100,000.00             | 0.00              | 98,642.85 |                | 0.00       | 0.00  | 0.00                  | 98,642.85     | 98.00 %                      | 1,357.15                   | 1.00 %                | TERMINADO     |
| 23  | CONTRAPORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRAD O 2° ETAPA SAN ANTONIO         | SAN ANTONIO                | 11                         | 11                       | 13 02 005 000 166-001 47210 11- 2017 001-01 20 0590    |                        | 101,431.20  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 101,431.20             | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 100,793.75 | 0.00  | 0.00                  | 100,793.75    | 99.00 %                      | 637.45                     | 0.00 %                | TERMINADO     |
| 24  | REPARACIÓN DE CAJA PUENTE EL CORAL                                          | EL CORAL                   | 11                         | 11                       | 13 02 006 000 166-001 47210 11- 2017 001-01 20 0590    |                        | 180,000.00  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 180,000.00             | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 163,138.00 | 0.00  | 0.00                  | 163,138.00    | 90.00 %                      | 16,862.00                  | 9.00 %                | TERMINADO     |
| 25  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL                            | CASCO URBANO               | 11                         | 11                       | 14 02 003 001 166-000 23400 11- 2017 001-01 20 0520 50 |                        | 77,949.56   | 234,993.02     | 0.00          | 0.00            | 30,272.61         | 282,669.97             | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 44,035.00  | 0.00  | 0.00                  | 44,035.00     | 15.00 %                      | 238,634.97                 | 84.00 %               | EN PROCESO    |



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: K.RIVERA



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto                                                                                   | Ubicación              | Nº Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario                               | Nº Acta Anual Aprobado | Presupuesto Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|---------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 26  | CULMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARIL LADO SANITARIO TRAMO GEREMIAS HERNANDEZ -GILBERTO HERNANDEZ | PLAN DEL ROSARIO       | 11                         | 11                       | 11 05 007 000 168-007 47210 11- 2018 001-01 20 0520 | 0.00                   | 3,393.60                 | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 3,393.60               | 0.00    | 0.00                        | 3,393.60       | 0.00 | 0.00  | 3,393.60              | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 27  | ABONO DE CONVENIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES RURALES                                    | CASCO URBANO           | 11                         | 11                       | 13 03 011 001 168-000 23400 11- 2018 001-01 20 0590 | 0.00                   | 200,000.00               | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 200,000.00             | 0.00    | 0.00                        | 200,000.00     | 0.00 | 0.00  | 200,000.00            | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 28  | CONSTRUCCIÓN DE JARDIN DE NIÑOS EN ALDEA EL TULAR                                                     | EL TULAR               | 11                         | 11                       | 11 01 001 000 166-001 47110 11- 2017 001-01 20 0710 | 200,000.00             | 0.00                     | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 200,000.00             | 0.00    | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 200,000.00                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 29  | CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN C.E.B EL LIMONCITO                                                | EL LIMONCITO           | 11                         | 11                       | 11 01 003 000 166-001 47110 11- 2017 001-01 20 0710 | 50,000.00              | 0.00                     | 0.00                         | 50,000.00       | 0.00              | 100,000.00             | 0.00    | 0.00                        | 98,842.00      | 0.00 | 0.00  | 98,842.00             | 98.00 %       | 1,158.00                     | 1.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 30  | ADICIONES Y MEJORAS A CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO                                                   | CASCO URBANO           | 11                         | 11                       | 11 02 001 001 166-000 23400 11- 2017 001-01 20 0610 | 30,000.00              | 0.00                     | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 30,000.00              | 0.00    | 0.00                        | 14,955.00      | 0.00 | 0.00  | 14,955.00             | 49.00 %       | 15,045.00                    | 50.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 31  | CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CARRETERA PRINCIPAL BANDERILLAS                                               | BANDERILLAS            | 11                         | 11                       | 12 001 003 166-000 001 23400 2017 11-001-01 20 0220 | 75,000.00              | 0.00                     | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 75,000.00              | 0.00    | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 75,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 32  | ADICIONES Y MEJORAS A CASETAS DE ESPERA ZONA RURAL                                                    | LAS VEGAS/EL LIMONCITO | 11                         | 11                       | 12 001 005 166-000 001 23400 2017 11-001-01 20 0220 | 91,862.40              | 0.00                     | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 91,862.40              | 0.00    | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 91,862.40                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 33  | ADICIONES Y MEJORAS A LUGARES Y PARQUES DE RECREO                                                     | CASCO URBANO           | 11                         | 11                       | 12 002 001 166-001 000 23400 2017 11-001-01 20 0520 | 50,000.00              | 577,965.82               | 0.00                         | 27,702.24       | 0.00              | 655,668.06             | 0.00    | 0.00                        | 640,445.78     | 0.00 | 0.00  | 640,445.78            | 97.00 %       | 15,222.28                    | 2.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 34  | MANTENIMIENTO DE ALCANTARIL LAS CASCO URBANO                                                          | CASCO URBANO           | 15                         | 15                       | 13 02 010 000 166-001 47210 15- 2017 013-01 20 0390 | 50,000.00              | 0.00                     | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 0.00    | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 50,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: K.RIVERA



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto                                                                                   | Ubicación                  | N° Fondo de<br>Financiamiento | Fuente de<br>Financiamiento | Código<br>Presupuestario                            | N° Acta<br>Anual<br>Aprobado | Presupuesto<br>Ampliaciones | Modificaciones<br>Disminuciones | Traspaso de<br>más | Traspaso de<br>menos | Presupuesto<br>Definitivo | Presupuesto<br>Propios | Fondos Utilizados<br>Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto<br>Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto<br>Pendiente de<br>Ejecución | (%) Pendiente<br>de Ejecución | En Proceso/<br>Terminado | Observaciones |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|------|-------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| 35  | APORTE PARA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRAD O LAS VEGAS DE RIO CHIQUITO                                      | LAS VEGAS DEL RIO CHIQUITO | 15                            | 15                          | 13 02 012 000 166-001 47210 15- 2017 013-01 20 0590 | 200,000.00                   | 0.00                        | 0.00                            | 14,000.00          | 0.00                 | 214,000.00                | 200,000.00             | 0.00                           | 10,622.50      | 0.00 | 0.00  | 210,622.50               | 98.00 %       | 3,377.50                           | 1.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 36  | CONTRAPALTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EL SITIO                                              | PLAN DEL ROSARIO           | 15                            | 15                          | 13 03 008 000 166-001 47210 15- 2017 013-01 20 0590 | 95,279.62                    | 41,698.61                   | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 136,978.23                | 0.00                   | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 136,978.23                         | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 37  | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL 3° ETAPA CASCO URBANO                                             | CASCO URBANO               | 11                            | 11                          | 14 02 001 000 166-001 47110 11- 2017 001-01 20 0520 | 786,718.12                   | 290,095.83                  | 0.00                            | 30,272.61          | 0.00                 | 1,107,086.56              | 0.00                   | 0.00                           | 1,092,686.55   | 0.00 | 0.00  | 1,092,686.55             | 98.00 %       | 14,400.01                          | 1.00 %                        | EN PROCESO               |               |
| 38  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL                                                      | CASCO URBANO               | 15                            | 15                          | 14 02 003 001 166-000 23400 15- 2017 013-01 20 0520 | 47,725.75                    | 10,952.55                   | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 58,678.30                 | 22,885.00              | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 22,885.00                | 39.00 %       | 35,793.30                          | 60.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 39  | CULMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARIL LADO SANITARIO TRAMO GEREMIAS HERNANDEZ -GILBERTO HERNANDEZ | PLAN DEL ROSARIO           | 15                            | 15                          | 11 05 007 000 168-007 47210 15- 2018 013-01 20 0520 | 0.00                         | 25,304.50                   | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 25,304.50                 | 25,298.04              | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 25,298.04                | 99.00 %       | 6.46                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 40  | CULMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS B° SAN ESTEBAN PLAN DEL ROSARIO                       | PLAN DEL ROSARIO           | 11                            | 11                          | 12 02 006 000 168-001 47210 11- 2018 001-01 20 0590 | 0.00                         | 347,045.31                  | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 347,045.31                | 0.00                   | 0.00                           | 340,480.95     | 0.00 | 0.00  | 340,480.95               | 98.00 %       | 6,564.36                           | 1.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 41  | CULMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE B° LOS SORIANOS LAS VEGAS DE RIO CHIQUITO                   | LAS VEGAS DEL RIO CHIQUITO | 11                            | 11                          | 13 03 009 000 168-001 47210 11- 2018 001-01 20 05   | 0.00                         | 207,046.37                  | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 207,046.37                | 0.00                   | 0.00                           | 206,027.80     | 0.00 | 0.00  | 206,027.80               | 99.00 %       | 1,018.57                           | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: K.RIVERA



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto                                                               | Ubicación               | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario                  | N° Acta Anual Aprobado | Presupuesto Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios    | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP        | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------------------|----------------|------------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|--|
| 42  | CANCELACIÓN A * CONVENIO 2016 FONDO CAFETERO NACIONAL                             | CASCO URBANO            | 11                         | 11                       | 13 03 012 001 000 23400 001-01 20 0590 | 168- 11- 2018          | 0.00                     | 533,031.50                   | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 533,031.50 | 0.00                        | 0.00           | 533,014.20 | 0.00  | 0.00                  | 533,014.20    | 99.00 %                      | 17.30                      | 0.00 %                | TERMINADO     |  |
| 43  | MEJORAMIENTO Y ADICIONES DE VIVIENDAS EN ALDEAS MIRAFLORES/LIMONCITO              | MIRAFLORES/L11 IMONCITO |                            | 11                       | 11 06 003 000 001 41230 001-01 20 5    | 175- 11- 2018          | 0.00                     | 80,000.00                    | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 80,000.00  | 0.00                        | 0.00           | 38,683.00  | 0.00  | 0.00                  | 38,683.00     | 48.00 %                      | 41,317.00                  | 51.00 %               | EN PROCESO    |  |
| 44  | CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN/YARUCO CONTE | SAN JUAN/YARUCO NTE     | 11                         | 11                       | 11 05 008 000 001 47110 001-01 20 0530 | 170- 11- 2018          | 0.00                     | 150,000.00                   | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 150,000.00 | 0.00                        | 0.00           | 13,230.21  | 0.00  | 0.00                  | 13,230.21     | 8.00 %                       | 136,769.79                 | 91.00 %               | EN PROCESO    |  |
| 45  | CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA YUSCARAN           | YUSCARAN                | 11                         | 11                       | 11 05 009 000 001 47110 001-01 20 0530 | 170- 11- 2018          | 0.00                     | 50,000.00                    | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 50,000.00  | 0.00                        | 0.00           | 0.00       | 0.00  | 0.00                  | 0.00          | 0.00 %                       | 50,000.00                  | 100.00 %              | NO SE EJECUTO |  |
| 46  | MEJORAMIENTO Y ADICIONES DE VIVIENDAS B* EL CENTRO CASCO URBANO                   | CASCO URBANO            | 11                         | 11                       | 11 06 002 004 001 41230 001-01 20 0520 | 175- 11- 2018          | 0.00                     | 82,545.05                    | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 82,545.05  | 0.00                        | 0.00           | 81,760.00  | 0.00  | 0.00                  | 81,760.00     | 99.00 %                      | 785.05                     | 0.00 %                | TERMINADO     |  |



Honduras C.A.  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE  
ESTADO: APROBADO

Mercedes, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: K.RIVERA



Informe de Proyectos  
Forma 10  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019  
Hora : 04:45 p.m.  
Pagina: 7 de 7

| No.     | Nombre del Proyecto | Ubicación | Nº Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | Nº Acta Anual Aprobado | Presupuesto  | Modificaciones |               |                 |                   | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados |                |              |       |      | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|---------|---------------------|-----------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------|------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|         |                     |           |                            |                          |                       |                        |              | Ampliaciones   | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos |                        | Préstamos         | Transferencias | ERP          | Otros |      |                       |               |                              |                            |                       |               |
| Totales |                     |           |                            |                          |                       |                        | 4,992,975.85 | 3,975,962.43   | 0.00          | 366,974.85      | 326,974.85        | 9,008,938.28           | 398,183.04        | 98,642.85      | 5,427,027.88 | 0.00  | 0.00 | 5,923,853.77          |               | 3,085,084.51                 |                            |                       |               |

**Observaciones:**  
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KEILY LORENA RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MERCEDES YAMILETH VENTURA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7Rwin6c3WUtlcl9ZMG+Gm0ctsT6fHalQWiCk+9GWWdXQKQvIE6Zoabhk/rzcdsjnlpxmB9ptC4GJlcCme3dQX0Qk2hYGHhGv/sl99tbzmsXtheeZXA0ZJSn7+bYvPI5unYmGJqnwQ/dFW7QtYR1FQ8AGfbkE4Wn3G5OI/4wJZw4MLUbpqBEhHXjdgUGt/Qub24b2m4idluOKz3CfaWhlHRpZw+azq/nNorywd6EIYAQU7nxvvNm4FQp5euOA0=