



325

[Handwritten signatures and stamps]

Eriscito Chinchilla Callejas

[Circular stamp: Gerente Municipal]

[Circular stamp: Ayuntamiento de Mercedes, Ocotlán, Jalisco]

Acta 130 - 2019.

Reunión Celebrada el día Sábado 30 de Marzo del año 2019. en el local que ocupa el auditorium Municipal cuando son las 9.00 Am. en el lugar antes mencionado presidiendo Vicealcaldesa Sandra Maria Interiano y técnicos Municipales con el objetivo de llevar a cabo la Socialización de proyectos de electrificación en Zona La Zeta, El portillón y La Mora San Antonio donde se llevaron a cabo los puntos siguientes con los beneficiarios.

- ① Bienvenida y Apertura: Vicealcaldesa procedió a brindar palabras de bienvenida y seguidamente se dio apertura la reunión
- ② Objetivos: Se da a conocer que los proyectos de electrificación de las Zonas antes mencionadas en la ejecución ya se recibió un



Lote de materiales los cuales estarán a cargo del Señor: Carlos Córón lo correspondiente a mano de Obra Calificada, en Conceso con los Beneficiarios. Se establecen los siguientes que se detallan: ① Dar Inicio con los proyectos de la forma siguiente a La Mora, El portillón y zeta ② El Señor Carlos Humberto Córón realizar el marcado para la apertura de agujeros. ③ Los Beneficiarios. Se comprometen a: Mano de Obra no Calificada correspondiente a apertura de agujeros, Aporte de Piedra para relleno de agujeros, traslado de materiales a la Zona para la construcción del proyecto y si fuese necesario el aporte para el traslado de materiales desde Tequicigalpa a Mercedes. ④ por parte de Beneficiarios. brindarán a los encargados de la ejecución del proyecto alimentación durante la ejecución. ⑤ La Municipalidad aportará la mano de Obra Calificada y aporte de algunos materiales que no cubra la ENEE. CIERRE. No habiendo más por tratar se firma para constancia.

[Signature] *[Signature]* Tulio Meigro



Gerencia Municipal

H.D. Rogelio Soriano V
Ruben Antonio Fuentes
H.D. Victor Manuel Henriquez

[Signature]

JOSE ARMANDO H.D.

H.D.