

DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RURAL Tel. 22352957

**MEMORANDO
FOSODE-166-2019**

Para: Lic. LUIS FERNANDO CRUZ
Jefe Unidad de Transparencia

De: Lic. MARIO RICARDO CARDONA
Director FOSODE

Asunto: Informacion Portal de Transparencia

Fecha: 05 de junio 2019

Por este medio, remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS**, en el mes de Mayo del año en curso, por esta Dirección, de acuerdo al formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente,

CC: Archivo



DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Laguna Grande
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Laguna Grande, Municipio: San Miguelito, Departamento: Intibucá
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODES • Fondos ENEE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 371,884.36 ENEE: L. 11,829.60 Municipalidad: L. 394,076.38
Fecha de Aprobación	22 de agosto 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 777,790.34 \$ 31,606.70
Fecha de Finalización	Mayo 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6084

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona ENEE
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Planes San Miguelito
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Planes San Miguelito, Municipio: San Miguelito, Departamento: Intibucá
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODES • Fondos ENEE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 1,415,372.36 ENEE: L. 58,003.20 Municipalidad: L. 1,750,313.82
Fecha de Aprobación	21 de agosto 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 3,223,689.38 \$ 130,999.55
Fecha de Finalización	Mayo 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6084

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas




Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo

DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Quiebramonte
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Santa Cruz de Sonaguera , Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo ENEE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 59,500.83 Municipalidad: L. 595,008.28
Fecha de Aprobación	22 de enero 2019
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 654,509.11 \$ 26,602.06
Fecha de Finalización	Mayo 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6037

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Instituto Porfirio Lobo Sosa
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Aldea Suyatillo, Municipio: San Antonio de Oriente, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• Fondo FOSODES• Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 91,243.22 Municipalidad: L. 28,320.59
Fecha de Aprobación	20 de julio 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 119,563.81 \$ 4,856.09
Fecha de Finalización	Mayo 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6084

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Las Tranquitas
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Las Tranquitas Florida, Municipio: Márcala, Departamento: La Paz
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos ENEE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 2,385.00 ENEE: L. 4,770.00 Municipalidad: L. 117,228.74
Fecha de Aprobación	26 de abril 2019
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 124,383.74 \$ 5,051.08
Fecha de Finalización	Mayo 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6252

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona ENEE
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Santa Ana
Ubicación del Proyecto	Aldea: Santa Ana, Municipio: San Francisco de la Paz, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos ENEE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 24,422.40 ENEE/Municipalidad: L. 1,126,624.14 Municipalidad: L. 337,987.24
Fecha de Aprobación	12 de noviembre 2012
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,489,033.78 \$ 60,391.37
Fecha de Finalización	Mayo 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6564

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Encinal Arriba
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Encinal Arriba , Municipio: Masaguara, Departamento: Intibucá
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo ENEE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 9,540.00 Municipalidad: L. 615,089.19
Fecha de Aprobación	26 de julio 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 624,629.19 \$ 25,333.35
Fecha de Finalización	Mayo 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6564

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Campo Nuevo
Ubicación del Proyecto	Barrio Campo Nuevo, Municipio: San Esteban, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 11,448.00 Municipalidad: L. 306,371.00
Fecha de Aprobación	12 de abril 2016
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 317,819.00 \$ 12,888.51
Fecha de Finalización	Mayo 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6591

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas

Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Perú
Ubicación del Proyecto	Barrio: Perú, Municipio: San Esteban, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 6,868.80 Municipalidad: L. 224,830.54
Fecha de Aprobación	2 de marzo 2015
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 231,699.10 \$ 9,396.10
Fecha de Finalización	Mayo 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6591

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Cocalito N°2
Ubicación del Proyecto	Caserío: Cocalito N°2, Municipio: San Esteban, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 18,316.80 Municipalidad: L. 546,839.99
Fecha de Aprobación	6 de agosto 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 565,156.79 \$ 22,918.78
Fecha de Finalización	Mayo 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6591

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Las Acacias y San Rafael
Ubicación del Proyecto	Aldea: San Rafale y las Acacias , Municipio: San Esteban, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	FOSDE: L. 10,684.80 Municipalidad: L. 264,334.99
Fecha de Aprobación	2 de febrero 2015
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 275,029.79 \$ 11,153.28
Fecha de Finalización	Mayo 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6591

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	La Aguja
Ubicación del Proyecto	Aldea: La Aguja , Municipio: San Esteban, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSDE: L. 28,238.40 Municipalidad: L. 862,565.05
Fecha de Aprobación	1 de diciembre 2016
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 890,803.45 \$ 36,14.73
Fecha de Finalización	Mayo 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6591

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo

