

# UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades  
Mes de Mayo 2019

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 975,218.73	Mano de obra y suministro de materiales. Proyecto: Pavimentación de Calles, ubicado en Barrio Las Flores y Buenos Aires de esta ciudad de Danlí.	19/12/2018	Constructora GUZMAN S. de R.L. de C.V./OSCAR ROLANDO GUZMÁN JOYA	22/04/2019	45 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Fundición de concreto hidráulico 4,000 PSI, e=0.15mm Suministro e instalación de acero de refuerzo grado Fy=2,800 kg/cm2 (juntas) Construcción de bordillo de concreto de 0.15mx0.15m Limpieza final Cuneta de mampostería tipo "V"(incluye trazado y marcado excavación y relleno) Trazado y marcado para instalación de tubería pvc Suministro e instalación de tubería pvc perfilado helicoidal de 6" Excavación común para pozo de inspección Construcción de pozo de inspección H=1.50m D=1.20m Relleno y compactado con material del sitio Excavación común para pozo de inspección Construcción de pozo de inspección H=1.50m D=1.20m	ml M2 Kg ml M3 ml ml ml M3 unidad M3	177.85 1,012.13 717.70 88.93 194 120 66 66 9.24 2 5.24	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 975,218.73	El contrato 188-2018 queda anulado por el motivo que el proyecto fue adjudicado al segundo lugar en aplicación del artículo 58 de la ley de contratación del estado. Y en cumplimiento a lo establecido en acuerdo N0.171-2019
L. 942,870.50	Mano de obra y suministro de materiales Proyecto: Construcción frente a Iglesia Príncipe de Paz, Colonia Villeda Morales de esta ciudad de Danlí.	19/12/2018	Constructora GUZMAN S. de R.L. de C.V./OSCAR ROLANDO GUZMÁN JOYA	22/04/2019	45 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Fundición de concreto hidráulico 4,000 PSI, e=0.15mm Suministro e instalación de acero de refuerzo grado Fy=2,800 kg/cm2 (juntas) Construcción de bordillo de concreto de 0.15mx0.15m Construcción de bordillo de concreto tipo acceso vehicular	ml M2 Kg ml Mi	160 1,088 368.02 160 160	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 942,870.50	El contrato 189-2018 queda anulado por el motivo que el proyecto fue adjudicado al segundo lugar en aplicación del artículo 58 de la ley de contratación del estado. Y en cumplimiento a lo establecido en acuerdo N0.171-2019
L. 514,681.54	Mano de Obra y Suministro de materiales para el proyecto: Revestimiento de Pavimento, ubicado en la Colonia Santa Gertrudis de esta ciudad de Danlí.	19/12/2018	Constructora GUZMAN S de R.L. de C.V./OSCAR ROLANDO GUZMÁN JOYA	22/04/2019	45 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Fundición de concreto hidráulico 4,000 PSI, e=0.10mm Suministro e instalación de acero de refuerzo grado Fy=2,800 kg/cm2 (juntas) Construcción de bordillo de concreto de 0.15mx0.15m Limpieza general Construcción de alcantarilla de bloque #5, sección 0.50mx90m, repellido y dado fino en el interior (tramo 1, con rejilla metálica tipo quiebra pata y tramo2, con losa de concreto e=0.15m y 2 tapaderas)	ml M2 Kg ml M2 Mi	99 634.62 250 192.30 634.60 14.50	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 514,681.54	El contrato 190-2018 queda anulado por el motivo que el proyecto fue adjudicado al segundo lugar en aplicación del artículo 58 de la ley de contratación del estado. Y en cumplimiento a lo establecido en acuerdo N0.171-2019
L. 199,600.00	Servicios de barrido y desarenado, recolección y botado de basura en diferentes calles del casco urbano (Calle del Canal y Calle Principal Barrio Las Flores) "Sector Sur" en el Proyecto Barrido de Calles Pavimentadas de esta ciudad de Danlí	20/02/2019	Mega Colina Verde/Nidia Xiomara Moran Avila	20/02/2019	10 meses	diez entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	10	40.00%	L. 79,840.00	L. 79,840.00	L. 119,760.00	UTM CONT-039-2019
L. 199,600.00	Servicios de barrido y desarenado, recolección y botado de basura en diferentes calles del casco urbano (Calle Principal Barrio La Reforma, Parque Rafael Medina Raudales y Parque Central) Sector Este" en el Proyecto Barrido de Calles Pavimentadas de esta ciudad de Danlí	20/02/2019	Mega Colina Verde/Nidia Xiomara Moran Avila	20/02/2019	10 meses	diez entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	10	40.00%	L. 79,840.00	L. 79,840.00	L. 119,760.00	UTM CONT-040-2019
L. 199,600.00	Servicios de barrido y desarenado, recolección y botado de basura en diferentes calles del casco urbano (Calle del Mercado Municipal y Plaza San Sebastián) "Sector Norte" en el Proyecto Barrido de Calles Pavimentadas de esta ciudad de Danlí	20/02/2019	Mega Colina Verde/Nidia Xiomara Moran Avila	20/02/2019	10 meses	diez entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	10	40.00%	L. 79,840.00	L. 79,840.00	L. 119,760.00	UTM CONT-041-2019
L. 199,600.00	Servicios de barrido y desarenado, recolección y botado de basura en diferentes calles del casco urbano (Calle Manuel Adalid Gamero, Calle Central y Plaza San Sebastián) "Sector Centro" en el Proyecto Barrido de Calles Pavimentadas de esta ciudad de Danlí	20/02/2019	Mega Colina Verde/Nidia Xiomara Moran Avila	20/02/2019	10 meses	diez entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	10	40.00%	L. 79,840.00	L. 79,840.00	L. 119,760.00	UTM CONT-042-2019
L. 199,600.00	Servicios de barrido y desarenado, recolección y botado de basura en diferentes calles del casco urbano (Calle principal El Carmelo, Boulevard La Democracia) "Sector Oeste" en el Proyecto Barrido de Calles Pavimentadas de esta ciudad de Danlí	20/02/2019	Mega Colina Verde/Nidia Xiomara Moran Avila	20/02/2019	10 meses	diez entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	10	40.00%	L. 79,840.00	L. 79,840.00	L. 119,760.00	UTM CONT-043-2019
119,527.63	Servicios de reparación y mantenimiento de la Red de Semáforos en el casco urbano de la ciudad	20/02/2019	Cristobal Izaguirre Montoya	20/02/2019	10 meses 11 días	diez entregas	Monitoreo Control De Tiempos Evaluación Óptica Evaluación Física Verificar Cadencia	Mes	10	40.00%	L. 47,811.05	L. 47,811.05	L. 71,716.58	UTM CONT-044-2019
L. 234,000.00	Alquiler de equipo (dos volquetas) para el proyecto proceso para la disposición final de desechos sólidos, en el casco urbano de la ciudad	04/04/2019	Calixto Castillo López	04/04/2019	02 meses calendarios	Dos entregas	Alquiler de dos volquetas de 5m3	mes	2	50.00%	L. 117,000.00	L. 117,000.00	L. 117,000.00	UTM CONT-072-2019





L. 37,500.00	Mano de Obra para realizar trabajos, en el Proyecto Electrificación, ubicado en la comunidad de San Francisco, zona de La Lodosa	28/05/2019	Javier Antonio Estrada González	29/05/2019	40 días calendario	Una sola entrega	Levantamiento y elaboración de diseño eléctrico del proyecto (aprox. 5km)	Global	1	100.00%	L. 37,500.00	L. 37,500.00	L. 0.00	UTM CONT-094-2019
L. 494,300.00	Mano de Obra y Suministro de materiales para realizar trabajos, en el Proyecto Construcción de Gaviones, ubicado en la comunidad de El Zarzal, zona de Azabache	28/05/2019	Dagoberto Godoy Martel	28/06/2019	60 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación tipo II Construcción de muro de gavión con módulo de 2mx1mx1m Relleno y compactado	ml m3 m3 m3	75 150 375 170	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 494,300.00	UTM CONT-095-2019
L. 498,568.29	Mano de Obra y Suministro de materiales para realizar trabajos, en el Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, ubicado en la comunidad de Bañaderos, zona de Bañaderos	30/05/2019	Fabrizio José Guillen Mazarego	20/06/2019	60 días calendario	Una sola entrega	Trazado y Marcado Limpieza del Terreno Excavación tipo II Suministro e Instalación de tubería PVC RD-26 O3" Suministro e Instalación de tubería PVC RD-26 O2" Suministro e Instalación de tubería PVC RD-26 O 1-1/2" Suministro e Instalación de tubería PVC RD-26 O 1" Suministro e Instalación de accesorios para Red de Distribución Suministro e Instalación de válvula de Compuerta de Bronce O 2" Construcción de Anclajes de concreto ciclópeo Construcción de Tanque Rompe Carga Relleno y Compactado con material del sitio	ml ml m3 ml ml ml ml ml global unidad global unidad m3	3,956.28 3,956.28 450 1,359.79 1,593.59 880.33 772.52 1 2 1 1 450	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 498,568.29	UTM CONT-096-2019
L. 149,950.00	Mano de Obra y Suministro de materiales para realizar trabajos, en el Proyecto Electrificación, ubicado en la comunidad de Quebrada Arriba, zona de Bañaderos	30/05/2019	Marco Antonio Castellanos López	28/06/2019	60 días calendario	Una sola entrega	Replanteo y actualización de planos Suministro e hincado de poste de madera de 35 pies Suministro e hincado de poste de madera de 30 pies Suministro e instalación de estructuras primarias Instalación de estructuras secundarias Instalación de estructura neutro Instalación de cable #2 ACSR Instalación de cable #1/0 ACSR Instalación de cable forrado #1/0 TW Suministro e instalación de retenidas	Global unidad unidad unidad unidad unidad metro metro metro unidad	1 6 3 6 5 3 700 700 1,300 12	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 149,950.00	UTM CONT-097-2019
L. 598,490.00	Mano de Obra y Suministro de materiales para realizar trabajos, en el Proyecto Electrificación, ubicado en la comunidad de Pueblo Nuevo, zona de Azabache	30/05/2019	Javier Antonio Estrada González	28/06/2019	45 días calendario	Una sola entrega	Marcaje e hincado de poste de madera de 30 pies CI-5 Marcaje e hincado de poste de madera de 35 pies CI-5 Marcaje e hincado de poste de madera de 40 pies CI-4 Instalación de cable de aluminio 1/0 ACSR Instalación de cable de aluminio #2 ACSR Instalación de cable de acero galvanizado 1/2" Instalación de cort circuito DR-II-1 Instalación de estructuras primarias 2 fases tipo "A" en 34.5 voltios Instalación de estructuras primarias 2 fases tipo "TM" en 34.5 voltios Instalación de estructuras tipo neutro G-I-1, G-I-2, G-I-4 Instalación de estructuras tipo neutro B-I-1, B-I-2, BB-I-2A Instalación de estructuras secundaria B-II-1, B-II-2, B-II-4 Marcaje e instalación de retenidas doble y sencillas Instalación de sistema de aterrizaje primario y secundario Replanteo de proyecto	unidad unidad metro metro pie unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad	23 60 30 12,800 2,350 16,950 1 40 25 36 8 40 138 30	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 598,490.00	UTM CONT-098-2019
L. 199,950.00	Mano de Obra y Suministro de materiales para realizar trabajos en el Proyecto Electrificación, ubicado en la comunidad de La Laguna No. 1, zona de Bañaderos	30/05/2019	Marco Antonio Castellanos López	28/06/2019	45 días calendario	Una sola entrega	Suministro e hincado de poste de madera de 35 pies Suministro e hincado de poste de madera de 30 pies	Global unidad unidad	1 15 7	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 199,950.00	UTM CONT-099-2019


