



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
DEPARTAMENTO DE YORO, HONDURAS C.A.
TEL. 2446-6620

ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO
REPORTE EJECUCION
POA JUNIO 2019



| DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|--|------------|-----------|----------|---|
| INGENIERIA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESTRATEGICO | OBJETIVO OPERATIVO | META ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD / ACCIONES | JUNIO | | | OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES |
| | | | | | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | |
| Gestión de la Infraestructura para el desarrollo | *Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentación a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad. | Educación | | | | | | |
| | | 100% | % Avance | Construcción de Servicios Sanitarios en Centro Educativos | 100% | 8% | 8% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Proyecto Construcción de Aulas en Escuela, Campo Limones 6 | 100% | 33% | 33% | 1 Proyecto Formulado |
| | | Construcción de Represas | | | | | | |
| | | 100% | % Avance | Proyecto Construcción de Represa Aldea El Potrero | 100% | 10% | 10% | 1 Proyecto Formulado |
| | | Reparación, Remodelación y Mantenimiento de Bienes Municipales | | | | | | |
| | | 100% | % Avance | Proyecto Mejoramiento A Cementerio General Col. Resurrección | 100% | 1% | 1% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Proyecto Finalización de Jardín de Paz Municipal | 100% | 2% | 2% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Proyecto Mejoras al Estadio Municipal | 100% | 8% | 8% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Proyecto Tercera Etapa de Mejoramiento del Parque Municipal Francisco Morazan, Barrio El Centro | 100% | 9% | 9% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Proyecto Construcción de Piso y techo donde se encuentra el Vivero Municipal | 100% | 3% | 3% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Proyecto Mejoramiento a Edificio Municipal | 100% | 1% | 1% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Proyecto Mejoramiento a Rastro Municipal | 100% | 7% | 7% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Proyecto Mejoramiento a Funeraria Municipal San Jorge | 100% | 4% | 4% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Proyecto Mejoramiento a Casa de la Cultura | 100% | 4% | 4% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Proyecto Mejoramiento de un Módulo del Mercado Viejo para Instalación de Oficinas Aguas de Olanchito | 100% | 23% | 23% | 1 Proyecto Formulado |
| | | Infraestructura Vial | | | | | | |
| | | 100% | % Avance | Proyecto Mejoramiento de Calles Área Urbana | 100% | 6% | 6% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Proyecto Mejoramiento de Calles Área Rural | 100% | 17% | 17% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Proyecto Apertura de Carretera Aldea La Esperanza | 100% | 90% | 90% | 1 Proyecto Formulado |
| | | Hospital | | | | | | |
| | | 100% | % Avance | Proyecto Construcción de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar | 100% | 8% | 8% | 1 Proyecto Formulado |
| | | Guardería | | | | | | |
| | | 100% | % Avance | Proyecto Mejoramiento del techo de la Guardería Olanchito | 100% | 10% | 10% | 1 Proyecto Formulado |



JOSE MIGUEL MANZANARES
JEFE DE INGENIERIA MUNICIPAL