



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2019

Hora : 03:15 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO II ETAPA	BARRIO EL CHICIPATE	11	11	47110	71-2017	900,000.00	1,315,255.60	400,000.00	100,000.00	0.00	1,915,255.60	0.00	0.00	1,878,667.25	0.00	0.00	1,878,667.25	98.00 %	36,588.35	1.00 %	EN PROCESO	II ETAPA DEL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL
2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BARRIO EL CHICIPATE	BARRIO EL CHICIPATE	11	11	47210	71-2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BARRIO LOS AVILECES	BARRIO LOS AVILECES	11	11	47210	71-2017	100,000.00	403,488.10	150,000.00	0.00	353,488.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SECTOR INSTITUTO TECNICO SAN VICENTE	COL. VOCES DE ESPERANZA	11	11	47210	71-2017	100,000.00	184,888.44	0.00	520,000.00	39,506.17	765,382.27	0.00	0.00	733,382.31	0.00	0.00	733,382.31	95.00 %	31,999.96	4.00 %	EN PROCESO	
5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL TANQUE	BARRIO EL TANQUE	11	11	47210	71-2017	100,000.00	455,035.60	120,000.00	887,571.27	0.00	1,322,606.87	0.00	0.00	1,322,606.87	0.00	0.00	1,322,606.87	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
6	Remodelación del Centro Social Centenario	centro	11	11	47110	71-2017	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	800,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
7	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DR. JOSE MARIA LEIVA VIVAS	centro	11	11	47110	71-2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
8	CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUTO TECNICO SAN VICENTE II PARTE	COL. VOCES DE ESPERANZA	11	11	47110	71-2017	200,000.00	160,000.00	80,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	268,733.99	0.00	0.00	268,733.99	95.00 %	11,266.01	4.00 %	EN PROCESO	
9	CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN AUDITORIUM EN EL CEB FRANCISCO MORAZAN	BARRIO EL ESCENARIO	11	11	47110	71-2017	127,036.60	0.00	0.00	0.00	100,000.00	27,036.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	27,036.60	100.00 %		NO SE EJECUTO
10	APERTURA DE TRAMO CARRETERO	CASCO URBANO	11	11	47210	71-2017	91,786.00	0.00	0.00	0.00	91,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2019

Hora : 03:15 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
11	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR B° EL TANQUE	B° EL TANQUE	11	11	47110	71-2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	CONSTRUCCION DE COCINA, BODEGA Y COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "MUNDO INFANTIL" B° EL LLANON (CONTRAPARTE FAO)	CASCO URBANO	11	11	47110	71-2017	0.00	0.00	152,000.00	30,000.00	122,000.00	0.00	0.00	121,124.55	0.00	0.00	121,124.55	99.00 %	875.45	0.00 %	TERMINADO		
13	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE ESPERANZA /ACCESO INST. TÉCNICO SAN VICENTE	COL. VOCES DE ESPERANZA	11	11	47210	71-2017	0.00	0.00	125,000.00	70,700.00	54,300.00	0.00	0.00	48,940.00	0.00	0.00	48,940.00	90.00 %	5,360.00	9.00 %	EN PROCESO		
14	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ESPERANZA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COL. VOCES DE ESPERANZA	COL. VOCES DE ESPERANZA	11	11	47210	71-2017	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
15	Ampliación del sistema eléctrico del casco urbano	CASCO URBANO	11	11	47210	71-2017	0.00	0.00	162,865.00	50,000.00	112,865.00	0.00	0.00	112,862.00	0.00	0.00	112,862.00	99.00 %	3.00	0.00 %	EN PROCESO		
16	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE	CASCO URBANO	11	11	47110	71-2017	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		
17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL TANQUE	BARRIO EL TANQUE	11	11	47210	71-2017	100,000.00	455,035.60	120,000.00	887,571.27	0.00	1,322,606.87	0.00	0.00	1,322,606.87	0.00	0.00	1,322,606.87	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE B° GODINEZ	B° GODINEZ	11	11	47210	71-2017	200,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2019

Hora : 03:15 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
19	CONSTRUCION DEL CERCADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	DESUDIO	11	11	47110	71-2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
20	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. VOCES DE ESPERANZA	COL. VOCES DE ESPERANZA	11	11	47210	71-2017	100,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	160,125.00	39,875.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00	66.00 %	13,175.00	33.00 %	EN PROCESO		
21	AMPLIACION AL SISTEMA URBANO DE ALCANTARIL LADO SANITARIO CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	47210	71-2017	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	19,455.00	0.00	0.00	19,455.00	38.00 %	30,545.00	61.00 %	EN PROCESO			
22	CONSTRUCION DE PAVIMENTACION CALLE BARRIO GODINEZ	BARRIO GODINEZ	11	11	47210	71-2017	200,000.00	200,000.00	100,000.00	315,000.00	300,000.00	315,000.00	0.00	0.00	310,072.73	0.00	0.00	310,072.73	98.00 %	4,927.27	1.00 %	EN PROCESO		
Totales							4,368,822.60	3,873,703.34	1,170,000.00	3,150,007.54	3,095,605.27	7,126,928.21	0.00	0.00	6,165,151.57	0.00	0.00	6,165,151.57	961,776.64					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Dagoberto Licona Cortes

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Marlon Regino Leiva Ramos

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Jose Wilfredo Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7KvdX4wNPjW330B1k5RMT04iBLHZb7YxFHMvMw7ZF1X2ga4I45SiCE6zqpN7ED0WDJAKhpjJnJBqlcOuxjnD3XuKBN588JT1EoiVt8LSXYUx5kdXFbhgC8CPTkPk
 HG7uNU4xqNr7vEe7eW7HRfT/7zJayiKTE7gDMe5c6pBYQW/dpEeHK0hyTHYWat2NFVpQ2eWuh9vW5hsmC3gJ+sRTi+Vtl4CzsgQl6q3903aYVRhd1puHkQACEPH7TASP/2gMPyG
 9EBeqefym2V5bOqbof6QchrT17Xw=