

Municipalidad Villa de San Francisco F.M.



05 AGOSTO DE 2019

Señorita.

Merary Cárcamo

Oficina de Acceso a la Información Pública

Su oficina.

Como jefe de **Unidad Técnica Municipal** de esta dependencia, por este medio remito a Usted la información correspondiente a las contrataciones Durante el mes de JULIO de 2019.

Adjunto el RESUMEN DE LAS CONTRATACIONES DE ESTE DEPARTAMENTO.

Sin otro en particular.

Ing. Milton Porfirio Zambrano

Jefe Unidad Técnica Municipal

"Trabajando de la mano del pueblo y para el pueblo" Telefax: 2769-6333, Tel.: 2769-6655, 2769-6657

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL RESUMEN DE CONTRATACIONES EN EL MES DE JULIO 2019

11	10	ဖ	00	7	6	И	4	ω	2	P	
VENTA DE COMIDA AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS	ALQUILER DE MAQUINA BULLDOZER	CONTRATACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	CONTRATACION DE JORNALES	CONTRATACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	CONTRATACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	CONTRATACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	COMPRA DE PIEDRA DE RIO	VENTA DE COMIDA AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS	CONTRATACION DE MANO DE OBRA- TRABAJOS DE ESTRUCTURAS METALICAS	ALQUILER DE RETROEXCABADORA	DESCRIPCION DE CONTRATACION
FRANCIS JOEL SANCHEZ GUEVARA	JOSE ANTONIO CERRATO PINEDA	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	JOSE LORENZO CARRASCO VAQUEDANO	FRANCIS JOEL SANCHEZ GUEVARA	MELVIN JOEL RODAS	JOSUE GUSTAVO LINARES GUDIEL	NOMBRE DEL CONTRATADO
DEPTO. U.T.M.	DEPTO. U.T.M.	DEPTO. U.T.M.	DEPTO. U.T.M.	DEPTO. U.T.M.	DEPTO. U.T.M.	DEPTO. U.T.M.	DEPTO. U.T.M.	DEPTO. U.T.M.	DEPTO. U.T.M.	DEPTO. U.T.M.	RESPONSABLE
REMODELACION KINDER POMPILIO ORTEGA EN ALDEA GUARUMAS	CONSTRUCCION DE NUEVO CLEMATORIO MUNICIPAL	(REPARACION EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL)	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	REMODELACION KINDER POMPILIO ORTEGA EN ALDEA GUARUMAS	REMODELACION KINDER ALDEA LA MESA	PAVIMENTACION CALLE EL COYOLITO	PAVIMENTACION CALLEJON ANTONIO MEJIA	REMODELACION KINDER POMPILIO ORTEGA EN ALDEA GUARUMAS	REMODELACION KINDER ALDEA LA MEZA	ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO A CAMINOS RURALES	PROYECTO
L. 2,190.00	L. 108,000.00	L. 2,850.00	L. 3,450.00	L. 13,600.00	L. 1,350.00	L. 4,500.00	L. 6,600.00	L. 3,458.00	L. 29,540.00	L. 13,275.00	MONTO
29/7/2019	17/7/2019	15/7/2019	15/7/2019	15/7/2019	15/7/2019	15/7/2019	11/7/2019	11/7/2019	11/7/2019	5/7/2019	FECHA

18 CON	17 CON	16 CON	15 CON	14 CON	13 ALC	ELABOR 12 DE ME VIC
VTRATACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	ITRATACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA	TRATACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	TRATACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	TRATACION DE MANO DE OBRA ALIFICADA Y NO CALIFICADA	રૂUILER DE RETROEXCABADORA	ELABORACION E INSTALACION DE PUERTA DE METAL PARA BAÑO, INSTALACION DE VIDRIOS Y MALLA PARA CELOSIAS
VARIOS	FRANCIS LEONEL DIAZ MEJIA	VARIOS	VARIOS	VARIOS	JOSUE GUSTAVO LINARES GUDIEL	MELVIN JOEL RODAS
DEPTO. U.T.M.	DEPTO. U.T.M.	DEPTO. U.T.M.	DEPTO. U.T.M.	DEPTO. U.T.M.	DEPTO. U.T.M.	DEPTO. U.T.M.
PINTURA EN ESCUELA ALDEA EL COYOLITO	REMODELACION KINDER ALDEA LA MESA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES(REPARACION ZOCALO CASA CULTURAL)	REMODELACION KINDER POMPILIO ORTEGA EN ALDEA GUARUMAS(PINTURA)	CONSTRUCCION DE CASETA DONDE LUZ IDALIA GONZALES ANDRADE	ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO A CAMINOS RURALES	REMODELACION KINDER ALDEA LA MESA
L. 3,000.00	L. 1,800.00	L. 4,550.00	L. 10,000.00	L. 5,400.00	L. 12,600.00	L. 4,410.00
31/7/2019	31/7/2019	31/7/2019	31/7/2019	31/7/2019	29/7/2019	29/7/2019
	OEPTO. U.T.M. PINTURA EN ESCUELA ALDEA EL COYOLITO L. 3,000.00	FRANCIS LEONEL DIAZ MEJIA DEPTO. U.T.M. REMODELACION KINDER ALDEA LA MESA L. 1,800.00 VARIOS DEPTO. U.T.M. PINTURA EN ESCUELA ALDEA EL COYOLITO L. 3,000.00	VARIOS DEPTO. U.T.M. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES(REPARACION ZOCALO CASA CULTURAL) FRANCIS LEONEL DIAZ MEJIA DEPTO. U.T.M. REMODELACION KINDER ALDEA LA MESA L. 1,800.00 L. 3,000.00	VARIOS DEPTO. U.T.M. REMODELACION KINDER POMPILIO DEPTO. U.T.M. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CULTURAL) FRANCIS LEONEL DIAZ MEJIA DEPTO. U.T.M. DEPTO. U.T.M. PINTURA EN ESCUELA ALDEA EL COYOLITO L. 3,000.00 L. 10,000.00 L. 10,000.00	CONSTRUCCION DE CASETA DONDE LUZ L 5,400.00 DEPTO. U.T.M. REMODELACION KINDER POMPILIO ORTEGA EN ALDEA GUARUMAS(PINTURA) VARIOS DEPTO. U.T.M. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES(REPARACION ZOCALO CASA CULTURAL) FRANCIS LEONEL DIAZ MEJIA DEPTO. U.T.M. PINTURA EN ESCUELA ALDEA EL COYOLITO L 3,000.00 L 1,5400.00 L 10,000.00 L 1,5400.00 L 1,5400.00 L 1,5400.00 L 1,5400.00 L 1,5400.00 L 1,5400.00 L 1,5400.00	ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO A L. 12,600.00 CAMINOS RURALES VARIOS DEPTO. U.T.M. CONSTRUCCION DE CASETA DONDE LUZ L. 5,400.00 L. 10,000.00 CAMINOS RURALES L. 12,600.00 L. 10,000.00 CONSTRUCCION DE CASETA DONDE LUZ L. 5,400.00 CONSTRUCCION DE CASETA DONDE LUZ L. 5,400.00 L. 10,000.00 CONSTRUCCION KINDER POMPILIO ORTEGA EN ALDEA GUARUMAS (PINTURA) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CULTURAL) FRANCIS LEONEL DIAZ MEJIA DEPTO. U.T.M. REMODELACION KINDER ALDEA LA MESA L. 1,800.00 L. 1,800.00 L. 1,800.00 L. 1,800.00 L. 1,800.00

ING. WILTON PORFIRIO ZAMBRANO
JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

5 DE JULIO 2019

Para: Jaime Amaya Tesorero municipal

Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: JOSUE GUSTAVO LINARES GUDIEL con identidad 0719-1997-02450, por un monto de LPS 13,275.00, por concepto de alquiler de retroexcavadora, Proyecto: "ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO A CAMINOS RURALES (SE TRABAJO EN CALLES DE MILPA GRANDE Y EL PACON)

Sin otro más en particular.

ATTE.

Milton Porfirio Zambrano
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

6 Julio 2019

man nx

Para: Jaime Amaya Tesorero municipal

Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: **MELVIN JOEL RODAS** con identidad **N° 0827-1985-00079**, por un monto de **LPS 29,540.00** por concepto de pago por TRABAJOS DE ESTRUCTURAS METALICAS, PAGO POR OBRA TERMINADA

PROYECTO: REMODELACION KINDER ALDEA LA MEZA

CANTIDAD		DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100		METROS CUADRADOS DE T <mark>E</mark> CHO CON CANALETA Y ALUZINC	L120.00	L12,000.00
100	, D	ESMONTAJE DE TECHODE MADERA Y LAMINA DE ASBESTO	L25.00	L2,500.00
22		INSTALACION DE MAYA CICLON	L120.00	L2,640.00
1		FABRICACION E INSTALACION DE PORTON DE MAYA CICLON CON TUBO 2	L7,500.00	L7,500.00
2		LIJADO Y PINTADO DE 2 PUERTAS METALICAS	L600.00	L1,200.00
. 5		LIJADO Y PINTADO DE BALC <mark>O</mark> NES METALICOS DE 140 X 110 CM	L350.00	L1,750.00
2		LIJADO Y PINTADO DE BALC <mark>O</mark> NES METALICOS DE 60 X 40 CM	L150.00	L300.00
1	F	UNDICION DE BASE DE CONCRETO DE 25 X 25 X 240 CM	L1,300.00	L1,300.00
1	F	UNDICION DE BASE DE CONCRETO DE 10 X 10 X 210 CM	L350.00	L350.00
			TOTAL	L29,540.00

Sin otro más en particular.

ATTE.

Milton Portirio Zambrano
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

11 DE JULIO 2019

Para: Jaime Amaya Tesorero municipal

Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: FRANCIS JOEL SANCHEZ GUEVARA con identidad 0827-1994-00208, por un monto de LPS 3,458.00, por concepto de venta de comida al personal que realiza trabajos en PROYECTO: REMODELACION KINDER POMPILIO ORTEGA ALDEA GUARUMAS.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
DESAYUNOS	25	L. 40.00	L. 1,000.00
ALMUERZOS	26	L. 5 <mark>5</mark> .00	L. 1,430.00
CENAS	20	L. 40.00	L. 800.00
REFRESCOS DE 2 LITROS	6	L. 38.00	L. 228.00
	TOTAL		L. 3,458.00

Sin otro más en particular.

ATTE.

Wilton Porticio Zambrano

UNIDAD JECNICA MUNICIPAL

Colic

Para: Jaime Amaya Tesorero municipal

Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: JOSE LORENZO CARRASCO VAQUEDANO con identidad 0714-1949-00156, por un monto de LPS 6,600.00 por concepto de compra de 6 VOLQUETADAS DE PIEDRA DE RIO, Proyecto: "PAVIMENTACION CALLEJON ANTONIO MEJIA"

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
COMPRA DE PIEDRA DE RIC	6 VOLQUETADAS	LPS.1,100.00	LPS. 6,600.00
	TOTAL		LPS. 6,600.00

Sin otro más en particular.

ATTE.

Milton Portifio Zambiano UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Colic

PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: "PAVIMENTACION CALLE ALDEA EL COYOLITO"
FABRICACION DE REJILLAS

Corresponde al periodo del 01 de JULIO al 15 de JULIO de 2019

	NOTA:	JOSE AMILCAR SUAZO REYES	HENRY OMAR DIAZ MEJIA	JOSE FERNANDO BORJAS AYALA	FRANCIS LEONEL DIAZ MEJIA	Nombre completo
	V	0824-1986-00124	0827-1991-00029	0827-1994-00084	0827-1987-00204	N° DE IDENTIDAD
	ON, EL PAGO ES RE	AYUDANTE	SOLDADOR	AYUDANTE /SOLDADOR	AYUDANTE /ALBAÑIL	CARGO
	ESTOS DIAS QUEDARON PENDIENTE DE LA QUINCENA PASADA, DEBIDO A QUE NO S CONTABILIZARON, EL PAGO ES REFERENTE A JORNADAS EXTENSIVAS DE TRABAJO	FABRICACION DE REJILLAS	FABRICACION DE REJILLAS	FUNDICION DE CALLE/ FABRICACIUON DE REJILLAS	FUNDICION DE CALLE	ACTIVIDAD
	EBIDO A QUE NO SE	6	4	4	2	Dias trabajados
	AO NO SE	200	- 350	350	250	Salario diario
1		1200	1400	1400	500	Total lps dias trabajados
	L 4,500.00	1200	1400 .	1400	500	Total a pagar
	SUPERVISS		1000			Recibi conforme

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M. PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: "REMODELACION KINDER ALDEA LA MESA" CAMBIO DE TECHO Y REMODELACION

ALDEA GUARUMAS

Corresponde al periodo del 01 de JULIO al 15 de JULIO de 2019

APROBADO POR		OSCAR JEAN CARLOS MEJIA HENRIQUEZ	FRANCIS LEONEL DIAZ MEJIA	Nombre completo
		0827-2000-001.99	0827-1987-00204	N° DE IDENTIDAD
		AYUDANTE	ALBAÑIL	CARGO
		ENTABICADO Y RESANE DE PAREDES	ENTABICADO Y RESANE DE PAREDES	ACTIVIDAD
REVISADO POR		3	3	Dias trabajados
O POR		150	300	Salario diario
		450	900	Total lps dias – trabajados
		0	0	Horas
		50 —	25	Valor lps Horas extras
Α.		0	0	Total lps horas extras
N SE	L. 1,350.00	450	900	Total a pagar
		2		Recibi conforme
			r	

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M. PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: "REMODELACION KINDER POMPILIO ORTEGA ALDEA GUARUMAS" CAMBIO DE TECHO Y REMODELACION

ALDEA GUARUMAS

PARA: OSCAR SALGADO ADMINISTRADOR GENERAL

Corresponde al periodo del 01 de JULIO al 15 de JULIO de 2019

			ı									
Ļ		L. 13.600.00		•	-							
									CAMBIO DE BALCONES			
		1800	0	50	0	1800	300	D	FABRICACION DE PUERTAS Y	AYUDANTE	0827-2000-00199	OSCAR JEAN CARLOS MEJÍA HENRIQUEZ
L_									CAMBIO DE TECHO,			
		1000				J			CAMBIO DE BALCONES			
	3	2000	0	25	0	2000	250	8	FABRICACION DE PUERTAS Y	AYUDANTE	0824-1986-00124	JOSE AMILCAR SUAZO REYES
1									CAMBIO DE TECHO,			
									CAMBIO DE BALCONES			
		4000	0	25	0	4000	500	8	FABRICACION DE PUERTAS Y	SOLDADOR	0827-1991-00029	HENRY CIVIAR DIAZ IVIEJIA
									CAMBIO DE TECHO,			
				X	1		8		CAMBIO DE BALCONES			
		4000	0	25	0	4000	500	8	FABRICACION DE PUERTAS Y	SOLDADOR	0827-1994-00084	JOSE FERNANDO BORJAS AYALA
									CAMBIO DE TECHO,			
									CAMBIO DE BALCONES			
		1800	0	25	0	1800	300	6	FABRICACION DE PUERTAS Y	AYUDANTE	0827-1987-00204	FRANCIS LEONEL DIAZ MEJIA
									CAMBIO DE TECHO,			
		pagar	extras	extras	extras	trabajados	2					
	Recibi conforme	יטנמו מ	horas	Horas	Horas	dias	diario	trahaiados	ACTIVIDAD	CANGO	וא טרוטרואווטאט	
-		Total	Total lps	V		lotal lps	Salario	Dias			No DE IDENTIDAD	Nombre completo
				-		-						

EL INCREMENTO EN EL SALARIO SE DEBE A LAS EXTANSAS JORNADAS QUE LOS MUCHACHOS TRABAJAN, ENTRAN A LAS 5 AM Y CULMINAN A LAS 6 PM, PARA PERMANECER EL MENOR TIEMPO POSIBLE EN EL LUGAR.

REVISADO POR

APROBADO POR


PARA: OSCAR SALGADO

ADMINISTRADOR GENERAL


MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M. ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION

Corresponde al periodo del 01 de JULIO al 15 de JULIO de 2019

	L 3,450.00				4		
	L 2,250.00	150	15	APERTURA DE ZANJO PARA SEDIMENTOS	OPERADOR PLANTA	0601-1945-00386	PEDRO REYES BAQUEDANO
	L. 1,200.00	150	œ	Limpieza Humedal	AYUDANTE	0827-1977-00002 AYUDANTE	GUERY JOEL RIVERA CASTRO
Recibi conforme	Total a pagar	Salario diario	Dias trabajados	ACTIVIDAD	CARGO	N° DE IDENTIDAD	Nombre completo



REVISADO POR



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES (REPARACION EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL)

Corresponde al periodo del 01 de JULIO al 15 de JULIO de 2019

APROBADO POR	A.C. Sierra	MIGUEL ANTONIO PONCE MEJIA	SANTOS CORONADO CERRATO PALADA	Nombre completo
V		0827- 1958- 00104	0826-1942-00091	N° DE IDENTIDAD
		AYUDANTE	ALBAÑIL	CARGO
		EXCAVACION, NIVELACION, DESATERRADO DE ALCANTARILLA E INSTALACION DE 18 MIL DE ALCANTARILLA	EXCAVACION, NIVELACION, DESATERRADO DE ALCANTARILLA E INSTALACION DE 18 ML DE ALCANTARILLA	ACTIVIDAD
REVISADO POR		7	6	Dias trabajados
DO POR		150	300	Salario diario
		1050	1800	Total lps dias trabajados
				Horas extras
				Valor lps Horas extras
A				Valor lps Total lps Horas horas extras extras
	L. 2,850.00	1050	1800	Total a pagar
W 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10				Recibi conforme

Para: Jaime Amaya Tesorero municipal

Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: JOSE ANTONIO CERRATO PINEDA con identidad 0801-1966-03980, por un monto de LPS 108,000.00, por concepto de alquiler de maquina bulldozer, para relleno sanitario en Proyecto: "CONSTRUCCION DE NÚEVO CLEMATORIO MUNICIPAL"

	and the second s
DIA DE TRABAJO	CANTIDAD DE HORAS
LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	9 HRS
MARTES 25 DE J <mark>UNIO DE 2019</mark>	10 HRS
MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	10 HRS
JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	10 HRS
VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019	11 HRS
SABADO 29 DE UNIO DE 2019	10 HRS

DESCRIPCION	CANTIDAD DE H <mark>ORAS</mark>		/ALOR IITARIO	SUB TOTAL
Bulldozer	60 HRS	LPS.	1,800.00	LPS.108,000.00
	N ADELANTO EN COMBUSTIB	LE		LPS31,328.00
32 22 1112 9	TOTAL	1		LPS.76,672.00

Sin otro más en particular.

ATTE.

Milton Porfirio Zambrano
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



Para: Jaime Amaya Tesorero municipal

Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: FRANCIS JOEL SANCHEZ GUEVARA con identidad 0827-1994-00208, por un monto de LPS 2,190.00, por concesto de venta de comida al personal que realiza trabajos en PROYECTO: REMODELACION KINDER POMPILIO ORTEGA ALDEA GUARUMAS.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
DESAYUNOS	16	L. 40.00	L. 640.00
ALMUERZOS	16	L. 55.00	L. 880.00
CENAS	12	L. 40.00	L. 480.00
REFRESCOS DE 2 LITROS	5	L. 38.00	L. 190.00
	TOTAL		L. 2,190.00

Sin otro más en particular.

ATTE.

Milten Porfirio Zambrano

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

TESOREMA A PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART

29 DE JULIO 2019

Villa de San Francisco, F.M

Para: Jaime Amaya Tesorero municipal

Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: **MELVIN JOEL RODAS** con identidad **N° 0827-1985-00079**, por un monto de **LPS 4,410.00** por concepto de pago por ELABORACION E INSTALACION DE PUERTA DE METAL PARA BAÑO , INSTALACION DE VIDRIOS Y MALLA PARA CELOSIAS

PROYECTO: REMODELACION KINDER ALDEA LA MEZA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U		TOTAL
4	PUERTA DE METAL CON LAMINA	L 3,500.00		
1	TROQUELADA EN BLANCO	2 3,300.00	L	3,500.00
15	VIDRIOS PARA CELOSIAS	L 32.00	L	480.00
2	VIDRIOS PARA CELOSIAS	L 15.00	L	30.00
2	MALLAS PARA CELOSIAS	L 200.00	L	400.00
	TOTAL		L	4,410.00

Sin otro más en particular.

ATTE.

Milton Porfirio Zambrano
UNIDAD TECHICA MUNICIPAL

A Sold of the sold

Para: Jaime Amaya Tesorero municipal

Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: JOSUE GUSTAVO LINARES GUDIEL con identidad 0719-1997-02450, por un monto de LPS 12,600.00, por concepto de alquiler de retroexcavadora, Proyecto: "ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO A CAMINOS RURALES (SE TRABAJO EN CALLES DE LATERAL 6 CALLE LOS FIALLOS Y CALLE PASO DE LOS QUEZADA)

DESCRIPCION	CANTIDAD DE HORAS	VALOR UNITARIO	LUGAR DE TRABAJO	SUB TOTAL
RETROEXCABADORA	8 hrs	LPS.900.00	LATERAL 6 - CALLE LOS FIALLOS	LPS.7,200.00
RETROEXCABADORA	6 HRS	LPS.900.00	CALLE PASO DE LOS QUEZADA	LPS.5,400.00
SE LE HIZ	O UN ADELANTO	DEN COMBUS	TIBLE	LPS1,103.21
RECOCKE THE RECOVERATION TO THE SECRET OF THE COMMENT OF THE THE TABLE OF THE	ANTICIPO OTO	ORGADO		LPS4,500.00
CALLED A CAMA TO THE OF SCHOOL	TOTA	L	THE COURSE HE WAS LOT COMMITTED BY THE COURSE HE WAS LOT C	LPS. 6,996.79

Sin otro más en parti<mark>c</mark>ular.

ATTE.

Milton Porfirio Zambrano
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

CONSTRUCCION DE CASETA DONDE LUZ IDALIA GONZALES ANDRADE MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

ADMINISTRADOR GENERAL PARA: OSCAR SALGADO

Corresponde al periodo del 16 de JULIO al 31 de JULIO de 2019

	L. 5,400.00						
	L. 1,200.00	150	8	ARMADO DE CASETA	AYUDANTE	0820-1972-00100	JUAN FRANCISCO MEDINA VELASQUEZ
	L. 1,200.00	150	8	ARMADO DE CASETA	AYUDANTE	0827-1977-00002	GUERY JOEL RIVERA CASTRO
	L. 3,000.00	300	10	ARMADO DE CASETA	ALBAÑIL	0826-1942-00091	SANTOS CORONADO CERRATO PALADA
Recibi conforme	Total a pagar	diario	trabajados	ACTIVIDAD	CARGO	N° DE IDENTIDAD	Nombre completo
10 10 12 A Townson		Salario	Dias				

APROBADO POR

REVISADO POR

Howling Color of the Color of t

PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: "PINTURA EN KINDER POMPILIO ORTEGA ALDEA GUARUMAS"" RESANE Y PINTURA DE PAREDES, INSTALACION ELECTRICA

CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019

J	900	900	300	ω	INSTALACION ELECTRICA	ELCTRICISTA	0827-1984-00107	DARWIN DAVID ILIAS COLINDRES
ŏ	1000	1000	200	5	FABRICACION DE PUERTAS Y PINTUDA DE BALCONES	AYUDANTE	0824-1986-00124	JOSE AMILCAR SUAZO REYES
ŏ	1800	1800	300	5	FABRICACION DE PUERTAS. Y PINTUDA DE BALCONES	SOLDADOR	0827-1991-00029	HENRY OMAR DIAZ MEJIA
	900	900	300	3	REMODELACION BALCONES	SOLDADOR	0827-1994-00084	JOSE FERNANDO BORJAS AYALA
0	750	750	150	υ	PINTURA DE PAREDES Y BALCONES	PINTOR	0827-2001-00001	DANIEL ALEJANDRO MEJIA
0	750	750	150	v	PINTURA DE PAREDES Y BALCONES	PINTOR	0827-1997-00324	NIXON EDGARDO RIVERA FRANCO
	750	750	150	υ	PINTURA DE PAREDES Y BALCONES	PINTOR	0827-1993-00112	LUIS ANTONIO PINEDA
	750	750	150	и	PINTURA DE PAREDES Y BALCONES	AYUDANTE	0827 2000 00205	SERGIO JOSUE FRANCO COLINDRES
- n	Total a pagar	Total lps dias trabajados	Salario diario	Dias trabajados	ACTIVIDAD	CARGO	N° DE IDENTIDAD	Nombre completo

			APROBADO POR		CARLOS ISAAC BONILLA MEJIA	SANTOS BENJAMIN COLINDRES COLINDRES	REINERY NOEL ILIAS COLINDRES
	*		- 1		08271999-00087	0708-1961-00003	0827-1997-00169
	5				AYUDANTE	ALBAÑIL	AYUDANTE
	fecha	* Lector	REVISADO POR		RESANE EN PAREDES	RESANE EN PAREDES	INSTALACION ELECTRICA
	(V) -			. ,	4	VI	2
D9]	00	essicu	1		150	300	150
09:02 2	Juliu	£ 70		5	600	1500	300
ナー)	schi's	N .	L 10,000.00	600	1500	300
	January Constitution of the second of the se	CH STORY OF THE ST	SUPERIOR		I		

PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES (REPARACION ZOCALO CASA CULTURAL) MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

Corresponde al periodo del 16 de JULIO al 31 de JULIO de 2019

	DAVID JO	
APROBADO POR	DAVID JOSUE MANUELES CABRERA	Nombre completo
00277-1700-00130	0820- 1999- 00007	N° DE IDENTIDAD
ALBANIL	AYUDANTE	CARGO
CULTURAL	REPARACION ZOCALO CASA CULTURAL REPARACION ZOCALO CASA	ACTIVIDAD
REVISADO POR	7	Dias trabajados
)PCC TAT	150	Salario diario
3500	1050	Total lps dias trabajados
		Horas
3		Valor lps Total lps Horas horas extras extras
		Total lps horas extras
1. 4,550.00	1050	Total a pagar
SCHOOL STATE OF THE STATE OF TH		Recibi conforme

30/ Juliu 12019 09:07 Ay

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M. PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: "REMODELACION KINDER ALDEA LA MESA" CAMBIO DE TECHO Y REMODELACION

ALDEA LA MEZA

Corresponde al periodo del 16 de JULIO al 31 de JULIO de 2019

	L. 1,800.00										
	L 1,800.00	0	25	0	1800	300	6	ENTABICADO Y RESANE DE PAREDES	ALBAÑIL	0827-1987-00204	FRANCIS LEONEL DIAZ MEJIA
Recibi conforme	Total <u>a</u> pagar	Total lps horas extras	Valor lps Total lps Horas horas extras extras	Horas extras	Total lps dias trabajados	Salario diario	Dias _ trabajados	ACTIVIDAD	CARGO	Nº DE IDENTIDAD	Nombre completo —

Rabi: () Essim Robayer 301 Julia 12015

SCO MILES AND A CONTROL OF THE PARTY OF THE

REVISADO POR

APROBADO POR

PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: "PINTURA EN ESCUELA COYOLITO"

PINTURA DE PAREDES Y BALCONES

CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019

PARA: OSCAR SALGADO ADMINISTRADOR GENERAL

			Assessment for the first format of the first f					
Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Total a pagar	Recibi conforme
SERGIO JOSUE FRANCO COLINDRES	0827 2000 00205	AYUDANTE	PINTURA DE PAREDES Y BALCONES	5	150	750	750	
LUIS ANTONIO PINEDA	0827-1993-00112	PINTOR	PINTURA DE PAREDES Y BALCONES	5	150	750	750	
NIXON EDGARDO RIVERA FRANCO	0827-1997-00324	PINTOR	PINTURA DE PAREDES Y BALCONES	Ŋ	150	750	750	
DANIEL ALEJANDRO MEJIA	0827-2001-00001	PINTOR	PINTURA DE PAREDES Y BALCONES	и	150	750	750	
		-				-		

APROBADO POR

REVISADO POR

L 3,000.00

Heatsi Opessian Rodriguez 301 Juliu 12019

PARA: OSCAR SALGADO

ADMINISTRADOR GENERAL

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

Corresponde al periodo del 16 de JULIO al 31 de JULIO de 2019

	OSCAR AQUILES BANEGAS	Nombre completo
	0827-1955-00006	N° DE IDENTIDAD
	OPERADOR PLANTA	CARGO
	Mantenimiento Planta de tratamiento	ACTIVIDAD
	16	Dias trabajados_
	150	Salario diario
L 2,400.00	L. 2,400.00	Total a pagar -
		Recibi conforme

fecha: 30/Juliu / 2019 10881cm &

APROBADO POR

REVISADO POR