

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades
Mes de Julio 2019

[illegible]

	en Barrio Buenos Aires, Dantí					0.20m x 0.20m, 3x3 #2 @ 0.20m. Solaia Superior S-2, concreto proporción 1:2:4, 0.15m x 0.15m, 3x3 #2 @ 0.20m. Tallado, repello, pulido y pintado de castillos y soleras Tallado, repello, pulido y pintado de castillos y soleras Bajantes en ventanas, concreto 1:2:4, 0.15m x 0.15m, 2x3, #2 @ 0.20m Tijera de techo de canaleta doble galvanizada de 2"x4" Estructura de canaletas de 2"x4" para soporte del techo Instalación de Acometida General Instalación de Centro de Carga de 6 espacios Instalación de interruptor bajo repello Instalación de tomacorriente doble polarizado Instalación de lámpara doble fluorescente 2x40 Suministro e instalación de ladrillo mosaiico para piso 0.20m x 0.20m, un solo color.	unidad m2 ml unidad unidad unidad unidad m2 m2 unidad unidad unidad unidad unidad	2 117.71 12 1 2 6 5 72 18 1 1 2 1 1						
L. 494,300.00	Mano de Obra y Suministro de materiales para realizar trabajos, en el Proyecto: Construcción de Gaviones, ubicado en la comunidad de El Zarzal, zona de Azabache	28/05/2019	Dagoberto Gocky Mariel	28/06/2019	60 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación tipo I Construcción de muro de gavión con módulo de 2mx1mx1m Relleno y compactado	ml m3 m3 m3	75 150 375 170	90.00%	L. 444,870.00	L. 444,870.00	L. 49,430.00	UTM CONT-096-2019
L. 426,568.29	Mano de Obra y Suministro de materiales para realizar trabajos, en el Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, ubicado en la comunidad de Bañaderos, zona de Bañaderos	30/05/2019	Fabrizio José Guillen Mazariego	20/06/2019	60 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Limpieza del Terreno Excavación tipo II Suministro e instalación de tubería PVC RD-26 O1" Suministro e instalación de tubería PVC RD-26 O2" Suministro e instalación de tubería PVC RD-26 O1-1/2" Suministro e instalación de tubería PVC RD-26 O1" Suministro e instalación de accesorios para Red de Distribución Suministro e instalación de válvula de Compuerta de Bronce O 2" Construcción de Anclajes de concreto ciclópeo Construcción de Tanque Bombeo Carga Relleno y Compactado con material del sitio	ml m3 m3 ml ml ml ml global global unidad m3	3,956.28 3,956.28 450 1,359.79 1,593.55 880.33 772.52 1 2 1 1 450	90.00%	L. 448,711.48	L. 448,711.48	L. 49,856.83	UTM CONT-096-2019
L. 149,950.00	Mano de Obra y Suministro de materiales para realizar trabajos, en el Proyecto: Electrificación, ubicado en la comunidad de Quebrada Arriba, zona de Bañaderos	30/05/2019	Marco Antonio Castellanos López	28/06/2019	60 días calendario	Una sola entrega	Replanteo y actualización de planos Suministro e hincado de poste de madera de 35 pies Suministro e hincado de poste de madera de 30 pies Suministro e instalación de estructuras primarias Instalación de estructuras secundarias Instalación de estructura neutro Instalación de cable #2 ACSS	Global unidad unidad unidad unidad unidad metro metro	1 6 3 6 5 3 700 700	50.00%	L. 74,975.00	L. 74,975.00	L. 74,975.00	UTM CONT-097-2019
L. 598,490.00	Mano de Obra y Suministro de materiales para realizar trabajos, en el Proyecto: Electrificación, ubicado en la comunidad de Pueblo Nuevo, zona de Azabache	30/05/2019	Javier Antonio Estrada Gonzalez	28/06/2019	45 días calendario	Una sola entrega	Replanteo y actualización de planos Suministro e hincado de poste de madera de 35 pies C1-5 Suministro e hincado de poste de madera de 40 pies C1-4 Instalación de cable de aluminio #10 ACSS Instalación de cable de aluminio #2 ACSS Instalación de cable de acero galvanizado 1/4" Instalación de corte circuito DR-11.1 Instalación de estructura primaria 2 fases tipo "A" en 34.5 voltios Instalación de estructura primaria 2 fases tipo "TN" en 34.5 voltios Instalación de estructura tipo neutro O-1-1, O-1-2, O-1-4 Instalación de estructura tipo neutro B-1-1, B-1-2, B-1-2A Instalación de estructura secundaria B-1-1, B-1-2, B-1-4 Suministro e instalación de retensas doble y sencilla Instalación de sistema de aterrizaje primario y secundario	unidad unidad metro metro pie unidad unidad unidad unidad unidad unidad	23 60 30 12,800 2,350 16,950 40 25 36 8 40 138 30	90.00%	L. 538,641.00	L. 538,641.00	L. 59,849.00	UTM CONT-098-2019
L. 199,960.00	Mano de Obra y Suministro de materiales para realizar trabajos, en el Proyecto: Electrificación, ubicado en la comunidad de La Laguna No. 1, zona de Bañaderos	30/05/2019	Marco Antonio Castellanos López	28/06/2019	45 días calendario	Una sola entrega	Replanteo de proyecto Suministro e hincado de poste de madera de 35 pies Suministro e hincado de poste de madera de 30 pies	Global unidad unidad	1 15 7	20.00%	L. 39,990.00	L. 39,990.00	L. 159,960.00	UTM CONT-099-2019
L. 294,615.28	Mano de Obra y Suministro de materiales para realizar trabajos, en el Proyecto: construcción de caja puente, ubicado en la comunidad de el higuero, zona de el porvenir	07/06/2019	Luis marlon Chandiás Antunez	05/07/2019	45 días calendario	Una sola entrega	Derribo del canal Trazado y marcado Excavación en suelo tipo I Demolición de estructura existente Cimentación de mas postera Fundación de estructura de concreto ciclop Escorrido y desmontado de columnas Fundación de losa superior de 0.25m de espesor, armado de varilla de Ø3/8" @ 0.20m x 1m Construcción de perfil con columnas de concreto de 300 PSI 0.25mx 0.25m armado Ø3/8" @ 0.20m Pasamuro de tubería 180 Ø2" Aplicación de pintura acrílica color amarillo Demolición de cabezales existentes	Global ml m3 Global m3 m3 m2 m2 ml ml m2	1 49.70 39 1 15.28 39.20 36 36 18 32 22	100.00%	L. 294,615.28	L. 294,615.28	L. 0.00	UTM CONT-129-2019
L. 50,000.00	Mano de Obra Proyecto: construcción de caja puente, ubicado en la comunidad de el coyol, zona de jufiapa	07/06/2019	Jose Simeon Herrera Canales	05/07/2019	45 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación en suelo tipo I Cimentación de mas postera Fundación de concreto ciclop en estribos, cabezales, y pilas Fundación de estructura de concreto ciclop en losa de escorrido Fundación de concreto reforzado en losa superior sección 4.30x9.00m c=0.20m Fundación de periles, columnas de concreto armado de 0.15m x 0.15m @ 3/8" @ 0.20m Relleno y compactado con material selecto Acero de materiales de desperdicio	Global ml m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 Global	1 21 10 10 27.29 10.80 36 16 35 1	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 50,000.00	UTM CONT-130-2019
L. 65,432.95	Mano de Obra Proyecto: construcción de caja puente, ubicado en la comunidad de el encanto, zona de la lodosa	07/06/2019	Manuel Eduardo Flores Duarte	05/07/2019	45 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación en suelo tipo I Cimentación de mas postera Fundación de concreto ciclop en estribos, cabezales, y pilas Fundación de estructura de concreto ciclop en losa de escorrido Fundación de concreto reforzado en losa superior sección 4.30x9.00m c=0.20m Fundación de periles, columnas de concreto armado de 0.15m x 0.15m @ 3/8" @ 0.20m y pasamuro de tubo 180 Ø2" Relleno y compactado con material selecto Acero de materiales de desperdicio	ml m3 m3 m3 m3 m2 ml m3 Global	1 21 10 10 27.29 10.8 36 16 24.3 1	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 65,432.95	UTM CONT-131-2019
L. 949,585.00	Mano de Obra y suministro de materiales Proyecto pavimentación de calles, ubicado en el barrio el Quisque, de esta ciudad de dantí.	07/06/2019	Fabrizio José Guillen Mazariego	05/07/2019	60 días calendarios	Una sola entrega	Trazado y marcado Fundación con concreto 400 PSI Acero en juntas Bancillo de 15x15 cm Limpieza final	ml m2 kg ml Global	190.00 1,212.50 400 350 1.00	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 949,585.00	UTM CONT-132-2019
L. 975,218.73	Mano de Obra y suministro de materiales Proyecto pavimentación de calles, ubicado en el barrio las flores y lunos, aros, de esta ciudad de dantí.	17/06/2019	Carlos Alberto Cevallos Vázquez	24/06/2019	45 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Fundación con concreto hidráulico 4,000 PSI @ 0.15m Suministro e instalación de acero de refuerzo grado Fy=2,800 kg/cm2 (juntas) Construcción de bancillo de concreto de 0.15m x 0.15m Limpieza final Cuerpo de manoposteria tipo "V" (incluye trazado y marcado, excavación y relleno) Trazado y marcado para instalación de tubería PVC Suministro e instalación de tubería PVC helicoidal de 6" Excavación común para pozo de inspección Construcción de pozo de inspección 11-1.30M D=1.20M Relleno y compactado con material del sitio	ml m2 kg ml ml ml ml ml ml m3 m3	177.85 1,012.13 717.70 88.93 194 120 66 66 9.24 2 5.24	85.00%	L. 828,935.92	L. 828,935.92	L. 146,282.81	UTM CONT-140-2019

Página 4

