



Sinuapa, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2019

Hora : 10:33 a.m.

Página: 1 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	MEJORAMIE DESVIÓ CA-4 NTO Y A ALDEA AMPLIACIÓN PLAN DE DE CALLE RANCHO ACCESO		12	12	05-01-466	124-2017	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	199,125.00	0.00	0.00	199,125.00	99.00 %	875.00	0.00 %	TERMINADO	
2	MEJORAMIE EL BARCAL NTO DE CALLE ACCESO		12	12	05-01-466	124-2017	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00	116,600.00	97.00 %	3,400.00	2.00 %	TERMINADO	
3	APERTURA Y MEJORAMIE NTO DE CALLE EN ZONA PRODUCTIV A	EL PEÑASCO	12	12	05-01-466	124-2017	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	146,457.50	0.00	0.00	146,457.50	97.00 %	3,542.50	2.00 %	TERMINADO	
4	CONFORMA DESDE PLAN DE RANCHO A CALLE Y OCOTILLO BALASTADO		12	12	05-01-466	124-2017	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	82.00 %	9,000.00	18.00 %	TERMINADO	
5	CONSTRUC CION DE CAJA PUENTE Y MEJORAMIE NTO DE CALLE	VALLE DE MARIA	12	12	05-01-466	124-2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	67,500.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	58,400.00	86.00 %	9,100.00	13.00 %	TERMINADO	SOLO SE PAGARAON LOS MATERIALES, CONTRAPARTE POR LA POBLACION DE ALDEA
6	CONTRAPA RTE PARA EL PROYECTO DE AGUA USO DOMESTICO	LOS LIMOS, MESTIZO	11-12	12	06-01-464	124-2017	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	MEJORAMIE NTO ALUMBRAD O CANCHA JOSE TITO SANTOS	Bo. CALVARIO	11-12	11	06-01-467	124-2017	100,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	22,500.00	0.00	90,229.99	0.00	0.00	112,729.99	98.00 %	2,270.01	1.00 %	TERMINADO	
8	MEJORAMIE NTO ALUMBRAD O PUBLICO	Bo. EL CENTRO, CARMEN, CALVARIO, MONTEFRESCO, BRISAS, MORAL, LABORCITA, PLAN DE RANCHO	11-12	12	06-01-481	124-2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	4,700.00	0.00	39,285.21	0.00	0.00	43,985.21	43.00 %	56,014.79	56.00 %	TERMINADO	
9	PAVIMENTA CION CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL	VALLE DE MERCEDES	11-12	12	06-01-466	124-2017	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO LA POBLACION DECIDIO USAR EN OTRAS PRIORIDADES LOS FONDOS	
10	CONSTRUC CION DE CAJA PUENTE EN CALLE ACCESO	LOS LIMOS, MESTIZO	11-12	11	06-01-466	124-2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	52,665.00	0.00	19,993.75	0.00	0.00	72,658.75	96.00 %	2,341.25	3.00 %	TERMINADO	



Sinuapa, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2019

Hora : 10:33 a.m.

Página: 2 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	REPARACIÓN DE ALCANTARILLAS A ORILLAS DE CARRETERA INTERNACIONAL CA-4	Bo. CALVARIO	11-12	11	06-01-466	124-2017	48,096.49	0.00	0.00	0.00	0.00	48,096.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	48,096.49	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	PAVIMENTACIÓN DE CALLE HACIA CAMPO DE FÚTBOL A CANCHA JOSE TITO SANTOS	Bo. EL CALVARIO	11-12	11	06-01-466	124-2017	503,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,800.00	461,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,890.00	91.00 %	41,910.00	8.00 %	TERMINADO	
13	PEDRIMENTACIÓN A CALLEJÓN A UN COSTADO RESTAURANTE HOT-FOOD	Bo. EL CENTRO	11-12	12	06-01-466	124-2017	200,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	POR ERROR NO SE CARGO UN TRASPASO DE MENOS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2018
14	SEÑALIZACIÓN DE CENTRO, CALLE Y AVENIDAS CARMEN, CALVARIO, MONTEFRESCO	Bo. EL CENTRO	11-12	11	06-01-466	124-2017	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,875.00	99.00 %	125.00	0.00 %	TERMINADO	
15	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS	EL PORTILLO	11-12	12	06-01-461	124-2017	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	85,000.00	100.00 %	NO SE PRESUPUESTO EJECUTO PARA EL PROXIMO AÑO 2019	
16	SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CENTRO COMUNAL	NUEVA ESPERANZA	11-12	12	06-01-461	124-2017	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	137,255.00	0.00	0.00	137,255.00	91.00 %	12,745.00	8.00 %	TERMINADO	
17	CONSTRUCCIÓN SALÓN PEDREGAL PARA ASAMBLEAS CON PATRONATO	BRISAS DEL	11-12	12	06-01-461	124-2017	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	15.00 %	127,500.00	85.00 %	EN PROCESO	PENDIENTE DE PAGO LOS L.127,500.00 POR LA PRIMERA ETAPA
18	MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL	EL PEÑASCO-BARCAL	11-12	11	06-01-461	124-2017	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CENTRO COMUNAL	EL CARRIZAL	11-12	12	06-01-461	124-2017	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	90.00 %	15,000.00	9.00 %	TERMINADO	SE TERMINO LA PRIMERA ETAPA DE LA CASA COMUNAL
20	TERCER ETAPA PLAZA TURISTICA ZONA EL TRIANGULO	Bo. EL CENTRO	11-12	12	06-01-461	124-2017	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE CONTINUARA CON EL PROYECTO



Honduras C.A.

Sinuapa, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2019

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 3 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
21	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CENTRO COMUNAL	EL OCOTILLO	11-12	12	06-01-461	124-2017	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	56,210.00	0.00	0.00	56,210.00	28.00 %	143,790.00	71.00 %	EN PROCESO	SOLO SE REALIZO LA CONFORMACION DEL PLANTEL DONDE SE CONSTRUIRA LA CASA COMUNAL
22	MEJORAS AL EDIFICIO CENTRO MUNICIPAL	Bo. EL	11-12	11	06-01-461	124-2017	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,450.00	0.00	7,288.86	0.00	0.00	9,738.86	48.00 %	10,261.14	51.00 %	TERMINADO	
23	CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS ZONA MONUMENTO LAS MATARAS	SAN RAFAEL LAS MATARAS	12	12	03-06-467	124-2017	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	82.00 %	15,000.00	17.00 %	TERMINADO	
24	CONFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A LA LABORCITA	CALLE ACCESO A LA LABORCITA	12	12	05-01-466	124-2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	84,200.00	0.00	0.00	84,200.00	84.00 %	15,800.00	15.00 %	TERMINADO	
25	MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO "SOBERANÍA NACIONAL"	CUEVA HONDA	12	12	03-01-461	124-2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
26	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES	CABECERA MUNICIPAL Y ZONA RURAL	12	12	03-03-463	124-2017	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	216,787.62	0.00	0.00	216,787.62	86.00 %	33,212.38	13.00 %	TERMINADO	
27	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN CASA COMUNAL	LA LABORCITA	12	12	03-06-467	124-2017	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	27,899.00	0.00	0.00	27,899.00	69.00 %	12,101.00	30.00 %	TERMINADO	
28	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CENTRO COMUNAL	EL CHORRO	12	12	03-01-461	124-2017	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	35.00 %	97,500.00	65.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION, PENDIENTE DE PAGO L. 97,500.00
29	MEJORAMIENTO A LA PLAZA PUBLICA	Bo. EL CENTRO	12	12	03-09-467	124-2017	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	3,080.00	0.00	31,795.00	0.00	0.00	34,875.00	69.00 %	15,125.00	30.00 %	TERMINADO	
30	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	Bo. EL CENTRO, CARMEN, CALVARIO, MONTEFRESCO, BRISAS, MORAL LABORCITA, PLAN DE RANCHO	12	12	03-09-481	124-2017	130,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	400.00	0.00	202,580.91	0.00	0.00	202,980.91	88.00 %	27,019.09	11.00 %	TERMINADO	
31	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CALLE ACCESO	NUEVA ESPERANZA, VALLE MARIA, EL CHORRO	12	12	05-01-466	124-2017	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	94.00 %	7,000.00	5.00 %	TERMINADO	



Sinuapa, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2019

Hora : 10:33 a.m.

Página: 4 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
32	CONFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO	LOMA ESCONDIDA-AVADERO	12	12	05-01-466	124-2017	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	102,730.00	0.00	0.00	102,730.00	85.00 %	17,270.00	14.00 %	TERMINADO	
33	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO	CACALHUAPA	12	12	05-01-466	124-2017	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00	96.00 %	1,700.00	3.00 %	TERMINADO	
34	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO	VERACRUZ	12	12	05-01-466	124-2017	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	93.00 %	1,000.00	6.00 %	TERMINADO	
35	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO AGUA POTABLE	VALLE DE MARÍA	11	11	06-01-464	124-2017	125,000.00	14,706.58	0.00	25,000.00	0.00	164,706.58	159,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,786.00	97.00 %	4,920.58	2.00 %	TERMINADO	
36	CONTRAPARTE PARA EL PROYECTO DE AGUAS NEGRAS	COLONIA EDEN	11-12	11	06-01-464	124-2017	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %		NO SE SE PRESUPUESTO EJECUTOPARA EL PROXIMO AÑO 2019
37	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN EDIFICIO CENTRO DE SALUD	EL MORAL	12	12	03-02-465	124-2017	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00	60.00 %	19,700.00	39.00 %	TERMINADO	
38	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EDIFICIO CENTRO DE SALUD	EL MORAL	12	12	3-02-461	124-2017	200,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	111,486.00	0.00	0.00	111,486.00	79.00 %	28,514.00	20.00 %	TERMINADO	
39	MEJORAMIENTO AL PROYECTO DE AGUA	PALMARCITO	12	12	03-02-464	124-2017	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
40	CUARTA ETAPA DE EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE PRINCIPAL	VERACRUZ	12	12	03-02-464	124-2017	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	60.00 %	100,000.00	40.00 %	EN PROCESO	SE QUEDO PENDIENTE DE PAGO L. 100,000.00.
41	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA USO DOMÉSTICO S	EL COMEDERO	12	12	03-02-464	124-2017	200,000.00	24,654.41	0.00	0.00	0.00	224,654.41	0.00	0.00	191,780.95	0.00	0.00	191,780.95	85.00 %	32,873.46	14.00 %	TERMINADO	QUEDO PENDIENTE EL PAGO FINAL DEL CONTRATO
42	MEJORAMIENTO A LA LINEA DE AGUA USO DOMESTICO MONTEFRESCO, BRISAS	Bo. EL CENTRO, CARMEN, CALVARIO, MONTEFRESCO, BRISAS	12	12	03-02-464	124-2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	4,525.00	0.00	47,068.52	0.00	0.00	51,593.52	51.00 %	48,406.48	48.00 %	TERMINADO	



Sinuapa, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2019

Hora : 10:33 a.m.

Página: 5 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
43	MEJORAMIENTO AL CENTRO EDUCATIVO	EL MORAL	12	12	03-01-461	124-2017	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	28,652.50	0.00	0.00	28,652.50	71.00 %	11,347.50	28.00 %	TERMINADO		
44	CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO PRE-BASICA	VERACRUZ	12	12	03-01-461	124-2017	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	SE TERMINO LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO EDUCATIVO	
45	CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN AULA EN CENTRO EDUCATIVO	PLAN DEL RANCHO	12	12	03-01-461	124-2017	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	22,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	SE TERMINARON DOS AULAS EN CENTRO EDUCATIVO	
46	MEJORAS A CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO "FRANCISCO MORAZAN"	NUEVA ESPERANZA	12	12	03-01-461	124-2017	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
47	CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO PRE-BÁSICA	COLONIA MONTEFRESCO	12	12	03-01-461	124-2017	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	SE TERMINO LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO EDUCATIVO	
48	MEJORAMIENTO AL CENTRO EDUCATIVO "ELBA ASENCION MORALES"	SAN FRANCISCO SUMPUL	12	12	03-01-461	124-2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	89,252.80	0.00	0.00	89,252.80	89.00 %	10,747.20	10.00 %	TERMINADO		
49	MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO	LOMA ESCONDIDA	12	12	03-01-461	124-2017	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	36,568.80	0.00	0.00	36,568.80	73.00 %	13,431.20	26.00 %	TERMINADO		
50	CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCACION PRE-BASICA	AVADERO	12	12	03-01-461	124-2017	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	SE TERMINO LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO EDUCATIVO	
51	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO	PLAN DE RANCHO	12	12	03-09-467	124-2017	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
52	CONSTRUCCIÓN DE DOS CAJAS BENEFICIO DE PUENTES EN CALLE ACCESO A COMUNIDAD	LA JOYA Y ZONA	12	12	05-01-466	124-2017	150,000.00	134,000.00	0.00	32,500.00	0.00	316,500.00	141,228.00	0.00	144,654.00	0.00	0.00	285,882.00	90.00 %	30,618.00	9.00 %	TERMINADO	SE QUEDO PENDIENTE EL VALOR DE 31,500 POR EMBAULADO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CAJAS



Sinuapa, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2019

Hora : 10:33 a.m.

Página: 6 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
53	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS AL PROYECTO FRESCO, PEÑA DE AGUA DESCO LA CABECERA MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO, CALVARIO, MONTE	12	12	03-02-464/1.10142-	2018	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	521,790.00	0.00	0.00	0.00	521,790.00	37.00 %	878,210.00	62.00 %	EN PROCESO	SE CULMINO CON LA PERFORACIÓN DE DOS POZOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS,
54	PROYECTO DE ELECTRIFICACION	EL CANALOTE Y LA LABORCITA	12	12	03-09-481/7.8	142- 2018	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	47.00 %	95,000.00	52.00 %	TERMINADO	SOLO SE REALIZO EN ALDEA EL CANALOTE
55	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A CAMPO DE FUTBOL "JO SE TITO SANTOS"	BARRIO EL CALVARIO	12	12	03-09-466	142- 2018	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	50,343.75	0.00	0.00	0.00	50,343.75	33.00 %	99,656.25	66.00 %	TERMINADO	
56	MEJORAMIENTO AL CAMPO DE FUTBOL	NUEVA ESPERANZA	12	12	03-09-467/7.6	142- 2018	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,910.00	0.00	0.00	0.00	49,910.00	99.00 %	90.00	0.00 %	TERMINADO	
57	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PLAZA POLIDEPOR A PUBLICATIVO	BARRIO EL CENTRO, PLAZA	12	12	03-09-467/7.7	142- 2018	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %		NO SE SE PRESUPUESTO EJECUTOPARA EL PROXIMO AÑO 2019
58	CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE	PLAN DE RANCHO, CALLE ZONA DEL CAMPO DE FUTBOL	12	12	05-01-466/8.13142-	2018	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
59	MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO	CHAGUITON Y CEDROS	12	12	05-01-466/8.12142-	2018	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00	0.00	78,200.00	97.00 %	1,800.00	2.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

Sinuapa, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2019

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 7 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
Totales							6,686,896.49	2,558,360.99		0.00	57,500.00	337,500.00	8,965,257.48	925,099.00		0.00	4,441,145.16	0.00	0.00	5,366,244.16	3,599,013.32		

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

No se registraron observaciones.

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CESAR ROLDAN AGUSTÍN FRANCO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

KEVIN NOLBERTO BAUTISTA TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ESTEFANI MARIELA VILLEDA VILLEDA

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO
TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk7p79jE8T8HE+FsSVkQuZzlvsDe7TBG4+S0APZo9+lgzROhLYfw1BsSqK+TmdJ7dAjGEzvbQWYZX3uWNMHZvrQC5Vawgs2/3jeuwS9zv+xUisvBC6kt0e4insHru17
NjFZg6wY3LbJ9tSF82Z/TcnhCbALKOg+B2nqsHuBiOafTntvQSBHVEW8TF/AgC9vOJc7LMrIPzMhXlbYchCfrcmAZpXAfS3Oy2TeZKWgeyNYQQhWa2mEFukLFS8qmuWi2LXhPd
CP0wojPj5+qjiWNa/u55kQl5FzLwfDeZmQUzCq1T7hQpRMNeChM6djEVvX4qUu3U7glowcj2B+EbUTSjlsK/VTwskb3LBELt+wui+w3ymDx3jAgonY