



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
DEPARTAMENTO DE YORO, HONDURAS C.A.
TEL. 2446-6620

ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO

REPORTE EJECUCION

POA JULIO 2019



DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES								
INGENIERIA MUNICIPAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	JULIO			OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JU STIFICACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	
Gestión de la Infraestructura para el desarrollo	*Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentación a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad.	Educación						
		100%	% Avance	- Proyecto Construcción de dos Módulos en la Escuela, Aldea Jardines de la Sierra	100%	1%	1%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Construcción Cerco Perimetral del Instituto Rosa Amalia, Colonia 21 de Noviembre	100%	25%	25%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	- Proyecto Construcción de Techo del Auditorio en Centro Basico Eduardo Caballero,Aldea Brías de Moya	100%	62%	62%	1 Proyecto Formulado
		Construcción de Represas						
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Represa Aldea El Potrero	100%	10%	10%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Represa, Aldea Macora	100%	4%	4%	1 Proyecto Formulado
		Reparación, Remodelación y Mantenimiento de Bienes Municipales						
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Cementerio General Col. Resurrección	100%	2%	2%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Finalización de Jardín de Paz Municipal	100%	8%	8%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Tercera Etapa de Mejoramiento del Parque Municipal Francisco Morazan, Barrio El Centro	100%	10%	10%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Rastro Municipal	100%	11%	11%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Funeraria Municipal San Jorge	100%	7%	7%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Mercado municipal	100%	10%	10%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Casa de la Cultura	100%	11%	11%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de un Módulo del Mercado Viejo para Instalación de Oficinas Aguas de Olanchito	100%	34%	34%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Rotonda en la Entrada a Olanchito (Contraparte)	100%	1%	1%	1 Proyecto Formulado
		Infraestructura Vial						
		100%	% Avance	Proyecto Pavimentación de Calles Área Urbana	100%	4%	4%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Apertura de Calle , Aldea Nuevo Olanchito	100%	100%	100%	1 Proyecto Formulado
		Hospital						
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar	100%	9%	9%	1 Proyecto Formulado
		Guardería						
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Guardería Infantil Olanchito	100%	7%	7%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento Y Operación De Guardería Infantil El Carril	100%	11%	11%	1 Proyecto Formulado
		Centro Comunal						
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Centro Comunal en Coyoles Aldea	100%	10%	10%	1 Proyecto Formulado
		Alcantarillado Sanitario						
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento al Alcantarillado Sanitario Olanchito	100%	14%	14%	1 Proyecto Formulado


JOSE MIGUEL MANZANARES
JEFE DE INGENIERIA MUNICIPAL