



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 2379-SGIMSG-2019

PARA: ABOGADO LUIS FERNANDO ZUNIGA CUESTAS
Oficina de Transparencia

DE: ING. HECTOR YUJA FAJARDO *Por:* 
Subgerente Nacional de Ing. Mant. Y Servicios Generales

FECHA: 05 de Agosto del 2019.

ASUNTO: ENVIO DE INFORMACION PARA EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA



Por este medio le envié la Información solicitada mediante memorando # 027-OIP-IHSS referente al Ítem 1 y 2 del mes de Julio 2019.

- 1- Memorando No. 2364 -SGIMSG-2019-cuadro de los vehículos propiedad del Instituto.
- 2- Memorando No.2363-SGIMSG-2019-Procesos de cierre administrativo y financiero
- 3- Memorando No 2367-SGIMSG-2019-Proyectos en ejecución porcentaje de avance 88%
- 4- Memorando No.2368-SGIMSG-2019-Proyectos en ejecución porcentaje de avance 100%
- 5- Memorando No.0531-SGDMHRN-2019-Proyecto en Desarrollo

Atentamente.

cc: Archivo.

HY/ lea



*Receptor: Gustavo
05/ agosto 2019
10:05 a.m.
Adjuntos: cinco memos que
suman catorce (14)
Folios.*



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 2363-SGIMSG-2019

ING 074

PARA: **ING. HECTOR YUJA**
SUBGERENTE INGENIERIA,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

DE: **ING. REBECA RIVERA**
COORDINADORA DE PROYECTOS



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 01 de Agosto del 2019

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **JULIO DEL 2019:**

1. El proyecto de **“Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.”** y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.”
4. **Ubicación de Proyecto:** Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones existentes en la Torre Hospitalaria, ampliar las áreas de atención y de preparación de insumos de los baños, así como mejorar las medidas de seguridad de los pacientes por la colocación de barras de seguridad entre otros.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.

Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo

Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

www.ihss.hn



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de las Salas de Hospitalización en el Hospital de Especialidades del IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
10. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Hector Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 4,497,247.78
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 13 de Febrero del 2018.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 15 de enero del 2018 y actualmente se encuentra en ejecución.
15. **Costo de Finalización:** El proyecto se encuentra en proceso de cierre por lo que aún no se conoce el costo final del mismo.
16. **Fecha de Finalización:** Según Orden de Inicio se proyectó fecha final el 28 de junio del 2018. El Acta de Recepcion parcial del Proyecto se entregó con fecha 15 de Julio del 2019.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en cierre administrativo y financiero.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.
cc. Archivo



MEMO SGIMSG – 2367- 2019.

PARA: ING. HÉCTOR DANIEL YUJA FAJARDO.
Subgerente Nacional Ingeniería, Mantenimiento y Serv. Generales.

DE: ING. BERNARDINO RIVERA REYES.
Supervisor Electromecánico, SGIMSG.

FECHA: 01 de Agosto del 2019.

ASUNTO: **Información Portal Transparencia.**



Como parte del proyecto a mi cargo de La Unidad Ejecutora del IHSS y en base a La Matriz de Evaluación del IAIP: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y SERVICIOS, PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, para darle cumplimiento a La Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública y de acuerdo a las actividades desarrolladas en el mes de JULIO del 2019, le detallo lo siguiente:

- **Nombre del Proyecto:** “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADORES, OBRAS CONEXAS PARA LAS CLÍNICAS DE CHOLOMA, CALPULES, EL PROGRESO, PERIFÉRICA No.3, RADIODIAGNÓSTICO CALPULES, REHABILITACIÓN FÍSICA ORQUÍDEA BLANCA Y TEPEACA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, (IHSS)”.
- **Plazo de Ejecución del Contrato:** 120 días calendario conforme a Contrato del 28 de Enero del 2019 al 27 de Mayo del 2019.
- **Ampliación de Tiempo:** 30 días hasta el 26 de junio del 2019.
- **Ampliación de Tiempo 2:** 60 días hasta el 25 de agosto del 2019.
- **Valor del Contrato:** L. 5,904,731.96
- **Garantía:** Banco FICOHSA Lps. 885,709.79
- **Ubicación:** Clínica Kennedy en Tegucigalpa y las Clínicas El Progreso, Calpules, Radiodiagnóstico, Tepeaca , Choloma y Rehabilitación de San Pedro Sula del IHSS”
- **Propósito:** Suministro e Instalación de Generadores.
- **Breve Descripción del Proyecto:** Mediante la instalación de motores generadores se pretende no interrumpir la atención médica de los pacientes cuando falle la energía eléctrica en las Clínicas del IHSS.

- **Alcances del Proyecto:** Empleados y pacientes de La Clínica de la Col. Kennedy en Tegucigalpa y Las Clínicas del Valle de Sula, Departamento de Cortés.
- **Impacto Ambiental:** Los equipos consumen menos combustible, siendo más amigables con el ambiente.
- **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguno.
- **Detalles del Contacto:** Lic. Edwin Medina, Gerente Administrativo y Financiero.
- **Fuente de Financiamiento:** Fondos Propios.
- **Avance: Se instalan los motores generadores y las conexiones.**
- **Valor a Pagado del Proyecto: Ninguno**
- **Porcentaje de Avance: 88%**

Se despide de Usted,
Atentamente.

CC. Archivo





MEMO SGIMSG - 2368 - 2019.

PARA: ING. HÉCTOR DANIEL YUJA FAJARDO.
Subgerente Nacional Ingeniería, Mantenimiento y Serv. Generales.

DE: ING. BERNARDINO RIVERA REYES.
Supervisor Electromecánico, SGIMSG.

FECHA: 01 de Agosto del 2019.

ASUNTO: **Información Portal Transparencia.**



Como parte del proyecto a mi cargo de La Unidad Ejecutora del IHSS y en base a La Matriz de Evaluación del IAIP: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y SERVICIOS, PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, para darle cumplimiento a La Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública y de acuerdo a las actividades desarrolladas en el mes de JULIO del 2019, le detallo lo siguiente:

- **Nombre del Proyecto:** CONTRATO No. 0318-2018 “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CLÍNICA PERIFÉRICA No. 1, EDIFICIO IVM, HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES, CLÍNICA DE ADULTO MAYOR, CLÍNICA REGIONAL DE LA CEIBA, OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA DEL IHSS. SOCIAL, (IHSS)”.
- **Plazo de Ejecución del Contrato:** 60 días calendario conforme a Contrato del 11 de Enero del 2019 al 11 de Abril del 2019.
- **Ampliación de tiempo 1:** 30 días, finalizando el 11 de mayo del 2019.
- **Ampliación de tiempo 2:** 20 días, finalizando el 31 de mayo del 2019.
- **Valor del Contrato:** L. 2,839,671.04
- **Ampliación de Monto:** L. 688,508.02
- **Ubicación:** EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CLÍNICA PERIFÉRICA No. 1, EDIFICIO IVM, HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES, CLÍNICA DE ADULTO MAYOR, CLÍNICA REGIONAL DE LA CEIBA, OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA.
- **Propósito:** Suministro e Instalación de equipos de aire acondicionado tipo splits.

- **Breve Descripción del Proyecto:** Mediante la instalación de aire acondicionado se pretende mejorar la atención médica de los pacientes en las instalaciones del IHSS.
- **Alcances del Proyecto:** Empleados y pacientes de las instalaciones del Seguro Social a nivel nacional.
- **Impacto Ambiental:** Los equipos consumen menos energía, siendo más amigables con el ambiente.
- **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguno.
- **Detalles del Contacto:** Lic. Edwin Medina, Gerente Administrativo y Financiero.
- **Fuente de Financiamiento:** Fondos Propios.
- **Avance:** Se realiza trámite de pago de unidades de aire acondicionado tipo Split , tanto del contrato , como del Adendum 1. (19 unidades adicionales)
- **Valor a Pagado del Proyecto:** Ninguno
- **Porcentaje de Avance:** 100%

Se despide de Usted,
Atentamente.

CC. Archivo



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL


MEMORANDO No. 0531-SGDMHRN-2019

PARA: ING. HECTOR YUJA
SUBGERENTE INGENIERIA,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

DE: ING. ALLAN ZAVALA
SUBGERENTE DE MANTENIMIENTO HRN

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 01 de AGOSTO del 2019



En respuesta a su solicitud verbal, donde solicita dar respuesta al Ítem N° 2 del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **JULIO DEL 2019.**

1. El proyecto de “OBRAS DE CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA SALA DE HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DE IHSS.” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. Propietario del Proyecto: Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. Sector Subsector: Salud
3. Nombre del Proyecto: “OBRAS DE CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA SALA DE HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DE IHSS.”
4. Ubicación de Proyecto: Col. Tara, San Pedro Sula.
5. Propósito: Ampliación de la capacidad instalada para la atención de los pacientes con insuficiencia renal aguda.
6. Descripción del Proyecto: Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

7. Alcance del Proyecto (principal producto): Mejorar la atención en el servicio de hemodiálisis del Hospital Regional del Norte, IHSS.
8. Impacto Ambiental: No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

9. Impacto en el Terreno y Asentamientos: No se han realizado estudios de suelos.
10. Detalles del contacto:
 - Ing. Héctor Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
11. Fuentes de financiamiento: Fondos Propios
12. Presupuesto del Proyecto: L. 4,497,247.78

C. Ejecución del Proyecto:

El contratista finalizó las actividades contratadas.

2. El proyecto de “Contrato Suministro. Instalación y Mantenimiento de (15) Partidas Contentivas de 139 Unidades de Aire Acondicionado Tipo Split Para el Hospital Regional del Norte y Clínica de Rehabilitación Orquídea Blanca del IHSS” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. Propietario del Proyecto: Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. Sector Subsector: Salud
3. Nombre del Proyecto: “Contrato Suministro. Instalación y Mantenimiento de (15) Partidas Contentivas de 139 Unidades de Aire Acondicionado Tipo Split Para el Hospital Regional del Norte y Clínica de Rehabilitación Orquídea Blanca del IHSS”.
4. Ubicación de Proyecto: Hospital Regional del Norte y Clínica de Rehabilitación Orquídea Blanca, San Pedro Sula.
5. Propósito: Reemplazar las unidades de aire acondicionado en mal estado así como la complementación de equipos en áreas que se necesite el mejoramiento de la climatización, para brindar un mejor servicio a los usuarios del instituto.
6. Descripción del Proyecto: Se realizaron trabajos de desmontajes, modificaciones en cielos falsos, instalación mecánica y eléctrica de las unidades de aire acondicionado, resanes en paredes producto de la instalación.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

B. Elaboración del Proyecto:

7. Alcance del Proyecto (principal producto): mejorar la calidad de la atención brindada al derecho habiente al momento que son atendidos en las diferentes áreas del Hospital; así como en la Clínica de Rehabilitación.
8. Impacto Ambiental: No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. Impacto en el Terreno y Asentamientos: Impacto mínimo, producto de la instalación mecánica de las unidades de aire acondicionado.
10. Detalles del contacto:
 - Ing. Héctor Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
11. Fuentes de financiamiento: Fondos Propios
12. Presupuesto del Proyecto: L. 8,500,000.00
13. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 8 de Junio del 2017.
14. Estado del Proyecto: Se emitió orden de compra No. 4500000567 fecha de inicio el 29 de Diciembre de 2017 noventa días calendario.
15. Costo de Finalización: no hay variación con respecto al valor contratado.
16. Fecha de Finalización: 11 de Junio del 2018.

C. Ejecución del Proyecto:

Proceso de finalización, pago y ejecución de mantenimientos.

3. El proyecto de “REMODELACION DE LA SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS, CUIDADOS INTERMEDIOS Y FARMACIA HOSPITALARIA DEL H.R.N DEL I.H.S.S.” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. Propietario del Proyecto: Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. Sector Subsector: Salud
3. Nombre del Proyecto: “REMODELACION DE LA SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS, CUIDADOS INTERMEDIOS Y FARMACIA HOSPITALARIA DEL H.R.N DEL I.H.S.S.”
4. Ubicación de Proyecto: Col. Tara, San Pedro Sula.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

5. Propósito: Construcción de una área adecuada para el correcto manejo de los medicamentos dispensados hacia áreas Hospitalarias, Ampliación de la capacidad instalada para la atención de los pacientes en la sala de cuidados intensivos, remodelación de un área para la creación de una sala de cuidados intermedios.
6. Descripción del Proyecto: Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, instalación de red de gases médicos, entre otros.

D. Elaboración del Proyecto:

7. Alcance del Proyecto (principal producto): Mejorar la atención en los servicios hospitalarios en el Hospital Regional del Norte, IHSS.
8. Impacto Ambiental: No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. Impacto en el Terreno y Asentamientos: No se han realizado estudios de suelos.
10. Detalles del contacto:
 - Ing. Héctor Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
11. Fuentes de financiamiento: Fondos Propios
12. Presupuesto del Proyecto: L. 9,843,105.16
13. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 20 de Agosto del 2018.
14. Estado del Proyecto: orden de inicio 6 Diciembre 2018
15. Costo de Finalización: no hay variación con respecto al valor contratado.
16. Fecha de Finalización: 6 de Marzo del 2019.

E. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en desarrollo actualmente.

Sin más que agregar.

Atte.

cc. Archivo